Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а,25)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а,25)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение ул. Аманжолова 17а,25)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-53 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3143: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,018816	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	23 324,0 15 537,0	7 787,0 2 042,0			23 324,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	19,004334	810,0		15 394,0		15 394,0		15 394,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,515041	812,0		418,0		418,0		418,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,37083	4 207,0		1 560,0		1 560,0		1 560,0
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,17168	595,0		102,0		102,0		102,0
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0001	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	533,0 349,0	168,0 37,0	16,0		533,0
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,099575	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	562,0 490,0	2,0 0,0	70,0		562,0
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,10057	5 411,0		544,0		544,0		544,0
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,001585	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	2 327,0 391,0	25,0 4,0	1 910,0		2 327,0
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000086	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	286,0 192,0	89,0 21,0	4,0		286,0
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,08584	1 453,0		125,0		125,0		125,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,343361	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 435,0 1 373,0	61,0 0,0			1 435,0
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,17168	409,0		70,0		70,0		70,0
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,17168	420,0		72,0		72,0		72,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000094	1 239 588,0	413 842,0	117,0	39,0			117,0
				км		825 746,0	108 502,0	78,0	10,0			
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,095368	810,0		77,0		77,0		77,0
				м								
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,473838	3 690,0		1 748,0		1 748,0		1 748,0
				кг								
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,008584	9 257,0	2 428,0	79,0	21,0	15,0		79,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	44,0	4,0			
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,008756	17 160,0		150,0		150,0		150,0
				$м^3$								
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000539	445 068,0		240,0		240,0		240,0
				т								
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,17168	4 178,0	179,0	717,0	31,0			717,0
				шт.		3 999,0	1,0	687,0	0,0			
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,17168	1 299,0		223,0		223,0		223,0
				шт.								
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00024	3 406 760,0		819,0		819,0		819,0
				т								
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,000172	114 793,0		20,0		20,0		20,0
				1000 шт.								
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,000858	1 297 852,0	439 346,0	1 114,0	377,0			1 114,0
				км		858 506,0	110 257,0	737,0	95,0			
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,866986	2 470,0		2 141,0		2 141,0		2 141,0
				м								
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		0,858402	5 209,0	19,0	4 471,0	16,0	480,0		4 471,0
				м		4 631,0	5,0	3 975,0	4,0			
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000172	1 767 559,0	178 661,0	303,0	31,0	11,0		303,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	261,0	9,0			
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,17168	926,0		159,0		159,0		159,0
				м								
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,17168	2 506,0		430,0		430,0		430,0
				шт.								
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,17168	156,0		27,0		27,0		27,0
				шт.								
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,17168	154,0		26,0		26,0		26,0
				шт.								
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,17168	670,0		115,0		115,0		115,0
				шт.								
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,137344	64,0		9,0		9,0		9,0
				м								
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,473838	3 690,0		1 748,0		1 748,0		1 748,0
				кг								
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,003434	4 207,0		14,0		14,0		14,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3								
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,001145	3 430 876,0	1 189 744,0	3 929,0	1 363,0	217,0		3 929,0
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	2 349,0	344,0			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000455	1 183 000,0		538,0		538,0		538,0
				т								
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,034336	8 221,0		282,0		282,0		282,0
				м								
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000007	954 056,0		7,0		7,0		7,0
				т								
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,002403	16 849,0		40,0		40,0		40,0
				м^3								
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,00103	1 297 852,0	439 346,0	1 337,0	453,0			1 337,0
				км		858 506,0	110 257,0	884,0	114,0			
43	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,040383	2 470,0		2 570,0		2 570,0		2 570,0
				м								
44	44	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		1,030082	5 209,0	19,0	5 366,0	19,0	576,0		5 366,0
				м		4 631,0	5,0	4 770,0	5,0			
45	45	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000172	1 767 559,0	178 661,0	303,0	31,0	11,0		303,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	261,0	9,0			
46	46	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,17168	926,0		159,0		159,0		159,0
				м								
47	47	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,17168	2 506,0		430,0		430,0		430,0
				шт.								
48	48	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,17168	156,0		27,0		27,0		27,0
				шт.								
49	49	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,17168	154,0		26,0		26,0		26,0
				шт.								
50	50	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,17168	670,0		115,0		115,0		115,0
				шт.								
51	51	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,137344	64,0		9,0		9,0		9,0
				м								
52	52	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,473838	3 690,0		1 748,0		1 748,0		1 748,0
				кг								
53	53	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,003434	4 207,0		14,0		14,0		14,0
				м^3								
54	54	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,001145	3 430 876,0	1 189 744,0	3 929,0	1 363,0	217,0		3 929,0
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	2 349,0	344,0			
55	55	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000455	1 183 000,0		538,0		538,0		538,0
				т								
56	56	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,034336	8 221,0		282,0		282,0		282,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000007	954 056,0		7,0		7,0		7,0
				т								
58	58	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,002403	16 849,0		40,0		40,0		40,0
				$м^3$								
59	59	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,001545	1 297 852,0	439 346,0	2 005,0	678,0			2 005,0
				км		858 506,0	110 257,0	1 326,0	170,0			
60	60	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,560575	2 470,0		3 855,0		3 855,0		3 855,0
				м								
61	61	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		1,545124	5 209,0	19,0	8 049,0	30,0	864,0		8 049,0
				м		4 631,0	5,0	7 155,0	8,0			
62	62	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000172	1 767 559,0	178 661,0	303,0	31,0	11,0		303,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	261,0	9,0			
63	63	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,17168	926,0		159,0		159,0		159,0
				м								
64	64	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,17168	2 506,0		430,0		430,0		430,0
				шт.								
65	65	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,17168	156,0		27,0		27,0		27,0
				шт.								
66	66	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,17168	154,0		26,0		26,0		26,0
				шт.								
67	67	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,17168	670,0		115,0		115,0		115,0
				шт.								
68	68	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,137344	64,0		9,0		9,0		9,0
				м								
69	69	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,473838	3 690,0		1 748,0		1 748,0		1 748,0
				кг								
70	70	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,003434	4 207,0		14,0		14,0		14,0
				$м^3$								
71	71	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000241	3 430 876,0	1 189 744,0	827,0	1 363,0	217,0		827,0
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	494,0	344,0			
72	98	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	5 002,0	696,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	114 788,0	1 258,0			
72	99	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4		1	76 479,0		76 479,0				76 479,0
				шт.						76 479,0		
			ИТОГО по смете Э3143: Наружные сети газоснабжения [6-1]					237 484,0	18 980,0	44 761,0	0,0	237 484,0
								158 751,0	4 831,0	76 479,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					237 484,0	18 980,0	44 761,0	0,0	237 484,0
								158 751,0	4 831,0	76 479,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							76 479,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР							***161005,00***		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					9 499		
			Итого с общеплощадочными затратами									170 504
			Сметная прибыль 5%		**5%**					8 525		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 349		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)