Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар ул. Короленко 21 оф. 56 БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RINAL TRADE" г. Павлодар ул. Дерибаса 19/1 БИН 110240023088

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова, 81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 18.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.08.2023 г.

на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Вентиляционные шахты

1	1 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	4	66471,75	1480,75	265887	5923	124208	99528	394648
					33939	619,25	135756	2477	–	29233	
2	2 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	31	206,97	–	6416	–	–	4620	11919
					206,97	–	6416	–	–	883	
3	3 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,1	1367,03	86,28	140941	8895	36349	74148	232296
					928,2	70,68	95697	7287	–	17207	

4	4 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	103,1	278,64	2,37	28728	244	11852	12060	44051
					161,32	1,14	16632	118	–	3263	
Основной кровельный ковер											
5	5 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	223	281,5	21,2	62775	4728	3237	40429	111460
					245,78	6,01	54810	1341	–	8256	
6	6 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	18	16085,94	1707,83	289547	30741	214563	37561	353277
					2457,94	440,28	44243	7925	–	26169	
7	7 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	223	682,6	101,3	152220	22589	80482	39421	206972
					220,4	25,13	49149	5603	–	15331	
Канализационный (фановый) стояк											

8	8 1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство НР = 72 %	колпак	1	10858	27	10858	27	8739	1516	13364
					2092	13	2092	13	–	990	
9	9 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416		832		832	–	899
					–		–		–	67	
10	10 1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	6449	60	6449	60	5333	770	7797
					1056	13	1056	13	–	578	

Всего	**1 376 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	485 595
- накладные расходы, тенге	310 053
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 977
Всего	**1 376 683**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "RINAL TRADE" БИН 110240023088
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сулейменов Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сулейменов А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)