Форма КС-3
Приложение №4 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область,Ерейментауский район

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область,г.Жезказган

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области

СПРАВКА № _____
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с начала года	80 000 000									
всего по стройке:	80 000 000									
в том числе за текущий месяц		35 714 286							4 285 714	40 000 000

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область,Ерейментауский район
(наименование организации)

Руководитель _____ Д.Хамитов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "TN Stroy"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

Директор _____ Б.Искаков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

_____ К.Культешов
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г. Жезказган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2022/26 Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Площадка водозаборных и водопроводных сооружений. Генеральный план.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 19.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **7-1-1 Генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Планировка территории									
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Растительный слой. Срезка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	358,9	297,01 0,00	297,01 72,41	106597,00 0,00	106597,00 25988,00		18713,00 10024,00	135334,00
2	2	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1722,72	65,00		111977,00			8958,00	120935,00
3	3	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1066,8	225,73 0,00	225,73 55,27	240809,00 0,00	240809,00 58962,00		42448,00 22659,00	305916,00
4	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1425,7	101,38 0,00	101,38 29,56	144537,00 0,00	144538,00 42144,00		30339,00 13986,00	188862,00
5	5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1425,7	85,16 0,00	85,16 24,83	121413,00 0,00	121412,00 35400,00		25492,00 11748,00	158653,00
6	6	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Недостающий грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	153,18	301,78 0,00	301,78 73,89	46227,00 0,00	46226,00 11318,00		8149,00 4350,00	58726,00
7	7	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³ /недостающий грунт/	м³	153,18	1720,00		263470,00		263470,00	21078,00	284548,00
			Итого по разделу 1: Планировка территории					1035038,00 0,00	659582,00 173812,00	263470,00 0,00	125141,00 92803,00	1252974,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытия, проезды, тротуары, площадки									
8	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	137,45	138,54	138,54	19042,00	19042,00		4033,00	2921,00
						0,00	40,75	0,00	5601,00		1846,00	
9	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	206,175	6982,89	1511,69	1439697,00	311672,00	1082501,00	128729,00	169300,00
						220,80	357,32	45523,00	73670,00		125474,00	
10	10	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	1374,5	2069,40	413,87	2844390,00	568864,00	2163573,00	311063,00	340894,00
						81,45	128,10	111953,00	176073,00		252441,00	
11	11	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	$м^2$ покрытия	4123,5	110,09	20,19	453956,00	83253,00	370703,00	27916,00	52627,00
						6,00	6,27	0,00	25854,00		38555,00	
12	15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	23	138,54	138,54	3186,00	3186,00		675,00	470,00
						0,00	40,75	0,00	937,00		309,00	
13	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	46	1792,11	1569,35	82437,00	72190,00	00,00	29472,00	12062,00
						220,80	372,43	10157,00	17132,00		8953,00	
14	17	211-201-0708 РСНБ РК 2022	Дресва СТ РК 1284-2004	$м^3$	46	7241,00		333086,00		333086,00		35973,00
											26647,00	
15	18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	230	1892,53	356,50	435282,00	81996,00	341223,00	40763,00	51428,00
						52,45	111,65	12064,00	25680,00		38083,00	
16	19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	1150	103,78	13,88	119347,00	15963,00	103385,00	5647,00	13999,00
						0,00	4,55	0,00	5233,00		10005,00	
17	20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	8,124	138,54	138,54	1125,00	1125,00		238,00	172,00
						0,00	40,75	0,00	331,00		109,00	
18	21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	8,124	2161,23	221,04	17558,00	1796,00	12496,00	4201,00	2500,00
						413,13	65,68	3356,00	534,00		1741,00	
19	22	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	162,48	148,38	-7,60	-24109,00	-1235,00	-21382,00	-1974,00	-2869,00
						-9,18	-2,07	-1492,00	-336,00		-2086,00	
20	25	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из грунтощебня однослойные толщиной 10 см. Устройство /лист ГП-5и/	$м^2$ основания или покрытия	131,43	282,59	212,74	37141,00	27960,00	38,00	18599,00	6099,00
						69,56	61,47	9142,00	8079,00		4459,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СНР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**19 966 331**
			НДС 12%	тенге	12%							2 395 960
			Итого с НДС	**тенге**								**22 362 291**

Сдал (Подрядчик: ТОО "Данекер")

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган , БИН 921240000219

(наименование организации, бизнес идентиф икационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

_____Б.Искаков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района")

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
Акмолинская область, Ерейментауский район , БИН 180840005470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____Д.Хамитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

ТОО "TN Stroy"

_____К.Культешов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф икационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД"

_____В.Кучко

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф икационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 31
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г. Жезказган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2022/26 Реконструкция системы водоснабжения в с. Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Резервуары №1, №2 V=150м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 19.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Архитектурно-строительная часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7274,00		14548,00		14548,00		15712,00
											1164,00	
2	14	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	6048,00		12096,00		12096,00		13064,00
											968,00	
3	15	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-8	т	0,18424	1004968,00		185155,00		185155,00		199967,00
											14812,00	
4	16	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз /лист АС-5 прим.11/	м^2	4,6	181,99	3,66	837,00	17,00	590,00	161,00	1078,00
						50,12	0,59	231,00	3,00		80,00	
5	17	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза /лист АС-5 прим.11/	м^2	9,2	257,23	2,78	2367,00	25,00	2114,00	160,00	2729,00
						24,66	0,59	227,00	5,00		202,00	
6	18	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	62,4	22055,79	125,73	1376281,00	7845,00	1316549,00	65079,00	1556669,00
						831,52	52,33	51887,00	3265,00		115309,00	
7	19	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение ОГ-1	т	0,44	1004968,00		442186,00		442186,00		477561,00
											35375,00	
8	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные внутри резервуара толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	102,6	1218,12	35,95	124979,00	3688,00	69255,00	50922,00	189974,00
						507,17	20,83	52036,00	2137,00		14073,00	
9	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	410,4	180,92	6,16	74250,00	2528,00	69152,00	3743,00	84231,00
						6,26	3,44	2569,00	1412,00		6238,00	
10	22	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	102,581	214,13	5,37	21965,93	550,90	1635,70	18768,52	43993,85
						192,81	1,83	19778,34	187,97		3259,40	
11	23	1107-0505-0107 РСНБ РК 2022	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	12	11627,64	2437,33	139532,00	29248,00	39995,00	89998,00	247892,00
						5857,42	498,40	70289,00	5981,00		18362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									12 115462
			НДС 12%	тенге	12%							1 453855
			Итого с НДС	**тенге**								**13 569318**

Сдал (Подрядчик: ТОО "Данекер")

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган , БИН 921240000219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

_____ Б.Искаков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района")

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район , БИН 180840005470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____ Д.Хамитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

ТОО "TN Stroy"

_____ К.Культешов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: ТОО "Астана Быт Сервис ДТГ"

_____ В.Жупко

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года№ 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г. Жезказган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2022/26 Реконструкция системы водоснабжения в с. Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Площадка водопроводных и водозаборных сооружений. Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 19.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **6-2-1 Площадка водопроводных сооружений. Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водозаборные сооружения									
1	32	1134-0106-0103 РСНБ РК 2022	Здания блочно-модульные высотой помещений до 4 м, строительным объемом здания до 300 м³. Устройство	м³ здания	34,56	17860,12 13453,44	3539,58 1421,31	617246,00 464951,00	122327,00 49120,00	29967,00	390694,00 80635,00	1088575,00
2	33	ТПрайс	Модульный павильон 6х2,4х2,4 м. В комплекте: утепление, внутренние трубопроводы, запорная арматура, фильтр сетчатый, освещение, отопление электрическое, мембранный бак 50 л, насос скважинный GRUNDFOS SP11-20(1 раб+1 рез), шкаф управления с частотным преобразователем, расходомер	шт	1	10431700,52		10431701,00		10431701,00		10431701,00
			Итого по разделу 1: Водозаборные сооружения					11048947,00 464951,00	122327,00 49120,00	29967,00 10431701,00	390694,00 80635,00	11520276,00
			ИТОГО по акту					11048947,00 464951,00	122327,00 49120,00	29967,00 10431701,00	390694,00 80635,00	11520276,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 431 701,00		
			Итого по акту без оборудования									1 088 575
			Временные здания и сооружения 2,96%	тенге	2,96%							32222
			Итого	**тенге**								**1 120797**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	2%							22416
			Итого	**тенге**								**1 143213**
			Итого с учетом оборудования	**тенге**								**11 574914**
			Итого в сметных ценах 2022г.	**тенге**								**11 574914**
			Итогов текущих ценах на 2024 года, К=1,163		1,163							13 461625
			Итого в текущих ценах со скидкой Подрядчика (10%)	тенге	0,1							1 346162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	24	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	4,781	91351,00		436749,07		436749,07	34939,72	471688,79
			ИТОГО по акту					2830946,00	43901,90	2590024,77	228831,52	3304559,68
								197017,34	12990,97	0,00	244782,12	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**		
			Итого по акту без оборудования									**3 304 560**

			Временные здания и сооружения 2,96%	тенге	2,96%							97 815
			Итого	**тенге**								**3 402 375**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	2%							68 047
			Итого	**тенге**								**3 470 422**
			Итого с учетом оборудования	**тенге**								**3 470 422**
			Итого в сметных ценах 2022г.	**тенге**								**3 470 422**
			Итогов текущих ценах на 2024 года, К=1,163		1,163							4 036 102
			Итого в текущих ценах со скидкой Подрядчика (10%)	тенге	0,1							403 610
			Итого									3 632 492
			НДС 12%	тенге	12%							435 899
			Итого с НДС	**тенге**								**4 068 391**

Сдал (Подрядчик: ТОО "Данекер")

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган , БИН 921240000219

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Б.Искаков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района")

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район , БИН 180840005470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Д.Хамитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "TN Stroy"

К.Культешов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

В.Журко

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)