Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район БИН 180840005470

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкциясистемы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ

за апрель 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		30	**01.03.2021**				
		20	**19.05.2023**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН [illegible]
Руководитель **Д.Хамитов**

Технический надзор:
ТОО "[illegible]"
Д.Нурманов

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
БИН 921240000219
Б.Исакаев

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область,Ерейментауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область,г.Жезказган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-3 Электроосвещение. Электрооборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **19 .05.2023**

Акт выполненных работ № 4

от 18 апреля 2024 года

2-1-3 Электроосвещение. Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	1	34784,49	3614,40	34784	3614	24895	5575	43587
		НР - 72%; СП - 8%			6275,13	1467,25	6275	1467		3229	
2	515-301-0546 515-301-0546 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР 11-3073-54У1 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	1	546760,00	–	546760	–		–	546760
					–	–	–	–	546760	–	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	2	7238,92	174,39	14478	349	6198	5781	21879
		НР - 72%; СП - 8%			3965,42	48,91	7931	98		1621	

4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3826,70	33,81	30614	270	14482	11420	45397
		НР - 72%; СП - 8%			1982,71	–	15862	–		3363	
5	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2157,00	–	2157	–	2157	–	2330
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
6	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	536,00	–	2144	–	2144	–	2316
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
7	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1669,00	–	5007	–	5007	–	5408
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
8	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1715,00	–	1715	–	1715	–	1852
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
9	С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7334,00	–	7334	–	7334	–	7921
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
10	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37831,77	9101,06	37832	9101	2545	21671	64263
		НР - 72%; СП - 8%			26186,16	3912,66	26186	3913		4760	
11	515-301-0101 515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	524897,00	–	524897	–		–	524897
					–	–	–	–	524897	–	
12	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
		НР - 72%; СП - 8%			4183,42	489,08	4183	489		1915	
13	С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа АВР-50 IP54	шт.	1	127728,00	–	127728	–	127728	–	137946
		СП - 8%			–	–	–	–		10218	

14	Ц13-131201-0101 1313-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	0,4	295248,61	19983,98	118099	7994	9703	62326	194859
		НР - 61%; СП - 8%			251005,20	4430,14	100402	1772		14434	
15	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа FG Wilson, 48 кВа, 30 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5558641,00	–	5558641	–		–	5558641
					–	–	–	–	5558641	–	
16	Прайс СТПРАЙС	Фонарь аккумуляторный светодиодный "Фотон"	шт.	1	2768,57	–	2769	–	2769	–	2990
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
		Электроустановочные изделия									
17	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	9156,58	146,33	18313	293	10351	5592	25818
		НР - 72%; СП - 8%			3834,62	48,91	7669	98		1912	
18	С1247-208-2405 247-208-2405 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 100100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	32379,00	–	64758	–	64758	–	69939
		СП - 8%			–	–	–	–		5181	
19	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2751,04	119,75	2751	120	154	1819	4936
		НР - 72%; СП - 8%			2476,54	50,25	2477	50		366	
20	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	15501,00	–	15501	–	15501	–	16741
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
21	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2501,90	455,05	2502	455	33	1591	4421
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	195,63	2014	196		327	
22	С1245-704-0102 245-704-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры ДТКБ-49	шт.	1	22256,00	–	22256	–	22256	–	24036
		СП - 8%			–	–	–	–		1780	
		Электроосвещение									
23	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	5	846,48	5,84	4232	30	462	2702	7489
		НР - 72%; СП - 8%			748,06	2,51	3740	13		555	

24	С1247-102-0156 247-102-0156 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный типа CD LED-18 - d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	22798,00	–	22798	–	22798	–	24622
		СП - 8%			–	–	–	–		1824	
25	Прайс СТПРАЙС	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-24ХЛ2	шт.	1	5191,07	–	5191	–	5191	–	5606
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
26	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	359,19	0,44	1078	2	38	748	1972
		НР - 72%; СП - 8%			345,98	0,19	1038	1		146	
27	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	1003,00	–	3009	–	3009	–	3250
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
28	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распределительные КУd=74х45,5, типа ИЭК	шт.	1	148,00	–	148	–	148	–	160
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
29	С1247-202-0105 247-202-0105 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм (Л246), IP55	шт.	5	2757,00	–	13785	–	13785	–	14888
		СП - 8%			–	–	–	–		1103	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	106	454,20	195,47	48145	20720	6073	20689	74341
		НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	21352	7384		5507	
31	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	244050,00	–	2441	–	2441	–	2636
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
32	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	371741,00	–	17844	–	17844	–	19271
		СП - 8%			–	–	–	–		1427	
33	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	558269,00	–	15632	–	15632	–	16883
		СП - 8%			–	–	–	–		1251	
34	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	602011,00	–	19264	–	19264	–	20805
		СП - 8%			–	–	–	–		1541	

35	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1485281,00	–	22279	–	22279	–	24061
		СП - 8%			–	–	–	–		1782	
36	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	3580612,00	–	35806	–	35806	–	38670
		СП - 8%			–	–	–	–		2864	
37	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5788336,00	–	57883	–	57883	–	62514
		СП - 8%			–	–	–	–		4631	
38	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	355,76	4,88	21346	293	1112	14380	38583
		НР - 72%; СП - 8%			332,35	0,51	19941	31		2858	
39	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	303,41	3,76	1820	23	32	1272	3339
		НР - 72%; СП - 8%			294,24	0,13	1765	1		247	
40	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60,6	239,00	–	14483	–	14483	–	15642
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
41	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6,06	88,00	–	533	–	533	–	576
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
42	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	1115,40	71,55	44616	2862	19134	16596	66109
		НР - 72%; СП - 8%			565,50	10,76	22620	430		4897	
43	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	535,00	–	2675	–	2675	–	2889
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
44	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	35	289,00	–	10115	–	10115	–	10924
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
Молниезащита и заземление											
45	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	5	586,06	23,91	2930	119	1251	1148	4404

		НР - 72%; СП - 8%			312,00	6,85	1560	34		326	
46	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	997,81	33,01	3991	132	2767	817	5193
		НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	1092	43		385	
47	С1243-902-1401 243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,01	1868,00	–	19	–	19	–	20
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
48	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	15	929,19	23,91	13938	359	8899	3444	18772
		НР - 72%; СП - 8%			312,00	6,85	4680	103		1391	
49	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4	355,76	4,88	1423	19	75	959	2572
		НР - 72%; СП - 8%			332,35	0,51	1329	2		191	
50	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	4,04	239,00	–	966	–	966	–	1043
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
51	С1261-107-0622 261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,1	505,00	–	51	–	51	–	55
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
52	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	997,81	33,01	14967	495	10377	3065	19474
		НР - 72%; СП - 8%			273,00	10,76	4095	161		1443	
53	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	40	793,59	80,91	31744	3236	18368	8076	43005
		НР - 72%; СП - 8%			253,50	26,90	10140	1076		3186	
54	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6	2188,95	28,15	5691	73	4105	1509	7776
		НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	1513	27		576	

55	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**0,5**	**2573,05** **581,79**	**28,15** **10,38**	**1287** **291**	**14** **5**	**982**	**290** **126**	**1703**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8785450**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**268155**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51907**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17394**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**653380**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6630298**		
		- Накладные расходы	Тенге							**194834**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**93464**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**8 785 450,00**				
		Итого без оборудование	Тенге				**8 785 450,00**				
		Итого Оборудование, инвентарь	Тенге				**653 380,00**				
		Итого с временными (1,28%)	Тенге		1,28%	112 454	8 897 904,00				
		Итого с зимними удорожаниями 3,69%	Тенге		3,69%	328 333	9 226 237,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		2%	184 525	9 410 762,00				
		Итого:	Тенге				**9 410 762**				
		Скидка по конкурсу К=0,1	Тенге		0,1		941 076				
		Всего в текущих ценах					8 469 686				
		НДС 12%	Тенге		12%		1 016 362				
		Всего по Акту с НДС	Тенге				**9 486 048**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Енбекшильдерского района"
БИН180340005420
Руководитель _____ Д.Хамитов

Технический надзор:

ТОО "TN Stroy" _____ Д.Нурманов

Подрядчик:

ТОО "ДАНЕКЕР"
БИН 931240000219
Директор _____ Б.Искаков

Авторский надзор:

ТОО "Астана Быт Сервис" _____ С. Рясков

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" Акмолинская область,Ерейментауский район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область,г.Жезказган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **19 .05.2023**

Акт выполненных работ №5

от 18 апреля 2024 года

2-1-2 Технологическая часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	58880,30	2216,82	58880	2217	2063	33605	99883
		НР - 61%; СП - 8%			54600,28	489,08	54600	489		7399	
2	Прайс	**Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CME 15-1, типа Grundfos**	шт	1	4719057,20	–	4719057	–		–	4719057
					–	–	–	–	4719057	–	
3	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**	бак	1	16823,50	1224,38	16824	1224	95	15627	35047
		НР - 98%; СП - 8%			15505,16	440,97	15505	441		2596	
4	Прайс	**Напорный гидробак GT-D-450 PN10 G1 1/4 V, V=450 л, Рмакс=10 бар, H=1520 мм, D=660 мм. Масса 69,5 кг**	шт	1	522571,50	–	522572	–		–	522572

					--	--	--	--	522572	--	
5	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1764,98	--	7060	--	646	6286	14414
		НР - 98%; СП - 8%			1603,57	--	6414	--		1068	
6	Прайс	Поплавковый датчик уровня в резервуаре для защиты от "сухого хода", с кабелем 5 м	шт	4	15483,60	--	61934	--		--	61934
					--	--	--	--	61934	--	
7	Е11-180501-0204 1118-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	6823,32	215,29	13647	431	7608	5601	20788
		НР - 98%; СП - 8%			2803,90	53,90	5608	108		1540	
8	Прайс	Виброкомпенсаторы GENEBRE DN100 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов	шт	2	163007,90	--	326016	--		--	326016
					--	--	--	--	326016	--	
9	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5753,97	123,08	23016	492	16736	5812	31134
		НР - 98%; СП - 8%			1447,08	35,51	5788	142		2306	
10	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	58880,30	2216,82	58880	2217	2063	33605	99883
		НР - 61%; СП - 8%			54600,28	489,08	54600	489		7399	
11	Прайс	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 64-3, типа Grundfos	шт	1	12003230,80	--	12003231	--		--	12003231
					--	--	--	--	12003231	--	
12	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	7556,66	978,20	7557	978	87	6687	15383
		НР - 98%; СП - 8%			6491,78	331,46	6492	331		1139	
13	Прайс	Напорный гидробак GT-H-35 PN10 G1 V, V=35 л, Рмакс=10 бар	шт	1	57633,40	--	57633	--		--	57633
					--	--	--	--	57633	--	
14	Е11-160601-0405 1116-0601-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны приемные, диаметр до 200 мм. Установка	шт.	2	20138,86	487,57	40278	975	21888	17313	62199
		НР - 98%; СП - 8%			8707,40	125,92	17415	252		4607	

15	Прайс	Приемный клапан для всасывающего трубопровода, Non-return flap valve b.s. DN200 PN10, Ду 200, монтируется в резервуаре	шт	2	687729,90	–	1375460	–		–	1375460
					–	–	–	–	1375460	–	
16	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	7052,27	123,08	28209	492	21929	5812	36742
		НР - 98%; СП - 8%			1447,08	35,51	5788	142		2722	
17	Е11-160901-0301 1116-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа	узел	1	164403,40	11372,67	164403	11372	57277	97058	282378
		НР - 98%; СП - 8%			95753,62	3285,20	95754	3285		20917	
18	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	70049,00	–	70049	–	70049	–	75653
		СП - 8%			–	–	–	–		5604	
19	С1242-203-1406 242-203-1406 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15451,00	–	30902	–	30902	–	33374
		СП - 8%			–	–	–	–		2472	
20	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2358,00	–	18864	–	18864	–	20373
		СП - 8%			–	–	–	–		1509	
21	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2123,00	–	3185	–	3185	–	3440
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
22	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1218,00	–	2436	–	2436	–	2631
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
23	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5597,62	401,98	5598	402	516	4671	11091
		НР - 98%; СП - 8%			4679,69	86,74	4680	87		822	

24	С1242-203-0402 242-203-0402 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	27058,00	–	27058	–	27058	–	29223
		СП - 8%			–	–	–	–		2165	
25	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	3	17015,55	1267,88	51047	3804	3837	43534	102147
		НР - 98%; СП - 8%			14468,83	338,57	43406	1016		7566	
26	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	5	12853,03	747,54	64265	3737	6082	54303	128054
		НР - 98%; СП - 8%			10889,27	193,07	54446	965		9486	
27	С1242-107-0301 242-107-0301 РСНБ РК 2022	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	3	423629,00	–	1270887	–	1270887	–	1372558
		СП - 8%			–	–	–	–		101671	
28	С1242-107-0301 242-107-0301 РСНБ РК 2022	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 200	шт.	5	423629,00	–	2118145	–	2118145	–	2287597
		СП - 8%			–	–	–	–		169452	
29	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3592,10	245,72	7184	491	1005	5744	13962
		НР - 98%; СП - 8%			2843,81	86,74	5688	173		1034	
30	С1242-106-2001 242-106-2001 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	1091338,00	–	2182676	–	2182676	–	2357290
		СП - 8%			–	–	–	–		174614	
31	С1245-405-2501 245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	166002,00	–	332004	–	332004	–	358564
		СП - 8%			–	–	–	–		26560	
32	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3121,89	172,40	3122	172	304	2631	6214
		НР - 98%; СП - 8%			2645,82	39,18	2646	39		460	

33	С1242-203-1404 242-203-1404 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10693,00	--	10693	--	10693	--	11548
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
34	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	16609,72	291,57	99658	1749	76691	21129	130450
		НР - 99%; СП - 8%			3536,33	20,70	21218	124		9663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	11228,30	178,88	112283	1789	88237	22239	145284
		НР - 99%; СП - 8%			2225,66	20,70	22257	207		10762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	5597,04	94,35	22388	377	16076	5876	30525
		НР - 99%; СП - 8%			1483,78	--	5935	--		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	5107,70	70,76	20431	283	15598	4505	26931
		НР - 99%; СП - 8%			1137,56	--	4550	--		1995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	32219,29	614,46	32219	615	6638	24667	61437
		НР - 98%; СП - 8%			24966,19	204,59	24966	205		4551	
39	511-101-0103 511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м^3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	85942,00	--	85942	--		--	85942
					--	--	--	--	85942	--	
40	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переход стальной 100х80. Установка	т фасонных частей	0,0034	450697,46	4747,51	1532	16	1268	253	1928
		НР - 99%; СП - 8%			72944,14	2173,25	248	7		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гильза стальная, диаметр 377х6 мм. Установка	км трубопровода	0,004	40577930,64	1173794,13	162312	4695	152035	7181	183052

		НР - 99%; СП - 8%			1395508,80	417871,56	5582	1671		13559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильза стальная, диаметр 273х6 мм. Установка**	км трубопровода	0,002	22153980,12	781591,53	44308	1563	40744	2539	50595
		НР - 99%; СП - 8%			1000681,92	281706,02	2001	563		3748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильза стальная, диаметр 159х5,5 мм. Установка**	км трубопровода	0,002	11706573,08	340227,44	23413	681	21098	1868	27303
		НР - 99%; СП - 8%			816883,20	126356,59	1634	253		2022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2022	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	7232,00	–	14464	–	14464	–	15621
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
45	516-301-0203 516-301-0203 РСНБ РК 2022	**Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м**	шт.	1	31733,00	–	31733	–		–	31733
					–	–	–	–	31733	–	
46	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	20382,62	210,31	387270	3996	322461	60458	483546
		НР - 98%; СП - 8%			3200,71	46,23	60813	878		35818	
47	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	11057,73	167,61	187981	2849	151042	34150	239901
		НР - 98%; СП - 8%			2005,27	44,55	34090	757		17770	
48	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	7052,27	123,08	84627	1477	65785	17435	110227
		НР - 98%; СП - 8%			1447,08	35,51	17365	426		8165	
49	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	5753,97	123,08	23016	492	16736	5812	31134
		НР - 98%; СП - 8%			1447,08	35,51	5788	142		2306	
50	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2573,05	28,15	20584	225	15705	4643	27245
		НР - 98%; СП - 8%			581,79	10,38	4654	83		2018	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28260328**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				589931				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49811			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7213609		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19183578		
		- Накладные расходы	Тенге							551044	
		- Сметная прибыль	Тенге							672351	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**28 260 328,00**				
		Итого без оборудование	Тенге				**28 260 328,00**				
		Итого Оборудование, инвентарь	Тенге				**7 213 609,00**				
		Итого с временными (1,28%)	Тенге		1,28%	361 732	28 622 060,00				
		Итого с зимними удорожаниями 3,69%	Тенге		3,69%	1 056 154	29 678 214,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		2%	593 564	30 271 778,00				
		Итого:	Тенге				**30 271 778**				
		Скидка по конкурсу К=0,1	Тенге		0,1		3 027 178				
		Всего в текущих ценах					27 244 600				
		НДС 12%	Тенге		12%		3 269 352				
		Всего по Акту с НДС	Тенге				**30 513 952**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Есимовского района"
БИН180340005420
Руководитель _____ Д.Хамитов

Технический надзор:

ТОО "TN Stroy" _____ Д.Нурманов

Подрядчик:

ТОО "ДАНЕКЕР"
БИН 921240000219
Директор _____ Б.Искаков

Авторский надзор:

ТОО "Астана Быт Сервис" _____ С. Рясков