Приложение 3 к приказу
и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

20.07.2018г.

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ТОО «КУРЫЛЫС»
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Араловой Жибек Ганиевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:____КГУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова ГУ «Отдел образования города Семей ВКО в г. Семей , ул Торайгырова №131
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова ГУ «Отдел образования города Семей ВКО» в лице директора Курмангалиевой Бахытгуль Кадылбековны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:-нет
3. Проект (проектно-сметная документация)- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «СЕМЕЙПРОЕКТ» гос. Лицензия №17001834 от 03 февраля 2017 года утверждена Заказчиком - КГУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Толеубая Аманова» ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО»
наименование проектной организации,номер проекта утвержден(а) заказчиком

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
1682,51	м2	1682,51	1682,51	1682,51

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуется следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Выполнены **работы по демонтажу** кровли из рулонных материалов-1682,51м2; стяжки выравнивающей цементно-песчанной-1572,8 м2; изоляции м из волокнистых и зернистых материалов -361, м3; воронок водосточных- 6 шт; плит покрытий вентиляционных шахт-6 шт; разборка каменной кладки- 1,8 м3 ; пароизоляции- в один слой-1674,84; утепления из керамзита-157,28 м3; **и устройству** гидроизоляции из битумно-полимерных материалов - 1951,7м2, изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо-361 м3; укладке плит из базальтовой энергетической ваты-368,974 м3, стяжки выравнивающие цементно-песчаные -1572,8 м2 , слой подстилающий с армированием-1,903 тонны, устройство кровли из наплавляемых материалов-1682,51м2; утепление керамзитом -157м3; устройство сливных воронок—6 шт; кладка стен вентиляционных шахт-1,8 м3 ; плит покрытия вентиляционных шахт-6 шт.;лестниц . Монтаж парапетных плит -3,54 м3; устройство водосточных труб- м.п

5. 5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) согласно существующих договоров с городскими эксплуатационными организациями, и работы по ним не производились.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25.05.2018года;
месяц, год
окончание работ 20 .07. 2016 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц:2- месяцев ;
7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

подпись руководителя -генеральный директор ТОО «КУРЫЛЫС Аралова Ж.Г.

20.07.2016
дата, подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект -Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Толеубая Аманова» ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

И гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) Аралова Ж.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

20.07.2018 г.
подпись, дата М.П.