Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**	-					**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Бейбитшилик 83-91,95-112,113)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-55** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,005654	3 333 515,0	1 039 904,0	18 848,4	5 879,7	283,5		18 848,4
				км		2 243 457,0	246 104,0	12 684,9	1 391,4			
2	2	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		5,710749	1 679,0		9 588,3		9 588,3		9 588,3
				м								
3	3	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		0,18338	898,0		164,7		164,7		164,7
				шт.								
4	4	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		0,030563	759,0		23,1		23,1		23,1
				шт.								
5	5	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах		31,46868	299,0	6,0	9 409,2	188,7	849,6		9 409,2
				кг		266,0	1,0	8 370,6	31,5			
6	6	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		31,46868	708,0		22 279,8		22 279,8		22 279,8
				кг								
7	7	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах		1,048956	299,0	6,0	313,5	6,0	28,2		313,5
				кг		266,0	1,0	279,0	0,9			
8	8	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		1,048956	708,0		742,8		742,8		742,8
				кг								
9	9	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,048451	1 332,0	57,0	64,5	2,7	26,1		64,5
				м		737,0	14,0	35,7	0,6			
10	10	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм		0,030282	1 186,0	40,0	36,0	1,2	9,3		36,0
				м		842,0	9,0	25,5	0,3			
11	11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,000457	335 822,0		153,3		153,3		153,3
				т								
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,010296	45 461,0	2 585,0	468,0	26,4	214,8		468,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	226,8	5,4			
13	13	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж		0,040499	432 961,0	3 710,0	17 534,4	150,0	712,8		17 534,4
				т конструкций		411 657,0	966,0	16 671,6	39,0			
14	14	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00617	1 183 000,0		7 299,6		7 299,6		7 299,6
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,174461	383,0	7,0	449,7	8,4	201,9		449,7
				м^2		204,0	2,0	239,7	2,4			
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,174461	493,0	9,0	579,0	10,5	157,5		579,0
				м^2		350,0	2,0	411,0	2,4			
17	17	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
18	18	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
19	19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,121127	585,0		70,8		70,8		70,8
				м								
20	20	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,121127	27 352,0		3 313,2		3 313,2		3 313,2
				шт.								
21	21	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,242253	2 037,0		493,5		493,5		493,5
				шт.								
22	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,01321	335 822,0		4 436,1		4 436,1		4 436,1
				т								
23	23	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,012718	18 719,0		238,2		238,2		238,2
				м^3								
24	24	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,060563	530,0		32,1		32,1		32,1
				шт.								
25	25	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,060563	155,0		9,3		9,3		9,3
				шт.								
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,094479	383,0	7,0	36,3	0,9	16,2		36,3
				м^2		204,0	2,0	19,2	0,3			
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,094479	493,0	9,0	46,5	0,9	12,6		46,5
				м^2		350,0	2,0	33,0	0,3			
28	28	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000121	2 135 649,0	1 540 668,0	258,6	186,6	4,2		258,6
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	67,8	34,2			
29	29	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,36338	9 429,0	457,0	3 426,3	166,2	1 539,0		3 426,3
				шт.		4 737,0	122,0	1 721,4	44,4			
30	30	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,302816	1 332,0	57,0	403,5	17,1	162,9		403,5
				м		737,0	14,0	223,2	4,2			
31	31	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,6	60 243,0	2 501,0	36 145,8	1 500,6	208,8		36 145,8
				установк		57 394,0	629,0	34 436,4	377,4			
32	32	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,6	76 479,0		45 887,4				45 887,4
				шт.						45 887,4		
33	33	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,121127	585,0		70,8		70,8		70,8
				м								
34	34	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,18169	27 352,0		4 969,5		4 969,5		4 969,5
				шт.								
35	35	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,36338	2 037,0		740,1		740,1		740,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,01321	335 822,0		4 436,1		4 436,1		4 436,1
				т								
37	37	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,012718	18 719,0		238,2		238,2		238,2
				$м^3$								
38	38	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,060563	530,0		32,1		32,1		32,1
				шт.								
39	39	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,060563	155,0		9,3		9,3		9,3
				шт.								
40	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,094479	383,0	7,0	36,3	0,9	16,2		36,3
				$м^2$		204,0	2,0	19,2	0,3			
41	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,094479	493,0	9,0	46,5	0,9	12,6		46,5
				$м^2$		350,0	2,0	33,0	0,3			
42	42	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000121	2 135 649,0	1 540 668,0	258,6	186,6	4,2		258,6
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	67,8	34,2			
43	43	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,36338	9 429,0	457,0	3 426,3	166,2	1 539,0		3 426,3
				шт.		4 737,0	122,0	1 721,4	44,4			
44	44	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,302816	1 332,0	57,0	403,5	17,1	162,9		403,5
				м		737,0	14,0	223,2	4,2			
			ИТОГО по смете Э3453: Наружные сети газоснабжения [6-1]					236 544,0	9 267,9	65 607,6	0,0	236 544,0
								94 728,6	2 206,8	66 939,3	0,0	
			Итого по суммарной смете					236 544,0	9 267,9	65 607,6	0,0	236 544,0
								94 728,6	2 206,8	66 939,3	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							66 939,3		
			СМР							***169604,70***		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					10 007		
			Итого с общеплощадочными затратами									179 611
			Сметная прибыль 5%		**5%**					8 981		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 326		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)