Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка) города Аксу" по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

СПРАВКА № 2 от 23.07.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		85	30.05.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)	27 781 832,93	24 805 207,97							2 976 624,96	27 781 832,93
за месяц	27 781 832,93	24 805 207,97							2 976 624,96	27 781 832,93
удержание аванса 30%	8 334 549,88	7 441 562,39							892 987,49	8 334 549,88
удержание 5 %	1 389 091,65	1 240 260,40							148 831,25	1 389 091,65
К оплате:	18 058 191,40	16 123 385,18							1 934 806,22	18 058 191,40

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель_____Ажмурат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "КазСтрой 2050"

Эксперт_____Нысанғалиев Ж. Ә.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** **Заказ** 146

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО Корпорация "Ер Алаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)
Наименование объекта: АС

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 23.07.2024г.

за июль

Основание: ЛС № 2-01-00-01, ЛС № 1-01-00-01, ЛС Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №1-01-00-01, Подготовительные работы						
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм. Демонтаж**	**м2**	**699,3**	**1051**	**734 964**	
2	**2**	**6110-0302-0102**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201. Демонтаж**	**м2**	**10489,5**	**6**	**62 937**	
3	**3**	**1208-0101-2204**	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж**	**м2**	**699,3**	**1215**	**849 650**	
4	**4**	**1208-0101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**699,3**	**733**	**512 587**	
5	**5**	**1146-0401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**39,1**	**49881**	**1 950 347**	

			Итого:				**4 110 485**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 473 092**	
			машины и механизмы	Тенге			**637 394**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

Всего по смете **4 110 485**

		Локальная смета №2-01-00-01, АС						
			Раздел 2. Устройство кровли в осях "5-12"-"А-Р"					
			Подраздел 2.2. Каркас, покрытие кровли					
6	**38**	**6107-0101-0214**	**Установка стропил с изготовлением**	**м3**	**4,483**	**272235**	**1 220 430**	
7	**39**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**1,59**	**217993**	**346 609**	
8	**40**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**3,18**	**257245**	**818 039**	
9	**41**	**6107-0102-0207**	**Установка подкосов связей**	**м3**	**2,15**	**257245**	**553 077**	
10	**42**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**11,431**	**4262**	**48 719**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	42.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0194327	120106	2 334	
10.2	42.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0765877	1629070	124 767	
10.3	42.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,011431	107485	1 229	
11	**43**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**704,7**	**164**	**115 571**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	43.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,042282	120106	5 078	
11.2	43.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,162081	1629070	264 041	
11.3	43.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,028188	107485	3 030	
12	**45**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**770**	**521**	**401 170**	
13	**46**	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**1 т**	**0,1417**	**521019**	**73 828**	
14	**47**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**770**	**8172**	**6 292 440**	
15	**48**	**224-101-0501 Коб=1,106**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**851,62**	**4923**	**4 192 525**	
			Раздел 5. Слуховые окна (10шт)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
16	**105**	**6107-0101-0213**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**6**	**59801**	**358 806**	
17	**106**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**19,2**	**8172**	**156 902**	
18	**107**	**224-101-0501 Коб=1,106**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**21,31**	**4923**	**104 909**	
19	**108**	**6110-0202-0207**	**Устройство планок для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)**	**м**	**60**	**1530**	**91 800**	
20	**109**	**224-105-0104**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**60**	**1357**	**81 420**	**Казахстан**

21	110	6110-0301-0112	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	60	2221	133 260	
			Итого:				15 389 984	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			6 052 063	
			машины и механизмы	Тенге			148 724	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 189 198	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
Всего по смете							15 389 984	

		Локальная смета Добавить						
			Раздел 2. Устройство кровли в осях "5-12"-"А-Р"					
			Подраздел 2.1. Основание кровли					
22	2	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича силикатного, простой. Парапет, фронтон	м3	32,8	80796	2 650 109	
			Раздел 5. Подготовительные работы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
23	5	6111-0403-0502	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	м3	50,95825	16873	859 819	
			Итого:				3 509 928	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 642 175	
			машины и механизмы	Тенге			431 046	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 436 706	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
Всего по смете							3 509 928	

Всего по акту	23 010 397
Итого с общеплощадочными затратами	23 010 397
Сметная прибыль (5%)	1 150 520

	1 150 520
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	
	25 311 437
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	
	27 209 794
Итого в прогнозных ценах 2024 г. (к=1,075)	
	24 805 207,97
Итого по акту с понижающим коэффициентом	
	2 976 624,96
НДС (12%)	
	27 781 832,93
Итого	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Т.К. Садыков**

Расценка соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "КазСтрой 2050"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **Ж. Ә. Нысанғалиев**

Авторский надзор:
ТОО "NamysStroy"
Эксперт авторского надзора

_____ **К.К. Тулегенов**

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор

_____ **Р. Н. Икласов**