Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка) города Аксу" по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

СПРАВКА № 3 от 08.08.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			85	30.05.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)	144 528 141,99	129 042 983,92							15 485 158,07	144 528 141,99
за месяц	39 537 739,08	35 301 552,75							4 236 186,33	39 537 739,08
удержание аванса 30%	11 861 321,72	10 590 465,83							1 270 855,90	11 861 321,72
удержание 5 %	1 976 886,95	1 765 077,64							211 809,32	1 976 886,95
К оплате:	25 699 530,40	22 946 009,29							2 753 521,11	25 699 530,40

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмурат А.К

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "КазСтрой 2050"

Эксперт _____ Нысанғалиев Ж. Ә.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** **Заказ** 146

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО Корпорация "Ер Алаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской

Наименование объекта: АС

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 08.08.2024г.

за август

Основание: ЛС № 2-01-00-01, ЛС Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-01-00-01, АС						
			Раздел 1. Устройство кровли в осях "1-4"-"Б-М"					
1	**12**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**9,55**	**272235**	**2 599 844**	
2	**13**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**1,8**	**217993**	**392 387**	
3	**14**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**5,66**	**257245**	**1 456 007**	
4	**15**	**6107-0102-0207**	**Установка подкосов связей**	**м3**	**1,55**	**257245**	**398 730**	
5	**16**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**20,02**	**4262**	**85 325**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	16.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,034034	120106	4 088	
5.2	16.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,134134	1629070	218 514	
5.3	16.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02002	107485	2 152	
6	**17**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**325**	**164**	**53 300**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	17.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0195	120106	2 342	
6.2	17.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,07475	1629070	121 773	
6.3	17.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013	107485	1 397	
7	**19**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**325**	**521**	**169 325**	
8	**20**	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**1 т**	**0,0598**	**521019**	**31 157**	

9	21	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	325	8172	+	2 655 900	+	
10	22	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	359,45	4923	+	1 769 572	+	
			Раздел 2. Устройство кровли в осях "5-12"-"А-Р"							
			Подраздел 2.1. Основание кровли							
11	27	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	87,6	859	+	75 248	+	
12	28	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	478,5	2435	+	1 165 148	+	
13	29	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	478,5	1463	+	700 046	+	
14	30	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	624,1	3661	+	2 284 830	+	
15	31	234-101-0206 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	128,57	56845	+	7 308 562	+	Казахстан
16	32	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,595	67490		107 647	+	
17	33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,595	342116		545 675	+	
18	34	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1595	1746		2 784 870	+	
19	35	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	23925	29		693 825	+	
			Подраздел 2.2. Каркас, покрытие кровли							
20	45	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	277,7	521	+	144 682	+	
21	46	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,05106	521019	+	26 603	+	
22	47	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	277,7	8172	+	2 269 364	+	
			Подраздел 2.3. Водосточная система							
23	49	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	86	6619	+	569 234	+	

24	50	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	34	3670	124 780		
25	51	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	5	2215	11 075		Казахстан
26	52	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	5	1356	6 780		Казахстан
			Итого:				28 780 182		
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 885 843		
			машины и механизмы	Тенге			805 789		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			18 088 550		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
Всего по смете							28 780 182		
		Локальная смета Добавить							
			Раздел 1. Устройство кровли в осях "1-4"-"Б-М"						
			Подраздел 1.1. Основание кровли						
27	1	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича силикатного, простой. Парапет, фронтон	м3	49,1	80796	3 967 084		
			Итого:				3 967 084		
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 449 579		
			машины и механизмы	Тенге			366 826		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 150 678		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
Всего по смете							3 967 084		
Всего по акту							32 747 266		
Итого с общеплощадочными затратами							32 747 266		
Сметная прибыль (5%)							1 637 363		
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							1 637 363		
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.							36 021 993		
Итого в прогнозных ценах 2024 г. (к=1,075)							38 723 642		

Итого по акту с понижающим коэффициентом	**35 301 552,75**
НДС (12%)	4 236 186,33
Итого	**39 537 739,08**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Т.К. Садыков**

Рассчитка соотв ПСД

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "КазСтрой 2050"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **Ж. Ә. Нысанғалиев**

Авторский надзор:
ТОО "NamysStroy"
Эксперт авторского надзора

_____ **К.К. Тулегенов**