Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка) города Аксу" по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

СПРАВКА № 4 от 21.08.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					85	30.05.2024г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область,г. Аксу, Кызылжарский с.о., с. Кызылжар, ул. Жүсіпбек Аймауытов, здание 45 (корректировка)	189 391 796,50	169 099 818,30							20 291 978,20	189 391 796,50
за месяц	44 863 654,51	40 056 834,38							4 806 820,13	44 863 654,51
удержание аванса 30%	13 459 096,35	12 017 050,32							1 442 046,04	13 459 096,35
удержание 5 %	2 243 182,73	2 002 841,72							240 341,01	2 243 182,73
К оплате:	29 161 375,43	26 036 942,35							3 124 433,08	29 161 375,43

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель_____ Ажмурат А.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "КазСтрой 2050"

Эксперт_____ Нысанғалиев Ж. Ә.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор_____Икласов Р. Н.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** **Заказ** 146

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО Корпорация "Ер Алаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция мягкой кровли на жесткую на здании КГУ "СШ села Кызылжар" отдела образования города Аксу, управление образования Павлодарской

Наименование объекта: АС

Договор подряда (контракт) № 85 от 30.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 21.08.2024г.

за август

Основание: ЛС № 2-01-00-01, ЛС Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-01-00-01, АС						
			Раздел 1. Устройство кровли в осях "1-4"-"Б-М"					
			Подраздел 1.1. Основание кровли					
1	**1**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**119,9**	**859**	**102 994**	
			Подраздел 1.2. Каркас, покрытие кровли					
2	**17**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**430**	**164**	**70 520**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	17.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0258	120106	3 099	
2.2	17.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0989	1629070	161 115	
2.3	17.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0172	107485	1 849	
3	**18**	**6107-0102-0205**	**Устройство карнизов**	**м2**	**46,33**	**11403**	**528 301**	
4	**19**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**430**	**521**	**224 030**	
5	**20**	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**1 т**	**0,07912**	**521019**	**41 223**	
6	**21**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**430**	**8172**	**3 513 960**	
7	**22**	**224-101-0501 Коб=1,106**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**475,58**	**4923**	**2 341 280**	
			Подраздел 1.3. Водосточная система					

8	25	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	6	2215	13 290	Казахстан
9	26	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	6	1356	8 136	Казахстан
			Подраздел 2.2. Каркас, покрытие кровли					
10	44	6107-0102-0205	Устройство карнизов и лобовой доски	м2	113,05	11403	1 289 109	
11	47	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	-179,02	8172	-1 462 951	
12	48	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	109,04608	4923	536 834	
			Подраздел 2.3. Водосточная система					
13	49	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	-86	6619	-569 234	
14	50	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	-34	3670	-124 780	
15	51	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	9	2215	19 935	Казахстан
16	52	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	9	1356	12 204	Казахстан
			Раздел 3. Устройство кровли в осях "4-5"-"Б-Е"					
			Подраздел 3.1. Основание кровли					
17	53	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	27,2	859	23 365	
18	54	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	45,9	2435	111 767	
19	55	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	45,9	1463	67 152	
20	56	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	45,9	3661	168 040	
21	57	234-101-0206 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	9,4554	56845	537 492	Казахстан
22	58	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0459	67490	3 098	
23	59	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0459	342116	15 703	
24	60	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	45,9	1746	80 141	

25	61	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	688,5	29	19 967	
			Подраздел 3.2. Каркас, покрытие кровли					
26	64	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,8	272235	217 788	
27	65	6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0,35	217993	76 298	
28	66	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	1,672	257245	430 114	
29	67	6107-0102-0207	Установка подкосов связей	м3	0,19	257245	48 877	
30	68	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,662	4262	11 345	
			неучтенные ресурсы					
30.1	68.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0045254	120106	544	
30.2	68.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0178354	1629070	29 055	
30.3	68.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002662	107485	286	
31	69	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	72	164	11 808	
			неучтенные ресурсы					
31.1	69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00432	120106	519	
31.2	69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01656	1629070	26 977	
31.3	69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00288	107485	310	
32	70	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	6	11403	68 418	
33	71	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	72	521	37 512	
34	72	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,0102	521019	5 314	
35	73	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	72	8172	588 384	
36	74	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	79,632	4923	392 028	
			Подраздел 3.3. Водосточная система					
37	75	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	7,25	6619	47 988	
38	76	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	7	3670	25 690	
39	77	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	2	2215	4 430	Казахстан
40	78	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	2	1356	2 712	Казахстан
			Подраздел 4.2. Каркас, покрытие кровли					
41	90	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,73	272235	198 732	

42	91	6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0,35	217993	76 298	
43	92	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,722	257245	185 731	
44	93	6107-0102-0207	Установка подкосов связей	м3	0,102	257245	26 239	
45	94	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	1,554	4262	6 623	
			неучтенные ресурсы					
45.1	94.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0026418	120106	317	
45.2	94.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0104118	1629070	16 962	
45.3	94.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001554	107485	167	
46	95	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	66	164	10 824	
			неучтенные ресурсы					
46.1	95.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00396	120106	476	
46.2	95.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01518	1629070	24 729	
46.3	95.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00264	107485	284	
47	96	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	12,13	11403	138 318	
48	97	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	66	521	34 386	
49	98	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	1 т	0,00924	521019	4 814	
			Подраздел 4.3. Водосточная система					
50	101	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	11,5	6619	76 119	
51	102	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	11,5	3670	42 205	
52	103	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	2	2215	4 430	Казахстан
53	104	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	1 шт.	2	1356	2 712	Казахстан
			Раздел 5. Слуховые окна (10шт)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
54	105	6107-0101-0213	Устройство слуховых окон	шт.	4	59801	239 204	
55	106	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	12,8	8172	104 602	
56	107	224-101-0501 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	14,082	4923	69 326	
57	108	6110-0202-0207	Устройство планок для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)	м	40	1530	61 200	
58	109	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	40	1357	54 280	Казахстан

59	110	6110-0301-0112	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	40	2221	88 840	
60	111	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	100	1909	190 900	Казахстан
61	112	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,274	274321	75 164	
62	113	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,274	1145627	313 902	Казахстан
63	114	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6683	290117	193 885	
64	115	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,6683	1123774	751 018	Казахстан
			Раздел 6. Прочие работы					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
65	116	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	112,8	254	28 651	
66	117	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1128	81	91 368	
			Итого:				12 876 742	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 349 541	
			машины и механизмы	Тенге			153 121	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 254 058	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			120 019	
			прочие затраты	Тенге			0	
Всего по смете							12 876 742	
		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Подраздел 3.1. Основание кровли					
1	3	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича силикатного, простой. Парапет	м3	7,9	80796	638 288	
			Подраздел 4.1. Основание кровли					
2	4	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича силикатного, простой. Парапет	м3	0,7	80796	56 557	
			Итого:				694 845	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			253 898	
			машины и механизмы	Тенге			64 251	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			376 697	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
Всего по смете							**694 845**	

		Корректировочная смета №2. Добавить						
			Раздел 1. Устройство кровли в осях "1-4"-"Б-М"					
			Подраздел 1.2. Каркас, покрытие кровли					
1	**1**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**4,775**	**272235**	**1 299 922**	
2	**2**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**0,9**	**217993**	**196 194**	
3	**3**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**2,83**	**257245**	**728 003**	
4	**4**	**6107-0102-0207**	**Установка подкосов связей**	**м3**	**0,775**	**257245**	**199 365**	
5	**5**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**10,01**	**4262**	**42 663**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,017017	120106	2 044	
5.2	5.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,067067	1629070	109 257	
5.3	5.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01001	107485	1 076	
6	**6**	**6110-0202-0202**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**77**	**4595**	**353 815**	
7	**7**	**224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**77**	**893**	**68 761**	**Казахстан**
8	**8**	**6110-0202-0203**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**38,5**	**2364**	**91 014**	
9	**9**	**224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**38,5**	**1485**	**57 173**	**Казахстан**
10	**10**	**217-101-0304**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	**1 шт.**	**70**	**191**	**13 370**	
			Подраздел 1.3. Водосточная система					
11	**11**	**6110-0401-0201**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**82**	**4039**	**331 198**	
12	**12**	**6110-0401-0202**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**42**	**1809**	**75 978**	
13	**13**	**224-204-0101**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**1 м**	**82**	**1055**	**86 510**	**Казахстан**
14	**14**	**224-204-0103**	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	**1 шт.**	**12**	**1131**	**13 572**	**Казахстан**
15	**15**	**224-204-0111**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**1 шт.**	**145**	**416**	**60 320**	**Казахстан**

16	16	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	12	595	7 140	Казахстан
17	17	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	27	1220	32 940	Казахстан
18	18	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	1 м	42	1085	45 570	Казахстан
19	19	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	1 шт.	49	588	28 812	Казахстан
			Раздел 2. Устройство кровли в осях "5-12"-"А-Р"					
			Подраздел 2.1. Основание кровли					
20	20	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	31900	29	925 100	
			Подраздел 2.2. Каркас, покрытие кровли					
21	21	6107-0101-0214	Установка стропил с изготовлением	м3	9,22	272235	2 510 007	
22	22	6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	3,354	217993	731 149	
23	23	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	6,26	257245	1 610 354	
24	24	6107-0102-0207	Установка подкосов связей	м3	4,78	257245	1 229 631	
25	25	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	23,614	4262	100 643	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0401438	120106	4 822	
25.2	25.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1582138	1629070	257 741	
25.3	25.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,023614	107485	2 538	
26	26	6110-0202-0202	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	213	4595	978 735	
27	27	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	213	893	190 209	Казахстан
28	28	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	105	2364	248 220	
29	29	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	105	1485	155 925	Казахстан
30	30	6110-0201-0201	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	11	3030	33 330	
31	31	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	11	1516	16 676	Казахстан
32	32	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	200	191	38 200	

33	33	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	179,02	8172	1 462 951	
34	34	224-103-0619 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	197,99612	4431	877 321	
			Подраздел 2.3. Водосточная система					
35	35	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	212	4039	856 268	
36	36	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	78	1809	141 102	
37	37	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	1 м	212	1055	223 660	Казахстан
38	38	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	1 шт.	28	1131	31 668	Казахстан
39	39	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	340	416	141 440	Казахстан
40	40	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	28	595	16 660	Казахстан
41	41	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	1 шт.	71	1220	86 620	Казахстан
42	42	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	1 м	78	1085	84 630	Казахстан
43	43	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	1 шт.	1	1889	1 889	Казахстан
44	44	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	1 шт.	91	588	53 508	Казахстан
			Раздел 3. Устройство кровли в осях "4-5"-"Б-Е"					
			Подраздел 3.2. Каркас, покрытие кровли					
45	45	6110-0202-0202	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	8	4595	36 760	
46	46	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	8	893	7 144	Казахстан
			Раздел 4. Устройство кровли в осях "10-11*"-"Н-П"					
			Подраздел 4.2. Каркас, покрытие кровли					
47	47	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	1,022	272235	278 224	
48	48	6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	0,49	217993	106 817	
49	49	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	1,011	257245	260 075	
50	50	6107-0102-0207	Установка подкосов связей	м3	0,1428	257245	36 735	

51	**51**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**2,1756**	**4262**	**9 272**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	51.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00369852	120106	444	
51.2	51.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01457652	1629070	23 746	
51.3	51.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0021756	107485	234	
52	**52**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**92,4**	**164**	**15 154**	
			неучтенные ресурсы					
52.1	52.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,005544	120106	666	
52.2	52.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,021252	1629070	34 621	
52.3	52.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003696	107485	397	
53	**53**	**6110-0202-0202**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**24,8**	**4595**	**113 956**	
54	**54**	**224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**24,8**	**893**	**22 146**	**Казахстан**
55	**55**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**92,4**	**521**	**48 140**	
56	**56**	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**1 т**	**0,01295**	**521019**	**6 748**	
57	**57**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**92,4**	**8172**	**755 093**	
58	**58**	**224-103-0619 Коб=1,106**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**102,1944**	**4431**	**452 823**	
			Подраздел 4.3. Водосточная система					
59	**59**	**6110-0401-0201**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**16**	**6619**	**105 904**	
60	**60**	**6110-0401-0202**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**16**	**3670**	**58 720**	
			Раздел 5. Козырек ходной группы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
61	**61**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**1,16**	**272235**	**315 793**	
62	**62**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**0,5**	**217993**	**108 997**	
63	**63**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**2,42**	**257245**	**622 533**	
64	**64**	**6107-0102-0207**	**Установка подкосов связей**	**м3**	**0,27**	**257245**	**69 456**	
65	**65**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**4,35**	**4262**	**18 540**	
			неучтенные ресурсы					

65.1	65.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,007395	120106	888	
65.2	65.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,029145	1629070	47 479	
65.3	65.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00435	107485	468	
66	**66**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**66,6**	**164**	**10 922**	
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003996	120106	480	
66.2	66.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,015318	1629070	24 954	
66.3	66.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002664	107485	286	
67	**67**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**104,4**	**8172**	**853 157**	
68	**68**	**224-103-0607 Коб=1,106**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**115,4664**	**3310**	**382 194**	**Казахстан**
			Раздел 6. Гараж					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
69	**69**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**0,89**	**272235**	**242 289**	
70	**70**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**0,38**	**217993**	**82 837**	
71	**71**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**1,86**	**257245**	**478 476**	
72	**72**	**6107-0102-0207**	**Установка подкосов связей**	**м3**	**0,21**	**257245**	**54 021**	
73	**73**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**3,34**	**4262**	**14 235**	
			неучтенные ресурсы					
73.1	73.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,005678	120106	682	
73.2	73.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,022378	1629070	36 455	
73.3	73.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00334	107485	359	
74	**74**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**80,1**	**164**	**13 136**	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,004806	120106	577	
74.2	74.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,018423	1629070	30 012	
74.3	74.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003204	107485	344	
75	**75**	**6110-0101-0505**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м2**	**80,1**	**8172**	**654 577**	
76	**76**	**224-103-0607 Коб=1,106**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**88,5906**	**3310**	**293 235**	**Казахстан**
			Итого:				**23 586 894**	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 323 619	
			машины и механизмы	Тенге			1 255 727	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			13 007 550	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
Всего							**23 586 894**	

Всего по акту	**37 158 481**
Итого с общеплощадочными затратами	**37 158 481**
Сметная прибыль (5%)	1 857 924
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	1 857 924
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**40 874 329**
Итого в прогнозных ценах 2024 г. (к=1,075)	**43 939 904**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**40 056 834,38**
НДС (12%)	4 806 820,13
Итого	**44 863 654,51**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Расценки в соотв. с пед.

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "КазСтрой 2050"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **Ж. Ә. Нысанғалиев**

Авторский надзор:
ТОО "NamysStroy"
Эксперт авторского надзора

_____ **К.К. Тулегенов**