исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

Справка № 5
выполненных работ за август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район,	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№23; №1; №2	от 09.08.2023 г; от 08.12.2023г от 27.08.2024 г;			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы водоснабжения в с. Карабулак, который находится - Алматинская область, Кегенский район, с Карабулак,.	358241877,0	12410714,29	13900000,0						1489285,71	13900000,00
Всего:	**358241877,0**	**12410714,29**	**13900000,0**						**1489285,71**	**13900000,00**

Всего к оплате: **Сто девяносто три миллиона сорок две тысячи сто семьдесят пять тенге (193042175,0)**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район.

Руководитель Абдыманапов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТКиЗ":

Кульсеитов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект: ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. на 02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации /Земляные работы и прочих работ по площадке резервуаров под трубопроводы,резервуары и по колодцам./

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; доп соглашение №2 от 27.08.2024г

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	1	E11-010101-0370 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка /выемка/в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1954,512	428,11 / 0	428,11 / 110,35	836746 / 0	836746 / 215680	0	155286 / 79353	1071385	
2	2	E11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м² спланированной площади	232,68	354,93 / 354,93	0 / 0	82585 / 82585	0 / 0	0	59461 / 11364	153410	
3	3	E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /устройство подушки из мягкого местного грунта (без твердых включены)толщиной 10 см/ вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,268	1323,75 / 1323,75	0 / 0	30801 / 30801	0 / 0	0	22177 / 4238	57216	
4	4	E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /устройство из местного мягкого грунта(без твердых включены) выше верха трубопровода толщиной 200 мм с подбивкой пазух/ вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	119,73	1323,75 / 1323,75	0 / 0	158493 / 158493	0 / 0	0	114115 / 21809	294417	
5	5	E11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка /обратная/бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1811,514	63,84 / 0	63,84 / 19,2	115647 / 0	115647 / 34781	0	25035 / 11250	151932	
6	6	E11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1811,514	293,91 / 154,08	139,83 / 63,69	532422 / 279118	253304 / 115375	0	284027 / 65323	881772	
7	7	E11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	142,998	118,57 / 0	118,57 / 32	16955 / 0	16955 / 4576	0	3295 / 1620	21870	
			Итого по разделу: 1.									2632802	
			Раздел: 2.										
8	8	E11-010101-0340 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1234,36	464,25 / 0	464,25 / 119,67	573052 / 0	573052 / 147716	0	106352 / 54349	733753	
9	9	E11-010104-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка /перемещение грунта для устройство насыпи/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1234,36	92,17 / 0	92,17 / 27,72	113771 / 0	113771 / 34216	0	24638 / 11072	149481	
10	10	E11-010104-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1234,36	69,8 / 0	69,8 / 20,99	86158 / 0	86158 / 25909	0	18651 / 8381	113190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-360101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и цер. Возведение /устройство насыпи резервуаров/ насухо из грунтов связных катками массой до 16 т		612,99	306,84	266,76	188090	163521	1900	53201	260594	
				м³ грунта		36,98	83,56	22668	51221		19303		
	11.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	61,299	31				1900,27			
12	12	Е11-360201-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Пазухи объемом до 200 м³. Обратная засыпка /пазухи/ из грунтов несвязных		651,16	683,23	257,32	444892	167556	2624	243195	743136	
				м³ грунта		421,88	96,84	274711	63058		55049		
	12.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	84,6508	31				2624,17			
13	13	Е11-010203-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /верха и откосов насыпи резервуаров/ручным способом. Группа грунтов 2		521,96	209,89	0	109554	0	0	78879	203507	
				м² спланированной площади		209,89	0	109554	0		15074		
14	14	Е11-470112-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли		521,96	246,57	0	128700	0	0	113255	261309	
				м²		246,57	0	128700	0		19354		
15	15	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		521,96	376,93	219,75	196742	114700	36141	66044	283811	
				м²		87,94	55,84	45901	29146		21025		
16	16	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		583,2	118,57	118,57	69150	69150	0	13437	89195	
				м³ грунта		0	32	0	18662		6608		
			Итого по разделу: 2.									2837976	
			Раздел: 3.										
17	17	Е11-010101-0340 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		291,66	557,1	557,1	162484	162483	0	30155	208050	
				м³ грунта		0	143,6	0	41882		15411		
18	18	Е11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /дна траншей/ ручным способом. Группа грунтов 4		57,66	354,93	0	20465	0	0	14735	38016	
				м² спланированной площади		354,93	0	20465	0		2816		
19	19	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /подготовка из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см/		2,94	11526,26	2622,13	33887	7709	22267	6733	43870	
				м³ основания		1330,18	1132,38	3911	3329		3250		
20	20	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		259,56	63,84	63,84	16570	16571	0	3587	21769	
				м³ грунта		0	19,2	0	4984		1612		
21	21	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		259,56	293,91	139,83	76287	36294	0	40696	126343	
				м³ уплотненного грунта		154,08	63,69	39993	16531		9360		
22	22	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		32,1	118,57	118,57	3806	3806	0	740	4910	
				м³ грунта		0	32	0	1027		364		
			Итого по разделу: 3.									442958	
			Раздел: 4.										
23	23	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые диаметром 1500 мм из сборного железобетона с устройством упоров и опоры из бетона В10. Устройство в грунтах сухих		8,94	30707,15	13384,03	274522	119653	14404	189893	501568	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15711,97	5743,4	140465	51346		37153		
24	24	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010(Стоимость бетона для упоров и опоры)		0,3	33383		10015		10015		10816	Казахстан
				м³							801		
25	25	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	37570		225420		225420		243454	Казахстан
				шт.							18034		
26	26	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	29145		174870		174870		188860	Казахстан
				шт.							13990		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1225-101-0100	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29145		174870		174870	13990	188860	Казахстан
28	28	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	38897		233382		233382	18671	252053	Казахстан
29	29	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3656		21936		21936	1755	23691	Казахстан
30	30	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7250		43500		43500	3480	46980	Казахстан
31	31	С1222-506-0401	Стоимость лестницы приставные /стремянки/	т	0,10248	994397		101906		101906	8152	110058	Казахстан
32	32	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	36368		218208		218208	17457	235665	Казахстан
33	33	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС/	т стальных элементов	0,2316	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	265005 21713	2284 486	241008	26195 23296	314496	
34	34	Е11-270502-0101 Ктр и Кзм=1,08	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство /отмостка вокруг горловины колодцев толщиной 10 см из бетона С10/12,5 и песка//	$м^3$ подзоров и отмосток	24	1528,79 1148,36	380,43 155,9	36691 27561	9131 3742	0	33806 5640	76137	
35	35	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2	33998		40798		40798	3264	44062	Казахстан
36	36	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	8268		9922		9922	794	10716	Казахстан
37	37	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция /окраска ж/б.поверхностей соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза/боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	110,4	1210,48 425,41	28,22 4,08	133637 46965	3115 450	83556	44097 14218	191952	
38	38	Е11-130301-0401 Ктр и Кзм=1,04 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	$м^2$	42	364,05 100,48	7,15 1,18	15290 4220	301 50	10770	2946 1459	19695	
39	39	Е11-130301-1418 Ктр и Кзм=1,04 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	$м^2$	42	323,23 115,32	6,89 1,18	13576 4843	290 50	8443	3376 1356	18308	
40	40	Е11-410103-0202 Ктр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная полимерными материалами /внутренняя гидроизоляция резервуара V-250$м^3$ бетонных поверхностей раствором "Пенетрон" (расход материалов составляет 1,1 кг/$м^2$)	$м^2$	267,45	1720,03 1621,58	98,45 2,04	460022 433692	26331 546	0	343047 64247	867316	
41	41	С1235-301-0101	Смесь сухая /типа пенетрон сухая гидроизоляционная смесь глубоко проникающая/для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	294,195	1955		575151		575151	46012	621163	Казахстан
			Итого по разделу: 4.									3965850	
			ИТОГО:					7025978 1876359	2898528 864763	2251091	2121054 731754	9878786	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		158061				10036847	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		111409				10148256	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		202965				10351221	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11168967	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		1340276					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									12509243	
			Скидка подрядчика 5%									625462	
			Всего к оплате									11883781	

Подрядчик
ТОО "Техн.Клад 2002"

(наименование, почтовый адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик
ГУ"Управление автомобильных дорог Алматинской области, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и организации движения" Кренгольм Сергей

(полное наименование, почтовый адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдымиянов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Малгаджиев А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, идентификационный номер, № аттестата или свидетельства)

Тайбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, идентификационный номер, № аттестата или свидетельства)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".**

(наименование, адрес)

Объект: **ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-03 Каптажная камера по водозабору и по водоводу. работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **09.08.2023** г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; доп соглашение №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 2

за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	1	E11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		22	340,23	340,23	7485	7485	0	1389	9584	
				м³ грунта		0	87,7	0	1929		710		
2	2	E11-010101-0340 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		42	557,1	557,1	23398	23398	0	4342	29959	
				м³ грунта		0	143,6	0	6031		2219		
3	3	E11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	**Площади. Планировка /дна/ ручным способом. Группа грунтов 4**		17,7	354,93	0	6282	0	0	4523	11669	
				м² спланированной площади		354,93	0	6282	0		864		
4	4	E11-360101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение /устройство насыпи из местного грунта/ насыпь из грунтов связных катками массой до 16 т**		27,3	306,84	266,76	8377	7282	85	2369	11606	
				м³ грунта		36,98	83,56	1010	2281		860		
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,73	31				84,63			
5	5	E11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**		36,7	118,57	118,57	4352	4351	0	846	5614	
				м³ грунта		0	32	0	1174		416		
6	6	E11-380101-0502 Кзтр и Кзм=1,08	**Призмы щебеночные для трубчатого дренажа. Отсыпка/засыпка водосборной траншей щебнем фр.20-40мм/**		17	2898,05	1042	49267	17714	2059	35146	91166	
				м³ дренажной призмы		1734,92	488,11	29494	8298		6753		
7	7	C1211-201-0406	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**		17,85	6569		117257		117257		126638	Казахстан
				м³							9381		
8	8	E11-230901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации песчаные толщиной 20 см. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка/**		3,4	613,47	118,6	2086	403	0	1786	4182	
				м³ фильтрующего основания		494,87	35,66	1683	121		310		
9	9	C1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		3,57	8268		29517		29517		31878	Казахстан
				м³							2361		
10	10	E11-230901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство**		5,9	613,47	118,6	3619	699	0	3099	7255	
				м³ фильтрующего основания		494,87	35,66	2920	210		537		
11	11	C1211-301-0402	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм /толщиной 20 см./**		3,045	5845		17798		17798		19222	Казахстан
				м³							1424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1211-301-0404	Гравий(галька) для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм /толщиной 20 см./	м²	3,15	5717		18009		18009	1441	19450	Казахстан
13	13	Е11-270403-1206 Кзтр и Кзм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство /Обертывания фильтрационного материала из геотекстиля/	м² поверхности	145	50,6 48,05	0,87 0,41	7337 6967	126 59	244	7589 1195	16121	
14	14	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м², разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м²	145	483		70035		70035	5603	75638	Казахстан
15	15	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые Dy-1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,005	36072,53 15711,97	13384,03 5743,4	36253 15791	13451 5772	7011	21347 4608	62208	
16	16	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29145		29145		29145	2332	31477	Казахстан
17	17	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19375		19375		19375	1550	20925	Казахстан
18	18	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	38897		38897		38897	3112	42009	Казахстан
19	19	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7250		7250		7250	580	7830	Казахстан
20	20	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3656		3656		3656	292	3948	Казахстан
21	21	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление и добетонировановки колодца монолитным бетоном С8/10	м³	0,23	45634,04 6599,82	1379,18 554,55	10496 1518	318 128	8661	1497 959	12952	
22	22	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление /перфорация стеновых колодец КС диаметром отверстий 20 мм,толщиной 9 см/кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 (90мм) мм диаметром 20 мм	отверстие	70	1204,93 686,79	509,59 370,91	84345 48075	35672 25964	599	62193 11723	158261	
23	23	Е11-460301-0117 Кзтр и Кзм=1,08 к=11	Конструкция железобетонные.исключить к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	70	144,82 85,18	54,94 42,59	-10137 -5963	-3846 -2981	-329	-7513 -1412	-19062	
24	24	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная /под камеры/ толщиной 10 см кл.бетона С8/10. Устройство	м³	2	39911,53 1927,48	1651,33 369,48	79823 3855	3303 739	72665	4180 6720	90723	
25	25	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /водоприемная камера толщиной стены и днища 200 мм из бетона С12/15 F150W6/	м³	4,9	56592,64 12845,27	4305,37 1689,38	277304 62942	21096 8278	193266	64810 27369	369483	
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,293	349794		102590		102590	8207	110797	Казахстан
27	27	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200(150) мм. Устройство перекрытия /короба/из монолитного бетона толщиной 15 см. С12/15F150W6	м²	1,4	90322,35 27142,13	2750,1 643,45	126451 37999	3850 901	84602	35399 12948	174798	
37	37	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788		46788		46788	3743	50531	
38	38	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-5,МС-6/	т стальных элементов	0,0386	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	44167 3619	381 81	40168	4366 3883	52416	
39	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	26,1	1210,48 425,41	28,22 4,08	31594 11103	736 106	19754	10425 3361	45380	
40	40	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	2,65	182,02 50,24	3,57 0,59	482 133	10 2	340	93 46	621	
41	41	Е11-130301-1418 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за два раза		2,65	215,5	4,6	571	12	355	142	770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		76,88	0,78	204	2		57		
			Итого по разделу 1.									**1676049**	
			В том числе :									**1676049**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,6 %**		**26817**					
			Итого с временными									**1702866**	
			Зимние удорожания			**1,11 %**		**18902**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1721768**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34435**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1756203**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1894943**	
			НДС			**12 %**		**227393**					
			Итого с НДС									**2122336**	
			Скидка подрядчика 5%									**106117**	
			Всего к оплате									**2016219**	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сити 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главный инженер Толкумбеков А М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "ТКОЗ"
Место печати
ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж Р " авторского надзора
Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Жанаозен" Мангистауского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Абдыманапов
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)
Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Тайбулдинов С Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)