Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4АКТ4
Форма

Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

Субподрядчик: ТОО "RINAL TRADE"

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифферинцированного обучения № 17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифферинцированного обучения № 17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.09.2023 г.

Общестроительные работы

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	375	34	34	12750	12750	–	3797	17871		
					–	14,06	–	5273	–	1324			
2	2 1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	537	324,58	324,58	174299	174299	–	20457	210336		
					–	52,91	–	28413	–	15580			
3	3 411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1148	82		94136		–	–	101667		

					–		–		–	7531	
4	4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	32	3607,08	1347,98	115427	43135	66669	11168	136723
					175,7	309,03	5622	9889	–	10128	
5	5 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	302	792,56	263,22	239353	79492	147264	26371	286982
					41,71	79,57	12596	24030	–	21258	
6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	107	2295,39	40,78	245607	4363	140237	73981	345155
					943,98	16,31	101006	1745	–	25567	

7	7 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72 %									
			м2 основания	118	42,35	12,56	4997	1482	3515	335	5759
					–	3,94	–	465	–	427	
8	8 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	331	462,06	327,11	152942	108273	–	49854	219020
					134,95	74,24	44668	24573	–	16224	
9	9 1107-0111-0102	Ограды. Демонтаж НР=72 %	м оград	21	1469,9	141,89	30868	2980	–	20829	55833
					1328,01	49,58	27888	1041	–	4136	
10	10 1133-0210-0301	Опоры . Демонтаж НР=72 %	шт.	8	3953,2	2727,35	31626	21819	–	13952	49224

	1225,85	1196,35	9807	9571	–	3646
Всего			**1 428 570**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			201 587			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			448 593			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			105 000			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			357 685			
- перевозка грузов, тенге			94 136			
- накладные расходы, тенге			220 744			
в т.ч. зарплата, тенге						
- сметная прибыль (8 %), тенге			105 821			
Всего			**1 428 570**			
Временные здания и сооружения (1,5 %)			17 143			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**28 914**			
Итого в текущих ценах			**1 474 627**			

Генеральный подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"

Директор _____ **Сулейменов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "RINAL TRADE"

Директор _____ **Сулейменов Н.А.**