Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180540005519**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740004090**

Договор (контракт) Договор №23 от 09.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000036	09.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция системы водоснабжения в с.Карабулак			работа	1	41 551 279,00	41 551 279,00
				Итого	1	x	41 551 279,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2023

М.П.

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район,	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№23	от 09.08.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы водоснабжения в с. Карабулак, который находится - Алматинская область, Кегенский район, с.Карабулак,.	41551279,0	37099356,25	41551279,0						4451922,75	41551279,00
Всего:	**41551279,0**	**37099356,25**	**41551279,0**						**4451922,75**	**41551279,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район.

Руководитель **Абдыманапов Б.Б.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТКиЗ":

Кульсентов К.Ж.
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҗ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ С СООРУЖЕНИЯМИ на 02-01-02 Внутрипоселковые коммуникации /укладка трубы,установка трубопроводные арматуры и фасонных частей водопроводных колодцев/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **09.08.2023** г

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220501-0423 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0135	553207,45	246493,23	7468	3328	0	5205	13688	
						306714,22	82762,25	4141	1117		1014		
2	2	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	13,5	857		11569		11569		12495	Казахстан
											926		
3	3	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,7	585258,12	266537,45	986745	449382	0	672366	1791839	
						318720,67	84100,87	537363	141794		132729		
4	4	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1686,0	2542		4285812		4285812		4628677	Казахстан
											342865		
5	7	Е11-220501-0422 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50(20) мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,2	546330,23	242375,11	655596	290850	0	458968	1203730	
						303955,12	82381,8	364746	98858		89165		
6	8	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1200,0	148		177600		177600		191808	Казахстан
											14208		
7	24	Е11-161201-0103 Ктр и Кзм=1,04	Заделка /концы футляра/при проходе труб диаметром труб до 300 (273х6,0мм) мм	сальник	18	10258,36	0	184651	0	86888	95807	302895	
						5431,24	0	97763	0		22437		
8	25	Е11-161201-0103 Ктр и Кзм=1,04	Заделка /концы футляра/при проходе труб диаметром труб до 300(325х6мм) мм	сальник	7	10258,36	0	71809	0	33790	37259	117793	
						5431,24	0	38019	0		8726		
			ИТОГО:					6381250	743559	4595659	1269605	8262925	
								1042031	241769		612070		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		132207					
			Итого с временными									8395132	
			Зимние удорожания			1,11 %		93186					
			Итого с зимними удорожаниями									8488318	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		169766					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8658084	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									9342073	
			НДС			12 %		1121049					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									10463121	
			Скидка подрядчика 5%									523156	
			Всего к оплате									9939965	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертехнической надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыманапов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамытканов А.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или лица, имеющего лицензию на занятие архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью, подпись)

Тайгулинова К. Р.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) главного специалиста авторского надзора, номер и дата выдачи квалификационного аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК ККМFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ С СООРУЖЕНИЯМИ на 02-01-01 Внутрипоселковая сеть /Земляные работы и устройство колодцев./ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0363 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1671,918	248,19	248,19	414953	414953	0	74317	528410	
						0	61,73	0	103208		39140		
2	2	Е11-010101-0364 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5757,279	291,51	291,51	1678304	1678304	0	300530	2137160	
						0	72,5	0	417403		158325		
3	3	Е11-010203-0107 Ктр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /дна траншеи/ ручным способом. Группа грунтов 4	м² спланированной площади	1935,339	354,93	0	686910	0	0	494576	1276008	
						354,93	0	686910	0		94522		
4	4	Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	м³	203,928	10942,43	251,41	2231468	51269	1854684	336659	2773576	
						1596,22	71,33	325514	14546		205449		
5	5	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /обратная засыпка выше верха трубопровода толщиной 30 см.песком/вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	975,555	1205,26	0	1175798	0	0	846577	2184161	
						1205,26	0	1175798	0		161786		
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	975,555	8268		8065889		8065889		8711160	Казахстан
											645271		
7	7	Е11-010104-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1671,918	60,01	60,01	100332	100332	0	21384	131446	
						0	17,76	0	29693		9731		
8	8	Е11-010104-0503 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	30,0000352	66,01	66,01	1980	1980	0	422	2595	
						0	19,54	0	586		192		
9	9	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1671,918	246,46	117,45	412061	196367	0	219707	682310	
						129,01	53,5	215694	89448		50542		
10	10	Е11-010201-0502 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4332,573	293,91	139,83	1273387	605824	0	679304	2108923	
						154,08	63,69	667563	275942		156233		
11	11	Е11-010107-1309 Ктр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1424,706	54,41	54,41	77518	77518	0	14703	99601	
						0	14,33	0	20416		7380		
12	12	Е11-080101-0203 Ктр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /гравийно-песчаное подготовки толщиной 10 см.под колодцы/	м³ основания	14,361	11526,26	2622,13	165529	37656	108770	32889	214292	
						1330,18	1132,38	19103	16262		15874		
13	13	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство /водопроводных колодцев диаметром 1000 мм и устройство упоров из бетона В10/ в грунтах сухих		0,060636	30707,15	13384,03	1862	812	98	1288	3402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	953	348		252		
14	14	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5,9999999	17267		103602		103602	8288	111890	Казахстан
15	15	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	17,0000001	18453		313701		313701	25096	338797	Казахстан
16	16	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5,9999999	17281		103686		103686	8295	111981	Казахстан
17	17	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5,9999999	3656		21936		21936	1755	23691	Казахстан
18	18	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /стоимость бетона на упоры/	$м^3$	0,003216	33383		107		107	9	116	Казахстан
19	19	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство /водопроводных колодцев диаметром 1500 и устройство упоров из бетона В10/ мм в грунтах сухих		0,492552	30707,15	13384,03	15125	6592	794	10462	27634	
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	7739	2829		2047		
20	20	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	31	37570		1164670		1164670	93174	1257844	Казахстан
21	21	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	19375		19375		19375	1550	20925	Казахстан
22	22	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	63	29145		1836135		1836135	146891	1983026	Казахстан
23	23	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ППП15-1	шт.	23	38897		894631		894631	71571	966202	Казахстан
24	24	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ППП15-2	шт.	8	44027		352216		352216	28177	380393	Казахстан
25	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	33	3656		120648		120648	9652	130300	Казахстан
26	27	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /стоимость бетона на упоры/	$м^3$	2	33383		66766		66766	5341	72107	Казахстан
			ИТОГО:					21298588	3171607	15027708	3032818	26277950	
			В том числе :					3099273	970680		1946543		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		420447					
			Итого с временными									26698397	
			Зимние удорожания			1,11 %		296352					
			Итого с зимними удорожаниями									26994749	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		539895					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27534644	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									29709881	
			НДС			12 %		3565186					
			Итого с НДС									33275067	
			Скидка подрядчика 5%									1663753	
			Всего к оплате									31611314	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сити 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаркулов М.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Экспертизнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Жуалинского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдрахманов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мадиханов А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тайбулдинов Р.Т