исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район,	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№23	от 09.08.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен не материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы водоснабжения в с. Карабулак, который находится - Алматинская область, Кегенский район, с.Карабулак,.	67589661,0	23248555,36	26038382,0						2789826,64	26038382,00
Всего:	**67589661,0**	**23248555,36**	**26038382,0**						**2789826,64**	**26038382,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Жамаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район.

Руководитель Абдыманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТКиЗ":

Кульсентов К.Ж.

М.П. (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19** — **180540005519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 09.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000043	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция системы водоснабжения в с.Карабулак			работа	1	26 038 382,00	26 038 382,00
				Итого	1	x	26 038 382,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект: ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ С СООРУЖЕНИЯМИ на 02-01-01 Внутрипоселковая сеть /Земляные работы и устройство колодцев./ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г

Акт выполненных работ № 3

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0363 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	835,959	248,19	248,19	207477	207477	0	37158	264205	
						0	61,73	0	51604		19570		
2	2	E11-010101-0364 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2878,6395	291,51	291,51	839152	839152	0	150265	1068580	
						0	72,5	0	208701		79163		
3	3	E11-010203-0107 Ктр и Кэм=1,08	Площади. Планировка /дна траншеи/ ручным способом. Группа грунтов 4	м² спланированной площади	967,6695	354,93	0	343455	0	0	247288	638004	
						354,93	0	343455	0		47261		
4	4	E11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	м³	101,964	10942,43	251,41	1115734	25635	927342	168329	1386788	
						1596,22	71,33	162757	7273		102725		
5	5	E11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /обратная засыпка выше верха трубопровода толщиной 30 см.песком/вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	487,7775	1205,26	0	587899	0	0	423288	1092080	
						1205,26	0	587899	0		80893		
6	6	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	487,7775	8268		4032944		4032944	322636	4355580	Казахстан
7	7	E11-010104-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	835,959	60,01	60,01	50166	50166	0	10692	65723	
						0	17,76	0	14847		4865		
8	8	E11-010104-0503 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	14,9999454	66,01	66,01	990	990	0	211	1297	
						0	19,54	0	293		96		
9	9	E11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	835,959	246,46	117,45	206030	98183	0	109853	341155	
						129,01	53,5	107847	44724		25271		
10	10	E11-010201-0502 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2166,2865	293,91	139,83	636693	302912	0	339652	1054462	
						154,08	63,69	333781	137971		78116		
11	11	E11-010107-1309 Ктр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	712,353	54,41	54,41	38759	38759	0	7352	49801	
						0	14,33	0	10208		3690		
12	12	E11-080101-0203 Ктр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /гравийно-песчаное подготовки толщиной 10 см.под колодцы/	м³ основания	7,1805	11526,26	2622,13	82764	18828	54385	16445	107146	
						1330,18	1132,38	9551	8131		7937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	19	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство /водопроводных колодцев диаметром 1500 и устройство упоров из бетона В10/ мм в грунтах сухих		0,246276	30707,15	13384,03	7562	3296	397	5231	13817	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			15711,97	5743,4	3869	1414		1023		
14	20	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14,9999997	37570		563550		563550	45084	608634	Казахстан
15	22	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15,0000006	29145		437175		437175	34974	472149	Казахстан
16	23	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	14,9999996	38897		583455		583455	46676	630131	Казахстан
17	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15,0000001	3656		54840		54840	4387	59227	Казахстан
18	27	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /стоимость бетона на упоры/	м³	0,05	33383		1669		1669	134	1803	Казахстан
			ИТОГО:					9790314	1585399	6655757	1515764	12210582	
								1549159	485166		904501		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		195369					
			Итого с временными									12405951	
			Зимние удорожания			1,11 %		137706					
			Итого с зимними удорожаниями									12543657	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		250873					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12794531	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									13805298	
			НДС			12 %		1656636					
			Итого с НДС									15461934	
			Скидка подрядчика 5%									773097	
			Всего к оплате									14688838	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрукулов М.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Экспертизаконического надзора "ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыканалов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Мадиханов А.Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, № аттестата)

Гаджидинов С. Р
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, № аттестата)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК ККМFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ С СООРУЖЕНИЯМИ.на 02-01-02 Внутрипоселковые коммуникации /укладка трубы,установка трубопроводные арматуры и фасонных частей водопроводных колодцев/ работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **09.08.2023** г

Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	585258,12	266537,45	234103	106615	0	159517	425110	
						318720,67	84100,87	127488	33640		31490		
2	4	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	400,00	2542		1016800		1016800	81344	1098144	Казахстан
3	5	Е11-220501-0404 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,69	702562,01	340851,9	484768	235188	0	314274	862965	
						361710,11	98360,44	249580	67869		63923		
4	6	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1190,00	5157		6136830		6136830	490946	6627777	Казахстан
5	24	Е11-161201-0103 Ктр и Кзм=1,04	Заделка /концы футляра/при проходе труб диаметром труб до 300 (273х6,0мм) мм	сальник	18	10258,36	0	184651	0	86888	95807	302895	
						5431,24	0	97763	0		22437		
6	25	Е11-161201-0103 Ктр и Кзм=1,04	Заделка /концы футляра/при проходе труб диаметром труб до 300(325х8мм) мм	сальник	7	10258,36	0	71809	0	33790	37259	117793	
						5431,24	0	38019	0		8726		
			ИТОГО:					8128960	341803	7274308	606857	9434684	
								512849	101509		698566		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		150955				9585639	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		106401				9692040	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		193841				9885880	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10666865	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		1280024				11946889	
			Итого с НДС									597344	
			Скидка подрядчика 5%									11349544	
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати при наличии
Эксперттехнического надзора

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района

(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)