Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**	**180540005519**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл. №2 от 27.08.2024 г. к договору №23 от 09.08.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
AL000000055	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция системы водоснабжения в с.Карабулак			работа	1	101 405 671,61	101 405 671,61	10 864 893,39
				Итого	1	x	101 405 671,61	10 864 893,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ж.Даулетов / Даулетов Д.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Б.Абдиматов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 6
выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район,	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№23; №1; №2	от 09.08.2023 г; от 08.12.2023г от 27.08.2024 г;			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы водоснабжения в с. Карабулак, который находится - Алматинская область, Кегенский район, с Карабулак,	373300000,0	90540778,22	101405671,6						10864893,39	101405671,61
Всего:	**373300000,0**	**90540778,22**	**101405671,6**						**10864893,39**	**101405671,61**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Дауленов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район.

Руководитель _____ **Абдыманапов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ГКиЗ":

_____ **Кульсеитов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Сиаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-02 Внутриплощадочные коммуникации /Трубопроводы/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,33252	1230846,86	330626,22	409281	109940	31724	305915	772412	
						804816	124465,59	267617	41387		57216		
2	2	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	333,85008	8689		2900823		2900823		3132889	Казахстан
											232066		
3	3	Е11-220601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,33252	2266529,67	202247,85	753666	67252	565034	133791	958454	
						365034,6	41383,67	121381	13761		70997		
4	4	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01639	800781,2	158037,96	13125	2590	641	10822	25863	
						603612	63356,23	9893	1038		1916		
5	5	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	16,45556	4695		77259		77259		83440	Казахстан
											6181		
6	6	Е11-220601-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01639	1526503,23	42294,4	25019	693	19119	5159	32592	
						317678,76	264,93	5207	4		2414		
7	7	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56,41	695,44	31,31	39230	1767	156	37234	82581	
						661,36	12,17	37307	687		6117		
8	8	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	56,41	1494		84277		84277		91019	Казахстан
											6742		
9	9	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,33252	90281,17	0	30020	0	799	28930	63666	
						87879,6	0	29222	0		4716		
10	10	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01639	97445,17	0	1597	0	157	1426	3265	
						87879,6	0	1440	0		242		
11	11	Е11-220701-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05641	127435,98	0	7189	0	1240	5889	14124	
						105455,52	0	5949	0		1046		
12	12	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	160,72	182,02	3,57	29254	574	20606	5636	37682	
						50,24	0,59	8075	95		2792		
13	13	Е11-130301-1409 Кзтр и Кзм=1,04 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 три слоя	$м^2$	160,72	829,65	6,89	133341	1108	120055	8534	153225	
						75,78	1,18	12179	190		11350		
14	14	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /стальных футляров Ду-108х3,0мм L-200мм 1шт./с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	800781,2	158037,96	160	32	8	132	315	
						603612	63356,23	121	13		23		
15	15	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,2008	4695		943		943		1018	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							75		
16	16	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /стальных футляров Dy-159x3,0мм L-200мм 4шт.,патрубок L-50мм 1шт.,L-100мм 2шт./ с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00105	1230846,86	330626,22	1292	347	100	966	2439	
						804816	124465,59	845	131		181		
17	17	С1241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	1,0542	4953		5221		5221		5639	
											418		
18	18	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /стальных футляров Dy-219x3,0мм L-200мм 9 шт./с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1684609,9	719957,76	3032	1296	223	1959	5390	
						840585,6	258521,21	1513	465		399		
19	19	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х3,0 мм	м	1,8072	9643		17427		17427		18821	
											1394		
20	20	Ц13-121101-0708 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж /задвижка с электроприводом/ оборудования	шт.	4	33555,94	12793,98	134224	51176	639	62465	212424	
						20602,27	4998,21	82409	19993		15735		
21	21	519-101-1707 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	1658723		6634892		6634892		6634892	
22	22	Ц13-121101-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	20317,38	7506,09	40635	15012	2060	18086	63419	
						11781,3	3043,5	23563	6087		4698		
23	23	С1242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	2	36573		73146		73146		78998	
											5852		
24	24	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14277,89	4659,41	28556	9319	1355	13213	45110	
						8940,98	1888,97	17882	3778		3341		
25	25	С1242-106-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	22733		45466		45466		49103	
											3637		
26	26	Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка /гибкая вставка/	задвижка или клапан	5	3980,53	305,2	19903	1526	295	18608	41592	
						3616,43	142,66	18082	713		3081		
27	27	С1242-403-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	шт.	5	47168		235840		235840		254707	Казахстан
											18867		
28	28	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка /гибкая вставка/	задвижка или клапан	2	2719,28	130,8	5439	261	118	5130	11414	
						2529,58	61,14	5059	122		845		
29	29	С1242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	26778		53556		53556		57840	Казахстан
											4284		
30	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /трайников 4шт.,отводы 18шт.,сгон 2шт.,угольник прямой 1шт./	т фасонных частей	0,137716	1480478,41	693862,98	203886	95556	3405	135081	366084	
						761887,3	228887,31	104924	31521		27117		
31	31	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	15207		30414		30414		32847	
											2433		
32	32	С1241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	9977		19954		19954		21550	
											1596		
33	33	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	12	7297		87564		87564		94569	
											7005		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2679		8037		8037	643	8680	Казахстан
35	35	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7297		7297		7297	584	7881	
36	36	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7297		7297		7297	584	7881	
37	37	С1241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	189		378		378	30	408	
38	38	С1241-510-0103	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм	10 шт.	0,1	4039		404		404	32	436	Казахстан
39	39	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	7233		86796		86796	6944	93740	
40	40	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18356	
41	41	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /кран шаровый латунный d-25 мм./	шт.	1	2901,24 2652,47	127,16 19,62	2901 2652	128 20	122	2619 442	5962	
42	42	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337		3337		3337	267	3604	
43	43	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,011856	570		7		7	1	8	Казахстан
44	44	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0197168	813201		16034		16034	1283	17317	Казахстан
			ИТОГО:					12295115	358577	4546329	801595	13613656	
								755320	120005	6634892	516946		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6634892			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		217818					
			Итого с временными									13831474	
			Зимние удорожания			1,11 %		153529					
			Итого с зимними удорожаниями									13985004	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		279700					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14264704	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									15391616	
			НДС			12 %		1846994					
			Итого с НДС									17238609	
			Скидка подрядчика 5%									861930	
			Всего к оплате									16376679	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Экспертттехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанкенова Ж. Р" авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Жезказган"

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Адильжанов Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Мадиханов А.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тайбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-03 Каптажная камера по водозабору и по водоводу. работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	349794		1698		1698	136	1834	Казахстан
28	28	Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (вентиляционных труб Dy-108х4мм,L-1000мм)	м трубопровода	1	1656,03 1450,7	117,78 35,58	1656 1451	118 36	88	1457 249	3362	
29	29	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4695		4695		4695	376	5071	Казахстан
30	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушки	т фасонных частей	0,0007	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	1036 533	485 160	17	687 138	1861	
31	31	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150		1150		1150	92	1242	
32	32	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных патрубок/	т фасонных частей	0,00631	1480478,41 761887,3	693862,98 228887,31	9342 4808	4378 1444	156	6189 1242	16773	
33	33	С1241-102-0229	Труба стальная (патрубок L-200 мм,масса-6,31 кг.) электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм (31,52кг/1п.м.)	м	0,2	15384		3077		3077	246	3323	Казахстан
34	34	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных сальников/	т фасонных частей	0,0183	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	35322 13943	12698 4189	8682	17950 4262	57534	
35	35	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /переливной трубы/с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	1230846,86 804816	330626,22 124465,59	25848 16901	6943 2614	2003	19320 3613	48781	
36	36	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	21,084	6935		146218		146218	11697	157915	Казахстан
			Итого по разделу: 1.									297696	
			Раздел: 2.										
42	42	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	60	263,19 0	263,19 67,84	15791 0	15791 4070	0	2930 1498	20219	
43	43	Е11-010101-0370 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	43	428,11 0	428,11 110,35	18409 0	18409 4745	0	3416 1746	23571	
44	44	Е11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /дна/ ручным способом. Группа грунтов 4	$м^2$ спланированной площади	69	354,93 354,93	0 0	24490 24490	0 0	0	17633 3370	45493	
45	45	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /песком выше верха трубопровода толщиной 20 см.с подбивкой пазух / вручную. Группа грунтов 1		22	1205,26	0	26516	0	0	19091	49255	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³ грунта	22	1205,26	0	26516	0		3648		
				м³		8268		181896		181896		196448	Казахстан
											14552		
47	47	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка /обратная засыпка траншеи местным грунтом/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	60	46,83	46,83	2810	2810	0	608	3692	
						0	14,08	0	845		274		
48	48	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	60	246,46	117,45	14788	7047	0	7885	24487	
						129,01	53,5	7741	3210		1814		
49	49	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка /обратная засыпка траншеи местным грунтом/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	66	63,84	63,84	4213	4213	0	912	5535	
						0	19,2	0	1267		410		
50	50	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	66	293,91	139,83	19398	9229	0	10348	32126	
						154,08	63,69	10169	4204		2380		
51	51	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	31	118,57	118,57	3676	3676	0	714	4741	
						0	32	0	992		351		
52	52	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное толщиной 10 см. Устройство	м³ основания	7	10942,43	251,41	76597	1760	63664	11556	95205	
						1596,22	71,33	11174	499		7052		
53	53	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,098	1230846,86	330626,22	120623	32402	9350	90159	227645	
						804816	124465,59	78872	12198		16863		
54	54	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	98,392	8689		854928		854928		923322	Казахстан
											68394		
55	55	Е11-220601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,098	2266529,67	202247,85	222120	19821	166526	39431	282475	
						365034,6	41383,67	35773	4056		20924		
			Итого по разделу: 2.									1934214	
			ИТОГО:					3110166	276222	2373945	508314	2231910	
								460003	103624		289479		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		35711					
			Итого с временными									2267621	
			Зимние удорожания			1,11 %		25171					
			Итого с зимними удорожаниями									2292791	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45856					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2338647	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2523400	
			НДС			12 %		302808					
			Итого с НДС									2826208	
			Скидка подрядчика 5%									141310	
			Всего к оплате									2684898	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертттехнического надзора ТОО "Кит"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р" авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры" Кызылжарского района

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдрахманов Б.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Галымшинов С. Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-04 Камера фильтров поглотителей. работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090305-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж /стальной камеры фильтров поглотителей/	т конструкций	1,217	99829,14	35679,93	121492	43422	38378	39755	174147	
						32614,49	14728,31	39692	17924		12900		
2	2	Е11-090701-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка /изготовление листовых конструкций/	т конструкций	1,217	514085,16	183168,97	625642	222916	16110	292559	991657	
						317678,76	30717,47	386615	37383		73456		
3	3	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /63 мм х 63 мм х 5 мм. с учетом расход наплавленного материала 2%./	т	0,4280328	479350		205178		205178		221592	Казахстан
											16414		
4	4	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /32 мм х 20 мм х 3 мм (2%)/	т	0,016422	501374		8234		8234		8893	
											659		
5	5	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм (2%)	т	0,7723848	425657		328771		328771		355073	
											26302		
6	6	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /стремянок/	т конструкций	0,04216	109056,08	36227,6	4598	1527	666	2032	7160	
						57024,32	12831,86	2404	541		530		
7	7	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009/Стоимость металлоконструкции стремянок/	т	0,04216	994397		41924		41924		45278	Казахстан
											3354		
8	8	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм./Монтаж вентиляционной трубы диам. 83х2мм, длной 1100мм/	м трубопровода	2,2	1648,51	117,78	3627	259	176	3204	7377	
						1450,7	35,58	3192	78		546		
9	9	С1241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х2,0 мм	м	2,2	3473		7641		7641		8252	
											611		
10	10	Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка /флюгарки из листовой оцинкованной стали диам. до 100мм /	зонт	2	915,36	63,84	1831	127	315	1401	3491	
						694,25	20,6	1389	41		259		
11	11	С1214-105-0104	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	582850		1166		1166		1259	
											93		
12	12	Е11-090601-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж /люка/	т конструкций	0,116	149530,53	7026,2	17346	815	279	11447	31096	
						140095,44	2914,43	16251	338		2303		
13	13	С1222-512-0701	Стоимость металлоконструкции люка индивидуального изготовления	т	0,116	979643		113639		113639		122730	Казахстан
											9091		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-100114-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство деревянной крышки с плитным утеплителем для люка	м² покрытия	0,62	5634,46	226,15	3493	140	3019	355	4156	
						538,34	98,38	334	61		300		
15	15	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские. Изоляции матами минераловатными толщиной 5см прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	2	32542,41	2230,92	65085	4462	3208	45215	119124	
						28707,26	1039,36	57415	2079		8824		
16	16	С1234-202-0101	Маты теплоизоляционныеиз стекловолокна /типа ISOVER KT-40-Twin/,толщиной 50мм.	м²	2,16	5580		12053		12053		13017	
											964		
17	17	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200(65)мм диаметром 8 мм для крепления камеры фильтра-поглотителя	отверстие	16	1204,93	509,59	19279	8154	137	14216	36175	
						686,79	370,91	10989	5935		2680		
18	18	Е11-460301-0117 Кзтр и Кзм=1,08 К=13,5	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях к норме 11-460301-0101	отверстие	16	80,94	67,43	-1295	-1079	-92	-807	-2270	
						7,74	52,27	-124	-836		-168		
19	19	Е11-460301-0114 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200 мм диаметром 120 мм для установки воздушного патрубка фильтра-поглотителя	отверстие	6	1823,65	727,77	10942	4366	327	7971	20426	
						1041,4	540,06	6248	3240		1513		
20	20	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка / воздушного патрубка (3шт.)/	т фасонных частей	0,0576	1480478,41	693862,98	85276	39967	1424	56498	153116	
						761887,3	228887,31	43885	13184		11342		
21	21	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных крепежных элементов (метизы)	т стальных элементов	0,0048	1144235,17	9861,06	5492	47	4995	543	6518	
						93753,83	2099,1	450	10		483		
22	22	Е11-202001-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтры ячейковые. Установка /фильтрующий элемент диаметром 70 мм,высотой 350 мм/	м² поверхности в свету	0,3297	12795,6	256,19	4219	84	1411	2695	7467	
						8259,65	82,43	2723	27		553		
23	23	Цена поставщика ТОО"ProОБТ Master" НПП"Технофильтр" Прайс-лист.стр.	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-ФД-250 в комплекте со сменным фильтрующим элементом патронного типа марки ЭПМ.Ф4-020-Д1-250 с номинальной производительностью 50м³/час	шт	6	482089,29		2892536				2892536	
										2892536			
			Отпускная цена			482089		2892536					
			Сметная стоимость оборудования					*2892536*					
24	24	Е11-070516-0114 Кзтр и Кзм=1,08	Зачеканка цементным раствором М-100 для герметизации воздушных патрубков, толщиной 20см	м	2	685,58	0	1371	0	1080	343	1851	
						145,42	0	291	0		137		
25	25	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство выравнивающей стяжки ЦРМ-100 толщиной 20(10)мм по бетонному полу камеры	м² стяжки	8	1204,78	35,52	9638	284	5287	3980	14707	
						508,34	20,87	4067	167		1089		
26	26	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	8	354,62	12,14	-2837	-97	-2639	-146	-3222	
						12,56	6,9	-100	-55		-239		
27	27	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м²	184	270,21	6,31	49719	1162	24362	16794	71834	
						131,5	0,78	24196	144		5321		
28	28	Е11-130301-0907 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за три раза	м²	184	794,43	8,15	146175	1500	126844	12529	171400	
						96,91	1,77	17831	326		12696		
			ИТОГО:					4782235	328056	943893	510584	5484840	
								617747	80587	2892536	192021		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2892536			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		87757					
			Итого с временными									5572597	
			Зимние удорожания			1,11 %		61856					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									5634453	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112689				5747142	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6201167	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		744140				6945307	
			НДС									347265	
			Итого с НДС									6598041	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкубаев А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "ТКиЭ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанбекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и экологии акимата Жамбылского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Тайбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.Қарғалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі. 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. на 02-02-05 Проходной./Конструкция железобетонные/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 4

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы (лист КЖ-3)										
1	1	Е11-010101-0370 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка /выемка грунта/в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	24,735582	428,11 0	428,11 110,35	10590 0	10590 2730	0	1965 1004	13559	
2	2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,765018	7289,74 7289,74	0 0	5577 5577	0 0	0	4015 767	10359	
3	3	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	13,4206	63,84 0	63,84 19,2	857 0	857 258	0	185 83	1125	
4	4	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,4206	293,91 154,08	139,83 63,69	3944 2068	1877 855	0	2104 484	6532	
5	5	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание /излишного грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	12,08	118,57 0	118,57 32	1432 0	1433 387	0	278 137	1847	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (лист КЖ-3)									33422	
			Раздел: 2. Фундамент (лист КЖ-4)										
6	6	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчано-гравийное толщиной 10 см. Устройство	м² основания	1,1	11526,26 1330,18	2622,13 1132,38	12679 1463	2885 1246	8331	2519 1216	16414	
7	7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 10 см	м³	1,1	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	43578 2120	1816 406	39642	2299 3670	49547	
8	8	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	10,38	48156,32 6504,62	2985,73 635,35	499863 67518	30992 6595	401353	67443 45384	612690	
9	9	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,64139	30087,77 27994,57	1709,2 582,34	19298 17955	1097 374	246	16679 2878	38855	
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30118	376202		113305		113305	9064	122369	Казахстан
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04788	349794		16748		16748	1340	18088	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29233	329247		96249		96249		103949	Казахстан
											7700		
13	22	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	51	502,48	28,22	25626	1439	2491	20371	49677	
						425,41	4,08	21696	208		3680		
14	23	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция верха фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100.	$м^2$ поверхности	6,92	1672,04	17,44	11571	120	6939	4247	17083	
						651,84	8,15	4511	56		1265		
			Итого по разделу: 2. Фундамент (лист КЖ-4)									1028672	
			ИТОГО:					861317	53106	685304	122105	1062094	
								122908	13115		78672		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,6 %		16994				1079088	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		11978				1091065	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21821				1112887	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1200805	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		144097				1344901	
			НДС									67245	
			Итого с НДС									1277656	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервиз 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкунбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанкенова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа (подпись)

Тайбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Сиаб 2002"КР г.Алматы, область,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-09 Здания электрощитовой./Конструкция железобетонные/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы (лист 3.2.7-КЖ лист 3)										
1	1	Е11-010101-0370 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	15,035	428,11	428,11	6437	6437	0	1195	8242	
						0	110,35	0	1659		610		
2	2	Е11-010205-0104 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,65	8149,77	0	37896	0	0	27285	70396	
						8149,77	0	37896	0		5215		
3	3	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	9	63,84	63,84	575	575	0	124	755	
						0	19,2	0	173		56		
4	4	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9	293,91	139,83	2645	1258	0	1411	4381	
						154,08	63,69	1387	573		325		
5	5	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	6,5	118,57	118,57	771	771	0	150	995	
						0	32	0	208		74		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (лист 3.2.7-КЖ лист 3)									84769	
			Раздел: 2. Устройство фундаментов (лист 3.2.7-КЖ Лист 3)										
6	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная кл.бетона В7,5. Устройство	м³	0,7	39616,75	1651,33	27732	1156	25227	1463	31531	
						1927,48	369,48	1349	259		2336		
7	7	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл.бетона В15F150W6	м³	6,44	45883,73	2017,25	295491	12991	250903	31474	353122	
						4906,46	464,19	31598	2989		26157		
8	8	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45471	30087,77	1709,2	13681	777	175	11825	27546	
						27994,57	582,34	12729	265		2040		
9	9	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,45079	329294		148442		148442		160317	Казахстан
											11875		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	376202		1475		1475		1593	
											118		
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону соприкасающаяся с землей		33,8	502,48	28,22	16984	954	1651	13501	32924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	14379	138		2439		
12	12	E11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляции верха фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100 под кирпичные стены.		4,32	1672,04	17,44	7223	75	4332	2652	10665	
				$м^2$ поверхности		651,84	8,15	2816	35		790		
			Итого по разделу: 2. Устройство фундаментов (лист 3.2.7-КЖ Лист 3)									617698	
			ИТОГО:					559352	24994	432205	91080	702467	
			В том числе :					102154	6299		52035		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		11239				713706	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		7922				721629	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14433				736061	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									794210	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,070									889515	
			НДС			12 %		95305				44476	
			Итого с НДС									845039	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тажкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жангисова Ж. Р" авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и экономики аппарата акима" Келесского района

(наименование организации, БИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапов Б.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мухаметжанов А.Е
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись)

Тайбулатов Г. Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, . с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-12 Камера бактерицидной установки./Архитектурно-строительные решения.Конструкции железобетонные/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0340 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	205	557,1	557,1	114206	114206	0	21195	146233	
						0	143,6	0	29438		10832		
2	2	Е11-010104-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка /перемещение грунта на расстояние до 20 м во временный отвал/бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м³ грунта	205	246,68	246,68	50569	50570	0	10949	66440	
						0	74,18	0	15207		4922		
3	3	Е11-010104-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	205	107,75	107,75	22089	22089	0	4783	29022	
						0	32,4	0	6642		2150		
4	4	Е11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка /дна котлована/ ручным способом. Группа грунтов 4	м² спланированной площади	40	354,93	0	14197	0	0	10222	26373	
						354,93	0	14197	0		1954		
5	5	Е11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 3	м³ грунта	120	63,84	63,84	7661	7661	0	1658	10064	
						0	19,2	0	2304		745		
6	6	Е11-010104-0409 Кзтр и Кзм=1,08 к=3	добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	120	82,95	82,95	9954	9954	0	2155	13077	
						0	24,94	0	2993		968		
7	7	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	120	293,91	139,83	35269	16780	0	18815	58411	
						154,08	63,69	18490	7643		4327		
8	8	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка/устройство насыпи с уплотнением/ вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	33,5	1205,26	0	40376	0	0	29071	75003	
						1205,26	0	40376	0		5556		
9	9	Е11-010107-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Разравнивание /излишнего грунта по месту/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	51,5	118,57	118,57	6106	6106	0	1187	7876	
						0	32	0	1648		583		
10	10	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону соприкасающиеся с землей	м² поверхности	63	502,48	28,22	31656	1778	3078	25164	61365	
						425,41	4,08	26801	257		4545		
11	11	Е11-130301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные. Огрунтовка /жидким/битумной грунтовкой, первый слой	м²	26	190,48	3,15	4952	82	2519	1630	7109	
						90,46	0,39	2352	10		527		
12	12	Е11-410101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм		26	1358,6	1,6	35324	42	18600	13179	52383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		641,62	0	16682	0		3880		
13	13	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0052	139144,91 / 9330,42	10259,69 / 5307,31	724 / 49	54 / 28	622	60 / 63	847	
14	14	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м³ основания	0,6	11830,63 / 1220,64	1510,54 / 622,89	7098 / 732	907 / 374	5460	1029 / 650	8777	
15	15	Е11-270502-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м² подзоров и отмосток	6	2755,43 / 1148,36	380,43 / 155,9	16533 / 6890	2282 / 935	7360	8452 / 1999	26984	
16	16	Е11-100114-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство /деревянная крышка с плитным утеплителем/	м² покрытия	0,3	5634,46 / 538,34	226,15 / 98,38	1690 / 162	68 / 30	1461	172 / 149	2011	
17	17	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты. Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см.	м³ основания	2,6	11526,26 / 1330,18	2622,13 / 1132,38	29968 / 3458	6817 / 2944	19692	5954 / 2874	38796	
18	18	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	29,3	55662,9 / 12845,27	4305,37 / 1689,38	1630923 / 376366	126148 / 49499	1128409	387537 / 161477	2179937	
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,059282	349794		370530		370530	29642	400172	Казахстан
20	20	Е11-221301-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона /размером 7,05х3,8м/. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,19	57695,99 / 16073,19	4226 / 2160,63	241746 / 67347	17707 / 9053	156693	75636 / 25391	342773	
21	21	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	7250		14500		14500	1160	15660	Казахстан
22	22	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3656		3656		3656	292	3948	Казахстан
23	23	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4//П26-5Б размерами 2750 мм х 1350 мм х 220 мм объем-0,77м³/	шт.	1	92860		92860		92860	7429	100289	Казахстан
24	24	С1225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012(П26g-5А размером 2750х340мм.15шт)	м³	3,3	0		0				0	Казахстан
25	25	С1222-506-0401	Стоимость лестницы /стремянки С-5/	т	0,02674	994397		26590		26590	2127	28717	Казахстан
26	26	С1244-202-0105	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	46788		46788		46788	3743	50531	
27	27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0124	1144235,17 / 93753,83	9861,06 / 2099,1	14189 / 1163	122 / 26	12904	1403 / 1247	16839	
28	28	Е11-300506-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стальные. Окраска металлоконструкций каменноугольным лаком	т	0,03914	10160,64 / 10160,64	0 / 0	398 / 398	0 / 0	0	334 / 59	791	
29	29	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М150 при толщине до 5 см по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	46,5	1611,39 / 1172,86	104,71 / 87,42	74930 / 54538	4869 / 4065	15523	46882 / 9745	131557	
30	30	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками /для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону (однотонными)/клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	46,5	5080,54 / 2691,66	21,62 / 10,12	236245 / 125162	1006 / 471	110078	100506 / 26940	363691	
31	31	Е11-150403-0706 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Шпаклевка /лебкас потолка/ третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	19	338,99 / 289,85	1,94 / 0,95	6441 / 5507	37 / 18	897	4420 / 869	11730	
32	32	Е11-150405-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		19	463,18	4,04	8800	77	3538	4178	14016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			272,92	1,93	5185	37		1038		
33	33	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм ЦРМ 150. Устройство	$м^2$ стяжки	19	1228,12	35,52	23334	675	13001	9452	35409	
						608,34	20,87	9658	397		2623		
34	34	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	19	2765,11	27,17	52537	516	7602	41957	102054	
						2337,82	11,41	44419	217		7560		
35	35	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	19,38	1863		36105		36105		38993	
											2888		
36	36	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	19	349,82	1,26	6647	24	3205	3223	10660	
						179,89	0,59	3418	11		790		
37	37	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм ЦРМ 150	$м^2$	28	1228,12	35,52	34387	994	19159	13929	52181	
						508,34	20,87	14234	584		3865		
38	38	Е11-120101-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство	$м^2$ кровли	28	4675,34	142,43	130910	3988	112081	14092	156602	
						530,01	17,03	14840	477		11600		
39	39	Е11-410101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	$м^2$	28	1358,6	1,6	38041	45	20031	14193	56413	
						641,62	0	17965	0		4179		
40	40	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0056	139144,91	10259,69	779	58	670	65	912	
						9330,42	5307,31	52	30		68		
41	41	Е11-410101-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	$м^2$	63	2205	517,05	138915	32574	23	90716	248001	
						1687,59	135,1	106318	8511		18370		
42	42	Е11-410105-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	1,5561	122523,29	9942,87	190658	15472	149785	22501	230212	
						16323,64	1979,83	25401	3081		17053		
43	43	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0126	139144,91	10259,69	1753	129	1506	146	2051	
						9330,42	5307,31	118	67		152		
			ИТОГО:					3851034	443836	2404926	986845	5224910	
								1002278	146997		387031		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		83599				5308509	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		58924				5367433	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107349				5474782	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5907289	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		708875				6616164	
			Итого с НДС									330808	
			Скидка подрядчика 5%									6285356	
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Клуб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "ТК и З"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегейского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдимаманов Б.Б.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Тамбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ9107010 3KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-07 Проходной./Отопление и вентиляция/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 7

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110401-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж электрических конвекторов	шт.	2	23012,84	5071,1	46026	10142	416	29854	81950	
						17733,8	2168,94	35468	4338		6070		
2	2	С1245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	18360		36720		36720		39658	
											2938		
3	3	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65	шт.	8	29		232		232		251	
											19		
4	4	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
5	5	С1246-409-0201	Вентилятор вытяжной /вытяжной типа WOKS200/с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 17 Вт	шт.	1	6087		6087		6087		6574	Казахстан
											487		
6	6	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм./размер листа 686х400мм/ Подвесные	м² поверхности воздуховодов	0,2744	11669,61	75,89	3202	21	2424	751	4269	
						2761,32	31,38	758	9		316		
7	7	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2612,35	48,51	2612	49	573	1971	4950	
						1991,02	20,6	1991	21		367		
8	8	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65	шт.	8	29		232		232		251	
											19		
			ИТОГО:					103013	10530	46747	40056	154516	
								45738	4480		11447		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,6 %		2472				156988	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		1743				158731	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3175				161905	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									174696	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		20964				195659	
			Итого с НДС									9783	
			Скидка подрядчика 5%									185877	
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Главный инженер Токкулыев А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "ПКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района

Руководитель Абдимзанов Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиярова К.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тайбулдинов С.Р

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-08 Проходной./Водопровод и канализация/ работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 8
за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка насоса гидрофор с цилиндрической емкостью 20 л. массой агрегата 0,017т	насос	1	27380,44 25010,38	605,92 205,04	27380 25010	606 205	1764	24711 4167	56258	
2	2	511-702-0202 РСНБ РК 2022	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м³/ч, Н 27,0 м вод. ст./насос гидрофор с цилиндрической емкостью 20 л.Q 1,5 м³/ч, Н 24,0/	шт.	1	139714		139714		139714		139714	
3	3	Е11-170801-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	15664,79 14953,63	625,62 307,31	15665 14954	625 307	86	14956 2450	33071	
4	4	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 (Типа "Термекс")	шт.	1	51821		51821		51821		51821	
5	5	Е11-180401-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Баки расширительные прямоугольные, вместимость 0,5 м³./емкость прямоугольная 500 л/ Установка	бак	1	16822,85 15537,66	1189,52 441,82	16823 15538	1190 442	96	15660 2599	35082	
6	6	С1261-302-0219	Баки расширительные прямоугольные вместимостью до 0,5 м³ /для питьевой воды с "дыхательным"клапаном,и комплектующими фитингами d-20,25 мм.(емкость прямоугольная 500 литров 860х700х1260)/	шт.	1	31732		31732		31732	2539	34271	
7	7	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка клапан обратный диаметром 20 мм	шт.	1	3083,3 2652,47	127,16 19,62	3083 2652	128 20	304	2619 456	6158	
8	8	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	то же, диаметром 25 мм	шт.	1	3083,3 2652,47	127,16 19,62	3083 2652	128 20	304	2619 456	6158	
9	9	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1224		1224		1224	98	1322	
10	10	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2065		2065		2065	165	2230	
11	11	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	840,51 779,03	41,98 19,62	841 779	42 20	20	783 130	1754	
12	12	С1244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7980		7980		7980	638	8618	Казахстан
13	13	Е11-181001-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водопровода, диаметр 20 мм. Установка		1	1714,82	227,95	1715	228	19	1511	3484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фильтр		1467,81	73,63	1468	74		258		
14	14	C1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		1	1940		1940		1940		2095	
				шт.							155		
15	15	E11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /кран шаровый диаметром 15 мм/		6	3083,3	127,16	18500	763	1822	15712	36949	
				шт.		2652,47	19,62	15915	118		2737		
16	16	E11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	то же,диаметром 20 мм		1	3083,3	127,16	3083	128	304	2619	6158	
				шт.		2652,47	19,62	2652	20		456		
17	17	E11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	то же,диаметром 25 мм		2	3083,3	127,16	6167	254	607	5237	12316	
				шт.		2652,47	19,62	5305	39		912		
18	18	C1242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	3530		21180		21180		22874	
				шт.							1694		
19	19	C1242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	6274		6274		6274		6776	
				шт.							502		
20	20	C1242-207-2803	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	10409		20818		20818		22483	
				шт.							1665		
21	21	E11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных сальник d-50мм/		0,0094	1930183,41	693862,98	18144	6523	4460	9220	29553	
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	7162	2152		2189		
22	22	E11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка /набивка сальника L-400 мм/ при проходе труб диаметром труб 50 мм		1	4234,34	0	4234	0	986	3183	8010	
				сальник		3247,92	0	3248	0		593		
23	23	C1241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм		2	103		206		206		222	
				шт.							16		
24	24	C1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х2,0 мм		1	387		387		387		418	
				шт.							31		
25	25	C1241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм		3	147		441		441		476	Казахстан
				шт.							35		
26	26	C1241-119-0302	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм		6	122		732		732		791	
				шт.							59		
27	27	C1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	28		28		28		30	
				шт.							2		
28	28	C1241-208-0703	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1"		1	291		291		291		314	Казахстан
				шт.							23		
29	29	C1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		4	42		168		168		181	
				шт.							13		
30	30	C1241-208-0501	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	147		1176		1176		1270	
				шт.							94		
31	31	C1241-209-0701	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 16х1/2х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	138		552		552		596	
				шт.							44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1241-211-0201	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	209		209		209	17	226	
33	33	С1241-211-0402	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 16x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	52		260		260	21	281	
34	34	С1241-211-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	133		133		133	11	144	
35	35	С1241-211-2006	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	790		3160		3160	253	3413	
36	36	Е11-170201-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	4960,48 4866,95	42,61 19,62	4960 4867	43 20	51	4789 780	10529	
37	37	С1245-401-0102	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	8311		8311		8311	665	8976	
38	38	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Умывальники одноночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4381,59 3826,84	126,82 64,54	4382 3827	127 65	428	3814 656	8852	
39	39	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	19859		19859		19859	1589	21448	
40	40	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	922		922		922	74	996	Казахстан
41	41	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	1	1409,54 1373,74	0,16 0	1410 1374	0 0	36	1346 220	2976	
42	42	С1244-104-0403	Смеситель для умывальников двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	11364		11364		11364	909	12273	
43	43	С1261-301-0329	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	3,5	1328		4648		4648	372	5020	
44	44	Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2584,98 1942,86	320,7 159,47	2585 1943	320 159	321	2060 372	5017	
45	45	С1244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокой размерами 800x800x350 мм./Душевое ограждение с поддоном.(Типа Finn F-208)/	шт.	1	34571		34571		34571	2766	37337	
46	46	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1583		1583		1583	127	1710	Казахстан
47	47	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Смесители для душа. Установка	шт.	1	1409,54 1373,74	0,16 0	1410 1374	0 0	36	1346 220	2976	
48	48	С1244-104-0501	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	9428		9428		9428	754	10182	
49	49	С1261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3	1253		3759		3759	301	4060	
50	50	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка /стальных труб диаметром 25x3,2 мм, от колодца до проходной/	м трубопровода	59	706,26 661,36	31,31 12,17	41669 39020	1847 718	802	38944 6449	87062	
51	51	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	705,79 661,36	31,31 12,17	1764 1653	78 30	33	1650 273	3687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	59	1494		88146		88146	7052	95198	Казахстан
53	53	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,5	1079		2698		2698	216	2914	Казахстан
54	54	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб /полипропиленовых труб/, наружный диаметр 25х2,3 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	2249,9 2215,83	22,4 0,24	2250 2216	22 0	12	2172 354	4776	
55	55	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб /полипропиленовых труб/, наружный диаметр 16х2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2082,92 2052,75	18,47 0,14	14580 14369	129 1	82	14083 2293	30956	
56	56	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб /полипропиленовых труб/, наружный диаметр 16х2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,5	2082,92 2052,75	18,47 0,14	9373 9237	83 1	53	9053 1474	19900	
57	57	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм /х/в/	м	0,99	259		256		256	21	277	Казахстан
58	58	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 16х2,0 мм /х/в/	м	6,93	157		1088		1088	87	1175	Казахстан
59	59	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 16х2,0 мм /г/в/	м	4,05	301		1219		1219	98	1317	Казахстан
60	60	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,9	708		1345		1345	108	1453	
61	61	С1261-301-0254	Стоимость стальных салников диаметром 150 мм,L-400 мм.	т	0,0333	449705		14975		14975	1198	16173	
62	62	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	18182,36 3016,05	83,13 39,71	18182 3016	83 40	15083	2995 1694	22871	
63	63	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	19691		19691		19691	1575	21266	
64	64	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807	1185	15992	
65	65	С1241-208-4501	Отвод (канализационный)полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	119		238		238	19	257	
66	66	С1241-208-4401	Отвод (полуотвод)полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	114		114		114	9	123	
67	67	С1241-208-4503	Отвод (канализационный) полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	435		435		435	35	470	
68	68	С1241-209-3603	Тройник /прямой/ полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	684		684		684	55	739	
69	69	С1241-209-3501	Тройник /косой/ полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	239		239		239	19	258	
70	70	С1261-301-0365	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	140		140		140	11	151	
71	71	С1261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	266		532		532	43	575	
72	72	С1241-212-1101	Крестовина правая/левая, DN 110х110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1053		1053		1053	84	1137	
73	73	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1193,14 1190,43	1,97 0,67	4773 4762	8 3	3	4669 755	10197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1149,28	4,8	4597	19	12	4481	9804	
						1141,5	1,54	4566	6		726		
75	75	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,992	314		1253		1253		1353	Казахстан
											100		
76	76	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	3,992	1784		7122		7122		7692	Казахстан
											570		
77	77	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/dy-50мм.,dy-110мм./	кг	1,35	708		956		956		1032	
											76		
78	78	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 20 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5	938,24	109	1407	163	574	567	2132	
						446,64	50,95	670	76		158		
79	79	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	1,65	183		302		302		326	Казахстан
											24		
80	80	С1261-105-0192	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	2,25	171		385		385		416	
											31		
81	81	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м²	0,16	233,81	3,57	37	0	29	6	46	
						50,24	0,59	8	0		3		
82	82	Е11-130301-1409 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за три раза	м²	0,16	829,65	6,89	133	1	120	8	152	
						75,78	1,18	12	0		11		
			ИТОГО:					776844	13538	381526	190813	1029746	
								190249	4536	191535	62089		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							191535			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		16476					
			Итого с временными									1046222	
			Зимние удорожания			1,11 %		11613					
			Итого с зимними удорожаниями									1057835	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21157					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1078992	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1164232	
			НДС			12 %		139708					
			Итого с НДС									1303940	
			Скидка подрядчика 5%									65197	
			Всего к оплате									1238743	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбаев А.М

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "ПОИ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанскенова Ж. Р." авторского надзора .

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Келесского района.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыкадыров Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиярова А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный класс, № аттестата)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный класс, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-13 Камера бактерицидной установки./Вентиляция/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 9

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
2	2	С1246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнуровым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт /настенный осевой вытяжной вентилятор производительностью 100м³/час мощ 16 Вт /Осевой настенный вентилятор типа Styl 100 S-P/	шт.	1	7287		7287		7287		7870	Казахстан
											583		
3	3	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм.(686х400 мм.2шт.) Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,5488	11669,61	75,89	6404	41	4847	1502	8539	
						2761,32	31,38	1515	17		633		
4	4	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных труб L-3300 мм 1шт.,L-400мм 1шт.,отвод 1шт.,переход 1шт/	т фасонных частей	0,04306	1480478,41	693862,98	63749	29878	1065	42236	114464	
						761887,3	228887,31	32807	9856		8479		
5	5	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,7	4695		17372		17372		18762	Казахстан
											1390		
6	6	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679		2679		2679		2893	Казахстан
											214		
7	7	С1241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816		2816		2816		3041	
											225		
8	8	Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка /флюгарка/	зонт	1	4389,36	63,84	4389	64	3631	701	5497	
						694,25	20,6	694	21		407		
			ИТОГО:					112598	30301	39760	51919	177679	
								42537	10006		13162		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		2843					
			Итого с временными									180522	
			Зимние удорожания			1,11 %		2004					
			Итого с зимними удорожаниями									182526	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3651					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									186176	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									200884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		24100					
			Итого с НДС									224990	
			Скидка подрядчика 5%									11250	
			Всего к оплате									213741	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сплав 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толеубеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертттехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институтаменени Жанскенова Ж Р " авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кенесарыского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусаханов Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маметов А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер № аттестата оценщика)

Тайбулдинов С. Р

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер № аттестата или иное, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

Стройка : **РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".**

(наименование, адрес)

Объект : **ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-14 Камера бактерицидной установки./Технологическое оборудование камера бактерицидной установки/ работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 09.08.2023** г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 10

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных футляр d-159х3мм,L-200мм 2шт.,d-219х3мм,L-200мм,1 шт.)	т фасонных частей	0,007812	1480478,41	693862,98	11565	5420	193	7663	20766	
						761887,3	228887,31	5952	1788		1538		
2	2	С1241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,4	4953		1981		1981		2139	
											158		
3	3	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,2	9643		1929		1929		2083	
											154		
4	4	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /стальных патрубок d-108х4мм.L-250мм 2шт.,L-500мм 4шт.,L-1584мм 2шт.,L-194мм 2шт.,L-100 мм 2шт. d-159х5мм L-1050мм 1шт./	км трубопровода	0,007306	800781,2	158037,96	5851	1155	286	4824	11529	
						603612	63356,23	4410	463		854		
5	5	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,256	4695		29372		29372		31722	Казахстан
											2350		
6	6	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,05	8689		9123		9123		9853	Казахстан
											730		
7	7	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /стальных переход d-159х5-108х4мм,4шт.,отвод d-108х4мм,6шт.,сгон d-15мм 2шт.,тройник d-159х5мм 1шт.,d-108х4мм 2шт.)	т фасонных частей	0,035388	1480478,41	693862,98	52391	24555	875	34711	94070	
						761887,3	228887,31	26962	8100		6968		
8	14	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка /затворов/	задвижка или клапан	7	2719,28	130,8	19035	916	412	17954	39948	
						2529,58	61,14	17707	428		2959		
9	16	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка /гибкая вставка компенсатор/	задвижка или клапан	5	2719,28	130,8	13596	654	295	12824	28534	
						2529,58	61,14	12648	306		2114		
10	18	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка /сетчатый фильтр/	задвижка или клапан	2	2719,28	130,8	5439	261	118	5130	11414	
						2529,58	61,14	5059	122		845		
11	20	Е11-160901-0504 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	12768,88	302,79	25538	606	17408	7489	35669	
						3762,16	58,87	7524	118		2642		
12	22	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Установка пробно-спускной кран диаметром 20 мм	шт.	1	2901,24	127,16	2901	128	122	2619	5962	
						2652,47	19,62	2652	20		442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка кран трехходовой муфтовый диаметром 15 мм (2шт.)	шт.	2	2901,24	127,16	5802	254	243	5237	11922	
						2652,47	19,62	5305	39		883		
14	26	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	481,4	0	963	0	39	905	2017	
						461,9	0	924	0		149		
15	28	Ц13-340108-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж оборудования бактерицидный установки	шт.	2	18404,23	0	36808	0	26	22437	63985	
						18391	0	36782	0		4740		
16	30	С1261-107-0882	Шланги	м	10	594		5940		5940	475	6415	
17	32	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,002464	570		1		1		1	Казахстан
18	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0210352	813201		17106		17106	1368	18474	Казахстан
			ИТОГО:					245341	33949	85469	121793	396503	
								125925	11384		29369		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		6344				402847	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		4472				407319	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8146				415465	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									448287	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		53794				502081	
			НДС									25104	
			Итого с НДС									476977	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Тезис Сервис 2022"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Келесской области

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамыкадыров Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маниханов А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Тапорбанов С.Р

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Кирабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-15 Водовыпускные ж/бетонные оголовка работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 11

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-370401-0206 Кутр и Кзм=1,08	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /оголовка из сборного ж/бетона кольцо КС15.9а для сброса воды из резервуаров в близлежащий существующий ручей/ с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	0,31	29921,28	9208,2	9276	2855	2567	4541	14922	
						12431,56	3667,2	3854	1137		1105		
2	2	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	29145		29145		29145		31477	Казахстан
											2332		
3	3	Е11-420101-0404 Кутр и Кзм=1,08	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски толщиной 20см.	$м^2$	2,1	12154,94	317,24	25525	667	20869	2896	30695	
						1900,26	127,92	3991	269		2274		
4	4	Е11-410103-0107 Кутр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	8	976,31	1,6	7810	13	3	6158	15085	
						974,35	0	7795	0		1117		
5	5	Е11-410105-0101 Кутр и Кзм=1,08	Битум горячий. Приготовление	т	0,0168	241804,89	12619,54	4062	212	3459	335	4749	
						23277,02	1979,83	391	33		352		
			ИТОГО:					75818	3747	56043	13930	96928	
								16031	1439		7180		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		1551					
			Итого с временными									98479	
			Зимние удорожания			1,11 %		1093					
			Итого с зимними удорожаниями									99572	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1991					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101563	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									109587	
			НДС			12 %		13150					
			Итого с НДС									122737	
			Скидка подрядчика 5%									6137	
			Всего к оплате									116600	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тоскумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертехнического надзора ТОО "ПКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдрахманов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Б.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Тайбуллинов С.Р.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ на 04-01-01 Площадка водозаборных сооружений.Наружное освещение площадки работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 12

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	11359,66	5031,36	45439	20126	3607	24940	76009	
						5426,48	2367,15	21706	9469		5630		
2	2	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13250,49	1743,98	53002	6976	3607	36544	96710	
						10604,69	815,18	42419	3261		7164		
3	4	Е11-330101-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Установка ж/б плит П-3н	$м^3$	0,2	16772,99	12219,66	3355	2444	0	1271	4996	
						4553,33	3388,07	911	678		370		
4	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	39,56	1210,48	28,22	47887	1116	29941	15801	68783	
						425,41	4,08	16829	161		5095		
5	21	Е11-330207-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Установка светильников "Galaxy LED 40W" на опоре	светильник	8	8248,28	4588,46	65986	36708	225	33808	107778	
						3631,75	1650,75	29054	13206		7984		
6	24	Ц13-080206-1501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Зарядка светильников проводом ПРГН 1,5мм2	м	48	894,66	44,11	42944	2118	11080	21837	69964	
						619,72	12,14	29747	583		5183		
7	27	Е11-330204-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	54877,91	22473,39	12073	4944	373	6997	20596	
						30707,21	9048,54	6756	1991		1526		
8	29	Ц13-080201-2401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	28602,47	15879,9	28602	15880	721	14119	46139	
						12001,32	7609,04	12001	7609		3418		
9	35	Ц13-080303-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник.Установка(прим)	шт.	1	2573,2	13,36	2573	13	288	1636	4546	
						2271,58	0	2272	0		337		
10	38	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	474,12	197,45	4741	1975	567	2109	7398	
						220,02	72,87	2200	729		548		
11	39	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	917,78	493,31	8260	4439	1300	3180	12355	
						280,03	210,72	2520	1896		915		
12	40	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	444,25	186,93	3554	1496	458	1551	5513	
						200,02	69,19	1600	554		408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	41	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		1,56	614,41	227,82	958	355	135	429	1498	
				м кабеля		300,03	82,15	468	128		111		
14	45	Ц13-080304-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу		1	8971,78	4423,83	8972	4424	393	4335	14372	
				шт.		4155,2	1865,99	4155	1866		1065		
15	47	Е11-010101-0429 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		3,2	309,96	309,96	992	992	0	228	1318	
				м³ грунта		0	98,92	0	317		98		
16	48	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,4	10942,43	251,41	4377	101	3638	660	5440	
				м³ основания		1596,22	71,33	638	29		403		
17	49	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием		3,2	54,62	54,62	175	175	0	38	230	
				м³		0	16,43	0	53		17		
			ИТОГО:					333890	184283	56333	169483	543645	
								173276	42530		40272		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		8698					
			Итого с временными									552343	
			Зимние удорожания			1,11 %		6131					
			Итого с зимними удорожаниями									558474	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11169					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									569644	
			Итого в текущих ценах 2023 года, м = 1,079									614646	
			НДС			12 %		73757					
			Итого с НДС									688403	
			Скидка подрядчика 5%									34420	
			Всего к оплате									653983	

Подрядчик:
ТОО "Техно Скай 2001"

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертттехнического надзора ТОО "ТКиЗ".

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекцией" Аксуского района

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер А.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Шибулинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы области,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Внешние сети электроснабжения на 04-01-02 Внеплощадочные сети электроснабжения.Строительство КЛ 0,4кВ. Работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 13
за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0304 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,2	6256	1934	166	3553	10594	
						4155,2	780,11	4155	780		785		
2	3	Ц13-080201-0203 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	796	580,9	284,22	462396	226239	45093	201054	716527	
						240,03	110,77	191064	88173		53077		
3	4	Ц13-080201-0803 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	646,83	275,21	9702	4128	774	4558	15401	
						320,04	102,02	4801	1530		1141		
4	5	Ц13-080201-0903 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	69	821,88	384,54	56710	26534	3954	26123	89460	
						380,04	145,79	26223	10060		6627		
5	7	Ц13-080201-1903 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6256,45	111,24	25026	445	578	17422	45844	
						6000,66	48,58	24003	194		3396		
6	9	Е11-340201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	квн.-км	0,069	1730586,64	0	119410	0	99184	15372	145565	
						293139	0	20227	0		10783		
7	11	Ц13-080201-0401 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	398	312,45	192,44	124355	76591	0	58474	197456	
						120,01	84,04	47764	33448		14627		
8	12	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,184	66289		211064		211064		227949	Казахстан
											16885		
9	13	Е11-010205-0304 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	155,7	6074,78	0	945843	0	0	681007	1756998	
						6074,78	0	945843	0		130148		
10	14	Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	51,9	10942,43	251,41	567912	13048	472020	85680	705879	
						1596,22	71,33	82844	3702		52287		
11	15	Е11-010104-0403 Ктр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка(с разравниванием) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	155,7	67,67	67,67	10536	10536	0	2281	13843	
						0	20,35	0	3168		1026		
			ИТОГО:					2539210	359455	832833	1095524	3925516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1346924	141055		290782		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		62808					
			Итого с временными									3988324	
			Зимние удорожания			1,11 %		44270					
			Итого с зимними удорожаниями									4032595	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80652					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4113247	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4438193	
			НДС			12 %		532583					
			Итого с НДС									4970776	
			Скидка подрядчика 5%									248539	
			Всего к оплате									4722237	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2003"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанкенова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Бесенский район

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кудайбергенов Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Арынов А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, № приказа)

Тайбулдинов С. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, № приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы области,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-25 Внутриплощадочные сети/Электроснабжение/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 14

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080103-1101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж дизель-генератора, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	60038,79	10353,61	60039	10353	11681	30626	97918	
						38004,18	4532,2	38004	4532		7253		
2	3	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	312	444,25	186,93	138606	58322	17878	60475	215009	
						200,02	69,19	62406	21587		15928		
3	9	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	312	353,73	15,76	110364	4918	8770	71136	196020	
						309,86	6,8	96676	2122		14520		
4	13	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	995,17	32,24	14928	483	10377	3044	19410	
						271,13	10,69	4067	160		1438		
5	14	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	4858,89	218,73	19436	875	13138	4100	25419	
						1355,63	68,01	5423	272		1883		
6	15	Ц13-080208-0211 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	2	651,1	25,01	1302	50	90	844	2318	
						580,99	4,86	1162	10		172		
7	16	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³	21,15	228,27	228,27	4828	4828	0	1109	6412	
						0	72,85	0	1541		475		
8	17	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство постели из просеянной земли. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,05	1323,75	0	9332	0	0	6719	17335	
						1323,75	0	9332	0		1284		
9	18	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	21,15	54,62	54,62	1155	1155	0	250	1518	
						0	16,43	0	347		113		
			ИТОГО:					359990	80984	61934	178303	581359	
								217070	30571		43066		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		9302				590661	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		6556				597217	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11944				609161	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									657285	
			НДС			12 %		78874					
			Итого НДС									736159	
			Скидка подрядчика 5%									36808	
			Всего к оплате									699351	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толгумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанкенова Ж. Р" авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиярова А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Тайсеринов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК ККМFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауҗ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-26 Здание электрощитовой.Силовое электрооборудование,электроосвещение и защитное заземление работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 15

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7192,58	2834,27	7193	2834	203	3829	11904	
						4155,2	1163,02	4155	1163		882		
2	2	Прайс листТООСкалумин Восток	ШУ-шкаф учета (вводной автомат,счетчик 3-х фазный)индивидуальный заказ	шт	1	395600		395600		395600		395600	
3	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,2	6256	1934	166	3553	10594	
						4155,2	780,11	4155	780		785		
4	4	Прайс листТООСкалумин Восток	ПР-Шкаф с трехпозиционным выключателем положения,автоматические выключатели и узо	шт	1	353800		353800		353800		353800	
5	5	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7192,58	2834,27	7193	2834	203	3829	11904	
						4155,2	1163,02	4155	1163		882		
6	6	515-301-0545 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-3072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	632574		632574		632574		632574	
			Отпускная цена			632574		632574					
			Сметная стоимость оборудования					*632574*					
7	7	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3812,54	32,88	3813	33	1810	1418	5649	
						1969,48	0	1969	0		418		
8	8	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014(установить в ЩО-1 на розеточную группу)	шт.	1	3627		3627		3627		3917	
											290		
9	9	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	53,5	444,25	186,93	23767	10001	3066	10370	36868	
						200,02	69,19	10701	3702		2731		
10	10	Ц13-080206-1101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	6,5	1258,87	35,02	8183	228	2416	4045	13206	
						852,11	12,14	5539	79		978		
11	11	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	951023		4850		4850		5238	Казахстан
											388		
12	12	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	371741		20855		20855		22523	Казахстан
											1668		
13	13	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж мини-канала		42,5	329,76	37,11	14015	1577	5302	5628	21215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		167,9	16,03	7136	681		1572		
14	14	С1243-907-0601	Минижаная ТМС 15х17	м	42,5	746		31705		31705	2536	34241	
15	15	Ц13-080305-0319 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка светильников марки PROLED	шт	2	2030,42 1961,25	22,25 9,72	4061 3923	44 19	94	2838 552	7451	
16	16	С1247-102-0302	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	21264		21264		21264	1701	22965	Казахстан
17	17	С1247-102-0114	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	18480		18480		18480	1478	19958	Казахстан
18	18	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	354,02 340,83	0,42 0,18	354 341	0 0	13	246 48	648	
19	19	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	333		333		333	27	360	
20	20	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1580,22 1412,77	22,63 4,86	3160 2826	46 10	290	2041 416	5617	
21	21	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	434		868		868	69	937	
22	22	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	354,02 340,83	0,42 0,18	1416 1363	2 1	51	982 192	2590	
23	23	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	359		1436		1436	115	1551	
24	24	Ц13-080305-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	11082,89 6232,8	3240,42 2565,94	11083 6233	3240 2566	1610	6335 1393	18811	
25	25	С1247-104-0128	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	1	122970		122970		122970	9838	132808	Казахстан
26	26	СПрайс листТООКазсветГроup	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3839,29		3839		3839	307	4146	
27	27	СПрайс листТООКазсветГроup	Лампа накаливания МО-12-40Вт	шт.	1	196,43		196		196	16	212	
28	28	С1247-202-0603	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм(Л-90)	шт.	10	112		1120		1120	90	1210	
29	29	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2327,97 2077,6	226,61 97,16	2328 2078	226 97	24	1566 312	4206	
30	30	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500		15500		15500	1240	16740	
31	31	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3812,54 1969,48	32,88 0	3813 1969	33 0	1810	1418 418	5649	
32	32	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014(установить в ЩО-1 на розеточную группу)	шт.	1	3627		3627		3627	290	3917	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50мм. Прокладка по основанию пола	м	11	354,97	15,76	3905	174	323	2508	6926	
						309,86	6,8	3408	75		513		
34	34	СПрайс листАС group	Стоимость труб ПА-6 гофрированных Дн-36мм с протяжкой ,цвет черный(код PA613643F2)	м	8,16	1571,43		12823		12823	1026	13849	
35	35	СПрайс листАС group	Стоимость труб ПА гофрированных Дн-29мм с протяжкой полиамид,цвет черный(код PA612935F2)	м	3,06	2486,61		7609		7609	609	8218	
36	36	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	4079,46	111,24	4079	112	0	2892	7529	
						3968,22	48,58	3968	49		558		
37	37	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	21131		21131		21131	1690	22821	
38	38	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18	995,17	32,24	17913	580	12452	3652	23290	
						271,13	10,69	4880	192		1725		
39	39	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	4858,89	218,73	29153	1312	19707	6150	38127	
						1355,63	68,01	8134	408		2824		
40	40	Ц13-080208-0211 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	3	651,1	25,01	1953	75	135	1265	3475	
						580,99	4,86	1743	15		257		
41	41	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10	789,95	79,01	7900	790	4592	2005	10697	
						251,76	26,72	2518	267		792		
			ИТОГО:					1835745	26075	346500	66570	1943941	
								81193	11267	1381974	41626		
			В том числе :							1381974			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,6 %		31103				1975044	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		21923				1996967	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39939				2036906	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2197822	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		263739					
			НДС									2461561	
			Итого с НДС									123078	
			Скидка подрядчика 5%									2338483	
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Сноб"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт ЗКО" Ахмедиярова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел эксплуатации коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и мелиорации плотиной" Казгородского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдуллаев Б.Ы.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Рабуддинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-27 Сантик работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 16

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0328 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	21	311,78	291,63	6547	6124	0	1401	8584	
						20,15	72,53	423	1523		636		
2	2	Е11-010203-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м² спланированной площади	8	354,93	0	2839	0	0	2044	5274	
						354,93	0	2839	0		391		
3	3	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубу,бет.отмостку песчаное. Устройство	м³ основания	0,18	11830,63	1510,54	2130	272	1638	309	2634	
						1220,64	622,89	220	112		195		
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную выше верха трубы 30см песком с подбивкой пазух.	м³ грунта	0,7	1205,26	0	844	0	0	607	1567	
						1205,26	0	844	0		116		
5	5	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундамент колодца гравийно-песчаное,толщиной 10см. Устройство	м³ основания	0,6	11526,26	2622,13	6916	1573	4544	1374	8953	
						1330,18	1132,38	798	679		663		
6	6	Е11-010104-0503 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	16,5	66,01	66,01	1089	1089	0	232	1427	
						0	19,54	0	322		106		
7	7	Е11-010107-1306 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	4,48	107,71	107,71	483	482	0	91	620	
						0	28,36	0	127		46		
8	8	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1м. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	35108,65	13384,03	34758	13250	5953	21028	60249	
						15711,97	5743,4	15555	5686		4463		
9	9	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(КО-1)	шт.	1	3656		3656		3656		3948	Казахстан
10	10	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7250		7250		7250		7830	Казахстан
11	11	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17281		17281		17281		18663	Казахстан
12	12	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12791		12791		12791		13814	Казахстан
13	13	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18453		36906		36906		39858	Казахстан
14	14	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17267		17267		17267		18648	Казахстан
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м² поверхности	11	502,48	28,22	5527	311	537	4394	10715	
						425,41	4,08	4680	45		794		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	1756 956	799 252	0	1196 236	3188	
17	17	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,03	2542		7702		7702	616	8318	Казахстан
18	18	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(патрубок гильза Д-159х4,5мм,длиной 150мм). Установка	т фасонных частей	0,00257	1930183,41 761887,3	693862,98 228887,31	4961 1958	1783 588	1219	2521 599	8081	
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонная отмостка вокруг горловины колодца,бетон В10. Устройство	$м^3$	0,12	39911,53 1927,48	1651,33 369,48	4789 231	198 44	4360	251 403	5443	
20	20	Е11-410103-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в два слоя	$м^2$	8,6	631,43 631,87	0 0	5430 5427	0 0	3	4288 777	10495	
21	21	С1235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	18,06	710		12823		12823	1026	13849	Казахстан
22	22	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	10,88	457		4972		4972	398	5370	
23	23	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030	2322	31352	Казахстан
24	24	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг(соединительные элементы МС). Установка	т стальных элементов	0,04512	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	51628 4230	445 95	46953	5103 4539	61270	
25	25	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	$м^2$	2,5	364,05 100,48	7,15 1,18	910 251	18 3	641	175 87	1172	
26	26	Е11-130301-1418 Кзтр и Кзм=1,04 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	$м^2$	2,5	323,23 115,32	6,89 1,18	808 288	17 3	503	201 81	1090	
			ИТОГО:					281093 38700	26361 9479	216029	45215 26104	352412	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		5639					
			Итого с временными									358051	
			Зимние удорожания			1,11 %		3974					
			Итого с зимними удорожаниями									362025	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									369265	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									398437	
			НДС			12 %		47812					
			Итого с НДС									446250	
			Скидка подрядчика 5%									22312	
			Всего к оплате									423937	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование, ИИН, юридический адрес, банковские реквизиты, тел. или факс, электронная почта, ИИН)

Главный инженер Батукибеков А.М

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксвертехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанскенова Ж Р" авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Бесеекского района

(наименование, реквизиты, банк, расчетный счет, номер или идентификационный номер, адрес, телефон, факс, электронная почта, ИИН)

Руководитель Мухамедиев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Менжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Тайбуддинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-16 Фундамент дизель-генератора работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 17

за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010203-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Планировка /для основания/ ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	52	209,89	0	10914	0	0	7858	20274	
						209,89	0	10914	0		1502		
2	2	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/подготовка из песка толщиной 10 см/	м³ основания	3,6	11830,63	1510,54	42590	5438	32758	6172	52663	
						1220,64	622,89	4394	2242		3901		
3	3	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /гравийная подсыпка толщиной 5 см/	м³ основания	2,2	10531,51	2622,13	23169	5768	14474	5038	30464	
						1330,18	1132,38	2926	2491		2257		
4	4	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка /фундаментные блоки ФБС 12-3-6 объем -0,2м³/шт.масса 0,45т./шт./	шт. сборных конструкций	6	3199,26	1702,17	19196	10213	5300	7133	28435	
						613,76	393,79	3683	2363		2106		
5	5	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,2	44789		53747		53747		58047	Казахстан
											4300		
6	6	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /фундаментные блоки ФБС 24-3-6 объем -0,406м³/шт.масса 0,97т./шт./	шт. сборных конструкций	11	3720,3	1669,09	40923	18360	14752	14229	59564	
						710,09	386,13	7811	4247		4412		
7	7	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	4,466	44789		200028		200028		216030	Казахстан
											16002		
			ИТОГО:					390567	39779	321059	40430	465477	
								29728	11343		34480		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		7448					
			Итого с временными									472925	
			Зимние удорожания			1,11 %		5249					
			Итого с зимними удорожаниями									478174	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9563					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									487738	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									526269	
			НДС			12 %		63152					
			Итого с НДС									589421	
			Скидка подрядчика 5%									29471	
			Всего к оплате									559950	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Главный инженер Сатыбалдиев А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанеженова Ж. Р" авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Руководитель Абдыманапов Б.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Маженов А.Е

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Тайбулдинов С.Р

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-17 Ограждение территории зоны санитарной охраны работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 18

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-070111-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из/профилированный настил оцинкованный/ сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка /ограды с заделкой столбов мон.бетоном В15F150W4/	м ограж	480	6076,53 2989,89	1567,19 618,61	2916734 1435147	752251 296933	729336	2043854 396845	5357433	
2	2	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,92	35466		280891		280891	22471	303362	Казахстан
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4784	349794		517135		517135	41371	558506	Казахстан
4	4	С1224-102-1108	Профилированный настил (ограда размером 1000х2100мм.1,-480м.) оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м²	1008	6501		6553008		6553008	524241	7077249	Казахстан
5	5	Е11-070111-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	54545,92 36986,98	7085,64 2916,17	109092 73974	14171 5832	20947	94171 16261	219524	
6	6	Е11-070111-0209 Кзтр и Кзм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1310,63 1211,54	44,14 6,93	1311 1212	44 7	55	1438 220	2969	
7	7	С1224-102-1108	Профилированный настил (ворота размером 1530х2000мм.2шт.) оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м²	6,12	6501		39786		39786	3183	42969	Казахстан
8	8	С1224-102-1108	Профилированный настил (калитка размером 1040х2000мм.1шт.) оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м²	2,08	6501		13522		13522	1082	14604	Казахстан
9	9	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /столбы металлические из швеллеров и уголков 114,5кг.2шт.)	т	0,229	929500		212856		212856	17028	229884	Казахстан
10	10	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 /Стоимость металлоконструкции створки ворот и калитки/	т	0,18007	975442		175648		175648	14052	189700	Казахстан
11	11	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200(60) мм диаметром 20 мм(6)	отверстие	240	1204,93 686,79	509,59 370,91	289183 164830	122301 89018	2052	213233 40193	542609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-460301-0117 Кзтр и Кзм=1,08 к=14	Конструкции железобетонные./исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий/ к позиции 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	240	184,32 108,41	69,92 54,21	-44237 -26018	-16780 -13010	-1438	-32784 -6161	-83182	
13	13	Е11-090606-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м². Монтаж/кронштейнов из уголков 40х4 мм,L-1 м. 74шт./	т конструкций	0,2904	90471,36 73977,95	13674,67 5450,39	26273 21483	3971 1583	819	15916 3375	45564	
14	14	Е11-090701-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/Изготовление кронштейнов на производственных базах/	т конструкций	0,2904	313209,44 217047,6	90351,5 5852,2	90956 63031	26238 1699	1687	44664 10850	146470	
15	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /уголок 40х4мм 120шт./	т	0,2904	479350		139203		139203		150339	Казахстан
16	16	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт.	240	3		720		720	11136	778	Казахстан
17	17	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 /насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м,4-ряда/	кг	1152	845		973440		973440	58	1051315	
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	225,2	116,65 65,75	3,15 0,39	26270 14807	710 88	10753	77875 10278 2923	39471	
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	225,2	193,34 76,88	4,6 0,78	43540 17313	1036 176	25191	12068 4448	60056	
			ИТОГО:					12365331	903942	9695611	2402838	15949620	
			В том числе :					1765779	382326		1181451		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		255194					
			Итого с временными									16204814	
			Зимние удорожания			1,11 %		179873					
			Итого с зимними удорожаниями									16384687	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		327694					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16712381	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									18032659	
			НДС			12 %		2163919					
			Итого с НДС									20196578	
			Скидка подрядчика 5%									1009829	
			Всего к оплате									19186749	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис"

(наименование организации, ИИН, электронный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р" авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кенесаринского района"

(наименование организации, ИИН, электронный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульмамбетов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Медиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи, электронный номер, № аттестата, дата выдачи)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи, электронный номер, № аттестата, дата выдачи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы область,Жамбыл ауд.,Карталы ауд.,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-18 Благоустройства территории.Озеленение и Малые архитектурные формы./Площадка резервуаров/ работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 19

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470112-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м²	479	58,72	2,46	28127	1179	0	24146	56455	
						56,26	1,02	26949	489		4182		
2	2	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	479	376,93	219,75	180549	105260	33166	60608	260451	
						87,94	55,84	42123	26747		19294		
3	3	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 (50)см. Устройство м² основания или покрытия		860	4346,88	197,19	3738317	169583	3509806	119884	4166855	
						68,52	60,55	58927	52073		308654		
	3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	533,2	6582				3509522,4			Казахстан 100%
4	4	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	59596	196	59596	196	56541	2653	67229	
						2859	56	2859	56		4980		
5	5	У86-010303-0205 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	1	16546	0	16546	0	16546	0	17870	
						0	0	0	0		1324		
6	6	У86-010307-0101 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	272259	376	272259	376	265548	5870	300379	
						6335	115	6335	115		22250		
7	7	У86-010106-0305 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	337239	101	337239	101	329549	6935	371708	
						7589	32	7589	32		27534		
8	8	СЦена поставщика ИП"Чурунов С.В."Прайс лист стр.	Стоимость контейнер для ТБО V-0,75м³ без крышки с колесами.	шт	2	44642,86		89286		89286		96429	
											7143		
9	9	СЦена Поставщика ТОО"Линия Безопасности 101"Прайс лист.стр.	Стоимость Щит пожарный ЩПО размером 1250х1050х60 (сборно-разборный),открытого типа (комплекте Щит пожарный ЩПО "Стандарт" металл.,багор,лом,лопата,ведро-2шт,ящик для песка,огнетушитель ОПУ-5)	шт	1	27991,07		27991		27991		30230	
											2239		
			ИТОГО:					4749910	276695	4328433	220096	5367606	
			В том числе :					144782	79512		397600		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		85882					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									5453488	
			Зимние удорожания			1,11 %		60534					
			Итого с зимними удорожаниями									5514021	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110280					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5624302	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6068622	
			НДС			12 %		728235					
			Итого с НДС									6796856	
			Скидка подрядчика 5%									339843	
			Всего к оплате									6457013	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толгумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ПКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кегенского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдыманапов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиканов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тайбулдинов О. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Сиаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-19 Резервуар емкостью 250м3./Общестроительные работы (2шт)/ работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ №20

за сентябрь 2024 год

Составлен (в) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5 толщиной 80 мм	м³	19,14	38940,49	1651,33	745321	31607	676823	40007	848154	
						1927,48	369,48	36892	7072		62826		
2	2	Е11-061301-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Монолитное железобетонное днище с пазом и обетонированием труб из бетона В15F50W4	м³	60,6	53031,49	3279,24	3213708	198722	2400290	632314	4153704	
						10143,5	1322,69	614696	80155		307682		
3	5	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,638	30550,83	1362,8	111144	4958	1397	96997	224792	
						28804,03	494,99	104789	1801		16651		
4	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /создание уклона из цементного раствора ЦРМ 100/	м³	0,94	38852,77	1651,33	36522	1552	33158	1965	41566	
						1927,48	369,48	1812	347		3079		
5	7	Е11-070201-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Панели стен площадью до 12 м². Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м³ сборных железобетонных конструкций	34,12	25652,43	8489,38	875261	289658	289623	491007	1475569	
						8674,7	3520,72	295981	120127		109301		
6	8	Е11-070201-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Панели стен площадью до 6 м². Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м³ сборных железобетонных конструкций	7,52	47426	16548,84	356644	124447	102966	215184	617574	
						17184,86	7065	129230	53129		45746		
7	9	Е11-070201-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Панели стен площадью до 6 м². Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором /то же, угловых блоков,площадью до 6 м²/	м³ сборных железобетонных конструкций	5,92	47426	16548,84	280762	97969	81058	169400	486175	
						17184,86	7065	101734	41825		36013		
8	16	Е11-070107-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,082	414349,24	17498,28	33977	1435	1935	36328	75929	
						373258,8	2180,62	30607	179		5624		
9	17	Е11-070102-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	14612,44	2231,49	146124	22315	85473	54307	216466	
						3833,63	768,63	38336	7686		16035		
10	18	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	18,52	97994		1814849		1814849		1960037	Казахстан
											145188		
11	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,894	349794		662510		662510		715511	Казахстан
											53001		
12	20	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,224	379988		85117		85117		91926	
											6809		
13	23	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (сборных ж/бетонных колпаков камер ляза и приборов на покрытии диаметром более 1м.)		2,58	12710,97	6178,84	32794	15942	2359	24710	62104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^3$ сборных железобетонных конструкций										
14	25	Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Поиск без опалубки. Устройство /обетонирование камер на покрытий и лестниц бетоном В15,W6/	$м^3$	1,8	5617,65 50468,04	2498,76 4050,87	14494 90844	6447 10891	66205	4600 14573	113850	
15	26	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /обетонирование труб воздуховодов бетоном В15F100 W6/	$м^3$	0,6	7637,33 47844,38	1259,64 1379,18	13747 28707	2267 828	23919	8433 3906	35222	
16	27	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /стальных конструкций лестниц/	т конструкций	0,186	6599,82 109056,08	554,55 36227,6	3960 20284	333 6739	2940	2609 8965	31589	
17	28	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /Стоимость металлоконструкций лестницы/	т	0,186	57024,32 994397	12831,86	10607 184958	2387	184958	2340	199755	Казахстан
18	29	Е11-390401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия и крышки металлические для проемов, каналов и шахт, металлические габаритные двери. Монтаж стальных конструкций люков-лазов	т конструкций	0,712	186661,99 118833,45	59490,35 13743,13	132903 84609	42357 9785	5937	14797 65132 15843	213878	
19	30	С1222-506-0901	Стоимость металлоконструкций /Лазы круглые/	т	0,712	1056988		752575		752575		812781	Казахстан
20	31	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /Гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста"по подготовке/	$м^2$	240	1967,47 1604,47	362,64 94,63	472193 385073	87033 22711	86	60206 322150 63547	857890	
21	32	Е11-410105-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	3,96	122523,29 16323,64	9942,87 1979,83	485192 64642	39374 7840	381177	57261 43396	585849	
22	33	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,048	139144,91 9330,42	10259,69 5307,31	6679 448	493 255	5739	555 579	7813	
23	34	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство цементных стяжек толщиной 20(15) мм	$м^2$	240	1228,12 508,34	35,52 20,87	294749 122002	8525 5009	164222	119390 33132	447271	
24	35	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	$м^2$	240	183,14 6,28	6,07 3,45	-43954 -1507	-1457 -828	-40990	-2196 -3691	-49841	
25	36	Е11-410101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /Боковая гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста" на всю высоту/	$м^2$	364	1967,47 1604,47	362,64 94,63	716159 584027	132001 34445	131	488594 96380	1301133	
26	37	Е11-410105-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	6,006	122523,29 16323,64	9942,87 1979,83	735875 98040	59717 11891	578118	86845 65818	888538	
27	38	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0728	139144,91 9330,42	10259,69 5307,31	10130 679	747 386	8704	842 878	11850	
28	39	Е11-410101-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /Гидроизоляция плит покрытии из 3-х слоев "хамаста"/	$м^2$	294	2205 1687,59	517,05 135,1	648270 496151	152012 39719	106	423339 85727	1157336	
29	40	Е11-410105-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	7,2618	122523,29 16323,64	9942,87 1979,83	889740 118539	72203 14377	698997	105004 79579	1074323	
30	41	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0588	139144,91 9330,42	10259,69 5307,31	8182 549	603 312	7030	680 709	9571	
31	42	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Цементная стяжка по плитам покрытия толщиной 15 (20) мм	$м^2$	180	1247,2 346,95	157,48 39,54	224496 62451	28346 7117	133699	64083 23080	311579	
32	43	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	$м^2$	180	177,09 6,43	11,72 3,06	31876 1157	2110 551	28609	1571 2677	36124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	44	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков толщиной 50 мм,по периметру покрытия и фундамента днища (57,2м²)	м² изоляции	5,73	34383,92	2230,92	196194	12781	19138	129314	351451	
						28707,26	1039,36	164206	5945		26033		
34	45	С1261-107-0436	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м²	125,84	927		116654		116654		125986	
											9332		
35	46	Е11-070516-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Панели стеновые. Герметизация (стыков герметом) горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	180	122,98	4,36	22136	785	0	25628	51585	
						118,62	2,04	21352	367		3821		
36	47	С1235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	1,89	1754		3315		3315		3580	
											265		
37	48	Е11-130301-0503 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	44	275,84	3,15	12137	138	9798	1530	14760	
						50,01	0,39	2200	17		1093		
38	49	Е11-130301-1409 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 за один раз	м²	44	274,19	2,3	12064	101	10852	779	13870	
						25,26	0,39	1111	17		1027		
39	50	Е11-130301-1409 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за три раза	м²	44	667,76	6,89	29381	303	25744	2336	34254	
						75,78	1,18	3334	52		2537		
40	51	Е11-061401-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	594	240,12	3,92	142631	2328	68405	66415	225767	
						121,04	1,83	71898	1087		16721		
41	52	Е11-061401-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м³ емкости	594	442,28	1,31	262714	778	111203	137499	432230	
						253,76	0,61	150733	362		32017		
			ИТОГО:					14881727	1448321	9604829	3886334	20269501	
								3828579	485172		1501440		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		324312					
			Итого с временными									20593813	
			Зимние удорожания			1,11 %		228591					
			Итого с зимними удорожаниями									20822404	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		416448					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21238852	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									22916722	
			НДС			12 %		2750007					
			Итого с НДС									25666728	
			Скидка подрядчика 5%									1283336	
			Всего к оплате									24383392	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, номер аттестации, почтовый номер или адрес, телефон, банковские реквизиты)

Главный инженер Рахимбеков А.М
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанкенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Келесского района

(наименование организации, номер аттестации, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты)

Руководитель Абдрахманов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Материально ответственное лицо Мырзахмет
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер аттестации, почтовый адрес, телефон)

Технический надзор Ташенов С.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, номер аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ335560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ на 02-02-20 Резервуар емкостью 250м3.Технологические трубопроводы работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 21

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-12010-0213 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219х3,5 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /1п.м-21,21кг. масса 0,59т./	м трубопровода	55,64	5446,45	2212,25	303040	123090	4109	128853	466444	
						3160,35	636,09	175842	35392		34551		
2	2	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	55,64	9643		536537		536537		579460	
											42923		
3	3	Ц13-12010-0210 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /1п.м.-7,77кг.масса-0,20т./	м трубопровода	5,148	3886,68	1768,39	20009	9104	93	8246	30515	
						2100,23	525,78	10812	2707		2260		
4	4	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,148	3536		18203		18203		19659	
											1456		
5	5	Е11-090305-0304 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж уголка,полосы для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.	т конструкций	0,046	206427,51	2584,73	9496	119	920	5859	16583	
						183847,97	736,61	8457	34		1228		
6	6	С1222-519-0301	Хомуты из полосовой стали и крепление из уголковой стали	т	0,046	929500		42757		42757		46178	Казахстан
											3421		
7	7	Е11-130301-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	$м^2$	30	233,81	3,57	7014	107	5400	1052	8711	
						50,24	0,59	1507	18		645		
8	8	Е11-130301-1418 Кзтр и Кзм=1,04 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	$м^2$	30	323,23	6,89	9697	206	6031	2411	13077	
						115,32	1,18	3460	35		969		
			ИТОГО:					946753	132626	614050	146421	1180627	
								200078	38186		87453		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		18890					
			Итого с временными									1199517	
			Зимние удорожания			1,11 %		13315					
			Итого с зимними удорожаниями									1212832	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24257					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1237088	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1334818	
			НДС			12 %		160178					
			Итого с НДС									1494996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка подрядчика 5%									74750	
			Всего к оплате									1430347	

Подрядчик:

ТОО "Техно Скан 2012"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тоналумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекеновой Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Каратауский район

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маликанов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тайбулданов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жетісу ауд.,Қаргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-21 Здание проходной.Пожарная сигнализация. Работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 22

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	49105,02	2,54	98210	5	831	59398	170217	
						48686,86	0	97374	0		12609		
2	2	С1248-303-0202	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	2	29110		58220		58220		62878	
											4658		
3	3	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж извещателя дымового	шт.	3	4068,84	2,54	12207	8	198	7321	21090	
						4000,44	0	12001	0		1562		
4	4	С1248-302-0203	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3	2482		7446		7446		8042	
											596		
5	5	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт.	1	2493,96	444,95	2494	445	49	1580	4400	
						2000,22	194,32	2000	194		326		
6	6	С1248-302-0503	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1531		1531		1531		1653	
											122		
7	7	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2493,96	444,95	4988	890	98	3160	8800	
						2000,22	194,32	4000	389		652		
8	8	СПрайс листDistribution center in co	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Молния-12	шт.	1	1194,64		1195		1195		1291	
											96		
9	9	СПрайс листDistribution center in co	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2948,21		2948		2948		3184	
											236		
10	10	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98(примен)	шт.	7	63		441		441		476	
											35		
11	11	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель. Затягивание в канал(прим)	м	35,5	145,07	2,22	5150	78	946	2995	8796	
						116,2	0,97	4125	34		651		
12	12	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00459	371741		1706		1706		1843	Казахстан
											137		
13	13	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00618	128533		794		794		858	Казахстан
											64		
14	14	С1243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,0255	60696		1548		1548		1672	Казахстан
											124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж кабельного канала 15х10мм	м	57	329,76	37,11	18796	2116	7111	7549	28453	
						167,9	16,03	9570	914		2108		
16	16	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	57	98		5586		5586		6033	
											447		
17	17	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	511,09	18,93	5111	189	661	3106	8874	
						426,06	5,34	4261	53		657		
18	18	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,2	44		449		449		485	
											36		
19	19	СПрайс листJetSystems	Аккумулятор TP 12-7	шт.	2	4642,86		9286		9286		10029	
											743		
20	20	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж блока на стене	шт.	1	5723,98	1303,35	5724	1304	265	3342	9791	
						4155,2	485,8	4155	486		725		
21	21	СПрайс листJetSystems	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1	25625		25625		25625		27675	
											2050		
			ИТОГО:					269455	5035	126934	88451	386540	
								137486	2070		28634		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		6185					
			Итого с временными									392725	
			Зимние удорожания			1,11 %		4359					
			Итого с зимними удорожаниями									397084	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7942					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									405026	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									437023	
			НДС			12 %		52443					
			Итого с НДС									489465	
			Скидка подрядчика 5%									24473	
			Всего к оплате									464992	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ТКиЗ".

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жамбекова Ж. .Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Есенгельдинского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдиманапова Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мадиханов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата бизнес-инженера)

Тайбуланов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата инженера-бизнес)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауд,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-22 Установка электродов уровня воды в резервуарах(для двух камер фильтров-поглотителей) работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 23

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж оборудования	шт.	2	4079,46 3968,22	111,24 48,58	8159 7936	222 97	0	5784 1115	15058	
2	2	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	21131		42262		42262	3381	45643	
3	3	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Установка коробки У614А(прим)	шт.	4	354,02 340,83	0,42 0,18	1416 1363	2 1	51	982 192	2590	
4	4	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	4	33372		133488		133488	10679	144167	
5	5	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции металлические для установки электродов(трубы Д-25мм длиной 4м,Д-75х4мм2-8шт L-0,2м)	т	0,01976	1145521,51 104011,44	23100,54 8452,89	22636 2055	456 167	20124	1600 1939	26175	
6	6	С1261-102-0232	Сталь прутковая из стали 12х18Н10Т,d-5мм(длиной 16м)	кг	2,464	773		1905		1905	152	2057	
7	7	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	16	311,62 271,13	12,38 5,34	4986 4338	198 85	450	3185 654	8825	
8	8	СПрайс листАС group	Стоимость труб индустриальных гибких Д-23мм (код РА 612329F2)	м	16,32	910,71		14863		14863	1189	16052	
9	9	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	558269		3417		3417	273	3690	Казахстан
10	10	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	474,12 220,02	197,45 72,87	2845 1320	1184 437	340	1265 329	4439	
11	11	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0206	72340		1490		1490	119	1609	Казахстан
12	12	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16	122,07 96,83	1,11 0,49	1953 1549	18 8	386	1121 246	3320	
13	13	Ц13-080206-2209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		4	61,46	1,11	246	4	86	113	388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		38,73	0,49	155	2		29		
			ИТОГО:					239666	2084	218862	14050	274013	
								18716	797		20297		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		4384					
			Итого с временными									278397	
			Зимние удорожания			1,11 %		3090					
			Итого с зимними удорожаниями									281487	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5630					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									287117	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									309799	
			НДС			12 %		37176					
			Итого с НДС									346975	
			Скидка подрядчика 5%									17349	
			Всего к оплате									329627	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно технического надзора ТОО "ПКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанеонова Ж. Р." авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Кызылкогинского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алдымшанов Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маркенов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК ККМРКZ2А,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд,Қарғалы ауҗ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-23 Проходная.Силовое электрооборудование,электроосвещение и защитное заземление работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 24

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7192,58	2834,27	7193	2834	203	3829	11904	
						4155,2	1163,02	4155	1163		882		
2	2	515-301-0537 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-3056-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	431701		431701		431701		431701	
3	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,2	6256	1934	166	3553	10594	
						4155,2	780,11	4155	780		785		
4	4	515-301-0504 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-1021-21У0 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	316364		316364		316364		316364	
5	5	Ц13-080305-0319 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка светильников марки PROLED	шт	5	2030,42	22,25	10152	112	235	7096	18628	
						1961,25	9,72	9806	49		1380		
6	6	С1247-102-0114	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	4	18480		73920		73920		79834	Казахстан
											5914		
7	7	С1247-102-0302	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	1	21264		21264		21264		22965	Казахстан
											1701		
8	8	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	354,02	0,42	1770	2	64	1228	3238	
						340,83	0,18	1704	1		240		
9	9	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	1003		5015		5015		5416	
											401		
10	10	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	354,02	0,42	708	0	26	491	1295	
						340,83	0,18	682	0		96		
11	11	С1247-214-0104	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	397		397		397		429	
											32		
12	12	С1247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	568		568		568		613	
											45		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	103	444,25	186,93	45758	19264	5902	19964	70980	
						200,02	69,19	20602	7127		5258		
14	14	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09996	371741		37159		37159	2973	40132	Казахстан
15	15	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	772502		3940		3940	315	4255	Казахстан
16	16	С1247-202-0603	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм(Д-90)	шт.	6	112		672		672	54	726	
17	17	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж миникаиала	м	81,5	329,76	37,11	26875	3024	10167	10793	40682	
						167,9	16,03	13684	1306		3014		
18	18	СПрайс листАС group	Миникаиал TMR 15х12(код 00302К)	м	81,5	540,18		44025		44025	3522	47547	
19	19	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	354,02	0,42	1062	2	38	737	1943	
						340,83	0,18	1022	1		144		
20	20	СПрайс листАС group	Розетка для поверхностного монтажа с заземляющим контактом.Защита IP66 с вставленной вилкой(код DIS 1376407)	шт	3	18214,29		54643		54643	4371	59014	
21	21	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка релейного блока Сау-М6	шт.	2	6255,51	1934,2	12511	3868	332	7107	21187	
						4155,2	780,11	8310	1560		1569		
22	22	Прайс листТООКастон	Стоимость сигнализатора уровня жидкости трехканальный Сау-М6	шт	2	59951,79		119904		119904	9592	129496	
23	23	Ц13-110801-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Присоединение датчиков	конец	6	256,29	0	1538	0	141	1048	2793	
						232,85	0	1397	0		207		
24	24	Прайс листТОО Кастон	Стоимость кондуктометрического датчика уровня ДУ4-1,95	шт	6	4125		24750		24750	1980	26730	
25	25	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3812,54	32,88	15250	132	7241	5672	22596	
						1969,48	0	7878	0		1674		
26	26	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3627		14508		14508	1161	15669	
27	27	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	312,24	12,38	6245	248	575	3981	11044	
						271,13	5,34	5423	107		818		
28	28	СПрайс листАС group	Стоимость труб индустриальных гибких Д-23мм (код РА 612329F2)	м	20,4	910,71		18578		18578	1486	20064	
29	29	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25	995,17	32,24	24879	806	17295	5073	32348	
						271,13	10,69	6778	267		2396		
30	30	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	5	789,95	79,01	3950	395	2296	1003	5349	
						251,76	26,72	1259	134		396		
31	31	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12	4858,89	218,73	58307	2625	39414	12300	76256	
						1355,63	68,01	16268	816		5649		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-080208-0211 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	2	651,1	25,01	1302	50	90	844	2318	
						580,99	4,86	1162	10		172		
33	33	Ц13-080305-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	2	11082,89	3240,42	22166	6481	3219	12670	37623	
						6232,8	2565,94	12466	5132		2787		
34	34	СТОО MegaZakaz	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм	шт.	2	2232,14		4464		4464		4821	
											357		
35	35	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электроконвектор. Монтаж оборудования	шт.	2	4079,46	111,24	8159	222	0	5784	15058	
						3968,22	48,58	7936	97		1115		
36	36	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	21131		42262		42262		45643	
											3381		
37	37	СПрайс листТОО"AC group"	Стоимость шины уравнивания потенциалов,10х4-25мм2(код NE1001)	шт	1	8357,14		8357		8357		9026	
											669		
38	38	СПрайс листТОО"AC group"	Стоимость прутка 8мм,горячеоцинкованный(код NC1008)	м	20	593,75		11875		11875		12825	
											950		
39	39	СПрайс листТОО"AC group"	Стоимость металлический держатель,100мм(код ND2106)	шт	19	687,5		13063		13063		14108	
											1045		
40	40	СПрайс листТОО"AC group"	Стоимость фасадный держатель,160мм(код ND2301)	шт	8	1767,86		14143		14143		15274	
											1131		
			ИТОГО:					1515652	41989	600911	103173	1688488	
								124687	18550	748065	69662		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							748065			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		27016					
			Итого с временными									1715504	
			Зимние удорожания			1,11 %		19042					
			Итого с зимними удорожаниями									1734546	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34691					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1769237	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1909007	
			НДС			12 %		229081					
			Итого с НДС									2138087	
			Скидка подрядчика 5%									106904	
			Всего к оплате									2031183	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертттехнического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Келесский район"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамашинов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамашинов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Тайбулдинов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Спаб 2002"КР г.Алматы область,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу.Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения с.Карабулак Кегенского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Площадка водозаборных сооружений на 02-02-24 Здание бактерицидной установки.Силовое электрооборудование,Электроосвещение и защитное заземление работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г;№2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 25

за сентябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7192,58	2834,27	7193	2834	203	3829	11904	
						4155,2	1163,02	4155	1163		882		
2	2	515-301-0545 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-3072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	632574		632574		632574		632574	
3	3	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2327,97	226,61	2328	226	24	1566	4206	
						2077,6	97,16	2078	97		312		
4	4	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500		15500		15500		16740	
											1240		
5	5	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	1575,86	24,86	7879	124	691	5107	14025	
						1412,77	5,83	7064	29		1039		
6	6	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	418		2090		2090		2257	
											167		
7	7	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	56,5	444,25	186,93	25100	10561	3237	10951	38935	
						200,02	69,19	11301	3909		2884		
8	8	Ц13-080206-1101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	6,5	1258,87	35,02	8183	228	2416	4045	13206	
						852,11	12,14	5539	79		978		
9	9	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ос)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06426	371741		23888		23888		25799	Казахстан
											1911		
10	10	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2739,99	1001,2	5480	2002	361	3362	9549	
						1558,2	776,18	3116	1552		707		
11	11	СПрайс лист ТОООГ-Электрокомплект	Светильники потолочные, тип НППО3-100-006 IP65 ГОСТ 17677-82(НППО3-100-009 IP65)	шт.	2	1785,71		3571		3571		3857	
											286		
12	12	СПрайс листТОО КазсветGroup	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3839,29		3839		3839		4146	
											307		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	СПрайс листТОО КазсветGroup	Лампа накаливания МО-12-40Вт	шт.	3	196,43		589		589	47	636	
14	14	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3812,54 / 1969,48	32,88 / 0	19063 / 9847	164 / 0	9051	7090 / 2092	28245	
15	15	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014(установить в ЩО-1 на розеточную группу)	шт.	5	3627		18135		18135	1451	19586	
16	16	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50мм. Прокладка по основанию пола	м	56,5	354,97 / 309,86	15,76 / 6,8	20056 / 17507	890 / 384	1658	12882 / 2635	35573	
17	17	СПрайс листACgroup	Стоимость труб ПА гофрированных Ди-29мм с протяжкой полиамид,цвет черный(код PA612935F2)	м	57,63	2486,61		143303		143303	11464	154767	
18	18	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	995,17 / 271,13	32,24 / 10,69	29855 / 8134	968 / 321	20754	6087 / 2876	38818	
19	19	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5	4858,89 / 1355,63	218,73 / 68,01	24294 / 6778	1094 / 340	16423	5125 / 2354	31773	
20	20	Ц13-080208-0211 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	4	651,1 / 580,99	25,01 / 4,86	2604 / 2324	100 / 19	180	1687 / 343	4634	
21	21	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	36	789,95 / 251,76	79,01 / 26,72	28438 / 9063	2844 / 962	16530	7218 / 2853	38509	
			ИТОГО:					1023962 / 86906	22034 / 8855	282443 / 632574	68949 / 36828	1129739	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							632574			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		18076					
			Итого с временными									1147815	
			Зимние удорожания			1,11 %		12741					
			Итого с зимними удорожаниями									1160556	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1183767	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1277284	
			НДС			12 %		153274					
			Итого с НДС									1430558	
			Скидка подрядчика 5%									71528	
			Всего к оплате									1359030	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сервис 2001"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТКиЗ"

Место печати

ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. Р." авторского надзора

Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Аксуатского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжебаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маниханов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тайбулдинов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского района,Алматинская область, Кегенский район,
с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005519,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ91070103KSN0924010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Разработка ПСД на реконструкцию водопроводной сети в с.Карабулак Кегенского района Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект : ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ - Дополнительная работа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 09.08.2023 г; доп соглашение №1 от 08.12.2023г; №2 от 27.08.2024 г

Акт выполненных работ № 26

за сентябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	411-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	1613,33		42,00	--	67760	--		--	63087,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		4673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										63087,00
			Временные здания и сооружения			1,6 %		1009					
			Итого с временными									64096	
			Зимние удорожания			1,11 %		711					
			Итого с зимними удорожаниями									64808	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1296					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66104	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									71326	
			НДС			12 %		8559					
			Итого с НДС									79885	
			Скидка подрядчика 5%									3994	
			Всего к оплате									75890,61	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации)
Главный инженер Толкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати
Экспертехнического надзора ТОО "ТКиЗ":
Место печати
ТОО "Проектный институт имени Жанекенова Ж. .Р." авторского надзора.
Место печати

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций" Кегенского
(наименование организации)
Руководитель Алдыманапов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати
Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)
Тайбулдинов С. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)