Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жамбыла, 14 а)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жамбыла, 14 а)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жамбыла, 14 а)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-59** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ023: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,01141	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	38 037,0 25 599,0	11 865,9 2 808,3	572,4		38 037,0
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,524607	1 453,0		16 745,4		16 745,4		16 745,4
3	3	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,583492	898,0		524,1		524,1		524,1
4	4	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	0,064832	759,0		49,2		49,2		49,2
5	5	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах	кг	38,178504	299,0 266,0	6,0 1,0	11 415,3 10 155,6	228,9 38,1	1 030,8		11 415,3
6	6	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	38,178504	708,0		27 030,3		27 030,3		27 030,3
7	7	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление горизонтального газопровода Ду76 на опорах	кг	4,040355	299,0 266,0	6,0 1,0	1 208,1 1 074,6	24,0 3,9	109,2		1 208,1
8	8	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2,245794	708,0		1 590,0		1 590,0		1 590,0
9	9	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,207464	1 332,0 737,0	57,0 14,0	276,3 153,0	12,0 3,0	111,6		276,3
10	10	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	0,129665	1 186,0 842,0	40,0 9,0	153,9 109,2	5,1 1,2	39,3		153,9
11	11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001955	335 822,0		656,7		656,7		656,7
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,011022	45 461,0 22 020,0	2 585,0 534,0	501,0 242,7	28,5 6,0	229,8		501,0
13	13	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,043353	432 961,0 411 657,0	3 710,0 966,0	18 770,4 17 846,7	161,1 42,0	762,6		18 770,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,015491	1 183 000,0		18 325,5		18 325,5		18 325,5
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,257249	383,0	7,0	481,5	8,7	216,3		481,5
						204,0	2,0	256,5	2,4			
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,257249	493,0	9,0	619,8	11,1	168,6		619,8
						350,0	2,0	440,1	2,4			
17	17	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,6	60 243,0	2 501,0	36 145,8	1 500,6	208,8		36 145,8
						57 394,0	629,0	34 436,4	377,4			
18	18	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,6	76 479,0		45 887,4				45 887,4
										45 887,4		
19	19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,25933	585,0		151,8		151,8		151,8
20	20	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,194497	27 352,0		5 319,9		5 319,9		5 319,9
21	21	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	0,388994	2 037,0		792,3		792,3		792,3
22	22	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,194497	155,0		30,0		30,0		30,0
23	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,014141	335 822,0		4 749,0		4 749,0		4 749,0
24	24	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,013615	18 719,0		255,0		255,0		255,0
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,110863	383,0	7,0	42,6	0,9	19,2		42,6
						204,0	2,0	22,5	0,3			
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,110863	493,0	9,0	54,6	1,2	15,0		54,6
						350,0	2,0	38,7	0,3			
27	27	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,000259	2 135 649,0	1 540 668,0	553,8	399,6	9,0		553,8
						560 288,0	283 371,0	145,2	73,5			
28	28	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	0,388994	9 429,0	457,0	3 667,8	177,6	1 647,3		3 667,8
						4 737,0	122,0	1 842,6	47,4			
29	29	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,324162	1 332,0	57,0	431,7	18,3	174,3		431,7
						737,0	14,0	238,8	4,5			
			ИТОГО по смете Э3023: Наружные сети газоснабжения [6-1]					234 466,2	14 443,5	81 533,4	0,0	234 466,2
								92 601,6	3 410,7	45 887,4	0,0	
			Итого по суммарной смете					234 466,2	14 443,5	81 533,4	0,0	234 466,2
								92 601,6	3 410,7	45 887,4	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							45 887,4		
			СМР							*188578,80*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**							
			Итого с общеплощадочными затратами							11 126		
			Сметная прибыль 5%		**5%**							199 705
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					9 985		
			ИТОГО без НДС							12 280		
			НДС		**12%**							267 857
			ИТОГО с НДС							32 143		
												300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)