Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____.____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 116,82	21 532,88							2 583,95	24 116,82
Всего по стройке	24 116,82	21 532,88							2 583,95	24 116,82

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3321*
		машины и механизмы	тенге			6681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**17513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5858
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3221*
		машины и механизмы	тенге			6680

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4975
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00381**	**3 432 778**	**13079**
		Формула объема = (1,85+1,96).0,001				
4	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,85.1,02	**м**	**1,887**	**246**	**464**
5	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,96).1,02	**м**	**1,9992**	**1 986**	**3970**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3321*
		машины и механизмы	тенге			6681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**17 832,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 230,41**
		Итого				**19 062,41**
		Сметная прибыль - 5%				**953,12**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**381,25**
		Итого				**20 396,78**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 532,88**
		НДС- 12%				**2 583,95**
		Стоимость строительства				**24 116,82**

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.