SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 1051

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К", БИН ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки в с Енбек, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: На благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 18.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2024 г.

Внутриплощадочное электроснабжение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Электротехническое оборудование													
1	1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР=72%	шт.	1	8 501,16	3 263,48	8 501	3 263	339	4 514	14 056	
						4 898,88	1 370,86	4 899	1 371	-	1 041		
2	2	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	10 975,00	-	10 975	-	10 975	-	11 853	
						-	-	-	-	-	878		
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=0%	шт.	1	1 001,59	128,70	1 002	129	40	-	1 082	
						832,81	57,27	833	57	-	80		
4	4	247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.	1	20 495,00	-	20 495	-	20 495	-	22 135	
						-	-	-	-	-	1 640		
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	4	2 553,49	-	10 214	-	122	7 266	18 878	
						2 522,92	-	10 092	-	-	1 398		

6	6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	722,00	-	1 444	-	1 444	-	1 560	
						-	-	-	-	-	116		
7	7	247-204-0681	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	3 491,00	-	3 491	-	3 491	-	3 770	
						-	-	-	-	-	279		
8	8	247-211-0716	Фотореле ФР-601	1 шт.	1	1 436,00	-	1 436	-	1 436	-	1 551	
						-	-	-	-	-	115		
Раздел 2 Прожекторное освещение													
9	9	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,96	4 752,13	-	4 562	-	-	3 285	8 475	
						4 752,13	-	4 562	-	-	628		
10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,96	1 574,14	-	1 511	-	-	1 088	2 807	
						1 574,14	-	1 511	-	-	208		
11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненног о грунта	0,96	288,56	135,11	277	130	-	150	461	
						153,45	63,61	147	61	-	34		
12	12	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,6	46 692,23	2 001,94	74 708	3 203	55 605	15 174	97 072	
						9 937,05	485,04	15 899	776	-	7 190		
13	13	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=79%	опора	4	15 580,96	8 505,46	62 324	34 022	920	33 422	103 406	
						6 845,50	3 731,10	27 382	14 924	-	7 660		
14	14	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	1 шт.	4	9 230,00	-	36 920	-	36 920	-	39 874	
						-	-	-	-	-	2 954		
15	15	247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	1 шт.	4	78 943,00	-	315 772	-	315 772	-	341 034	
						-	-	-	-	-	25 262		
16	16	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=0%	шт.	4	16 922,65	7 759,70	67 691	31 039	3 875	-	73 106	
						8 194,23	3 862,09	32 777	15 448	-	5 415		
17	17	247-306-0316	Кронштейн Т-образный высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	4	7 788,00	-	31 152	-	31 152	-	33 644	
						-	-	-	-	-	2 492		
18	18	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=0%	шт.	12	7 492,18	1 490,77	89 906	17 889	27 927	-	97 098	
						3 674,16	1 141,02	44 090	13 692	-	7 192		
19	19	247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	12	5 872,00	-	70 464	-	70 464	-	76 101	

						-	-	-	-	-	5 637		
20	20	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=0%	шт.	4	1 215,31	-	4 861	-	55	-	5 250	
						1 201,50	-	4 806	-	-	389		
21	21	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	4	36 334,00	-	145 336	-	145 336	-	156 963	
						-	-	-	-	-	11 627		
22	22	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	1 заземлитель	8	3 347,81	156,38	26 782	1 251	14 662	8 696	38 316	
						1 358,74	-	10 870	-	-	2 838		
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00766	364 864,00	-	2 795	-	2 795	-	3 019	Казахстан
						-	-	-	-	-	224		
24	24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,02528	341 338,00	-	8 629	-	8 629	-	9 319	Казахстан
						-	-	-	-	-	690		
Раздел 3 Земляные работы													
25	25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	23,26	3 017,09	-	70 178	-	-	50 528	130 362	
						3 017,09	-	70 178	-	-	9 656		
26	26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	23,26	1 574,14	-	36 614	-	-	26 362	68 014	
						1 574,14	-	36 614	-	-	5 038		
27	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	23,26	288,56	135,11	6 712	3 143	-	3 635	11 175	
						153,45	63,61	3 569	1 480	-	828		
28	28	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=0%	м кабеля	123,7	383,70	242,24	47 464	29 965	-	-	51 261	
						141,46	117,65	17 499	14 553	-	3 797		
29	29	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	7,42	6 207,00	-	46 056	-	46 056	-	49 740	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 684		
30	30	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=0%	м кабеля	123,7	9,35	0,97	1 157	120	-	-	1 250	
						8,38	0,47	1 037	58	-	93		
31	31	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	123,7	40,00	-	4 948	-	4 948	-	5 344	
						-	-	-	-	-	396		
Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция													
32	32	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=0%	м кабеля	123,7	555,37	239,92	68 699	29 678	6 941	-	74 195	
						259,34	85,87	32 080	10 622	-	5 496		
33	33	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	43,3	510,91	226,97	22 122	9 828	2 086	9 891	34 574	

						235,76	81,52	10 208	3 530	-	2 561		
34	34	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,102	1 411 470,00	-	143 970	-	143 970	-	155 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 518		
35	35	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,033	1 948 026,00	-	64 285	-	64 285	-	69 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 143		
36	36	243-116-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,032	544 062,00	-	17 410	-	17 410	-	18 803	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 393		
37	37	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	8	1 063,49	98,64	8 508	789	1 326	4 814	14 388	
						799,09	36,65	6 393	293	-	1 066		
38	38	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	8	1 294,00	-	10 352	-	10 352	-	11 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	828		
39	39	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	4	1 159,00	-	4 636	-	4 636	-	5 007	Казахстан
						-	-	-	-	-	371		
40	40	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 100 шт.	0,04	7 748,00	-	310	-	310	-	335	
						-	-	-	-	-	25		

Итого	**1 861 374**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	335 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 054 774
- накладные расходы, тенге	168 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 880
Всего	**1 861 374**
Временные здания и сооружения (1,3%)	24 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)	45 819
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**38 628**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 970 019**

Коэффициент к договорной цене	**1 930 619**
НДС (12%)	231 674
Итого	**2 162 293**

Сдал (ПТ "ЕРКЕН и К")

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. руководителя Надир Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "AAT Engineering XXI" Сартаев Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QAZJOVA" Алгазин Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта (работ): Строительство спортивной площадки в с.Енбек, Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
период: сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№69	18.12.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**33 635 245,15**								**3 603 776,27**	**33 635 245,15**
в том числе:										
сентябрь 2024 г.		30 031 468,88							3 603 776,27	33 635 245,15
Всего за отчетный период		**30 031 468,88**							**3 603 776,27**	**33 635 245,15**
Итого к оплате:	33 635 245,15 (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести сорок пять тенге 15 тиын) тенге, в том числе НДС 3 603 776,27 тенге									

Заказчик:
М.П. Надир И.
(подпись)
Должность: и.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик
М.П. Нуртаза А.Е.
(подпись)
Должность: директор Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "AAT Engineering XXI" Сартаев Д.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)