Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жунисова, 63)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жунисова, 63)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Жунисова, 63)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-63 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3153: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00663	1 239 588,0	413 842,0	8 218,5	2 743,8			8 218,5
				км		825 746,0	108 502,0	5 474,7	719,4			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		6,6963	810,0		5 424,0		5 424,0		5 424,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	812,0		243,6		243,6		243,6
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,216	4 207,0		908,7		908,7		908,7
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000174	5 353 650,0	1 685 501,0	931,5	293,1	28,8		931,5
				км		3 503 246,0	374 302,0	609,6	65,1			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,174	5 646,0	21,0	982,5	3,6	122,4		982,5
				м		4 922,0	5,0	856,5	0,9			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,17574	5 411,0		951,0		951,0		951,0
				м								
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,002769	1 468 558,0	16 193,0	4 066,5	44,7	3 337,5		4 066,5
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	684,0	7,5			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00015	3 333 515,0	1 039 904,0	500,1	156,0	7,5		500,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	336,6	36,9			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,15	1 453,0		218,1		218,1		218,1
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,6	4 178,0	179,0	2 506,8	107,4			2 506,8
				шт.		3 999,0	1,0	2 399,4	0,6			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,3	409,0		122,7		122,7		122,7
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,3	420,0		126,0		126,0		126,0
				шт.								
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000165	1 239 588,0	413 842,0	204,6	68,4			204,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		825 746,0	108 502,0	136,2	18,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,16665	810,0		135,0		135,0		135,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,015	9 257,0	2 428,0	138,9	36,3	26,4		138,9
				$м^3$		5 077,0	484,0	76,2	7,2			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,0153	17 160,0		262,5		262,5		262,5
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000942	445 068,0		419,4		419,4		419,4
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,3	4 178,0	179,0	1 253,4	53,7			1 253,4
				шт.		3 999,0	1,0	1 199,7	0,3			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,3	1 299,0		389,7		389,7		389,7
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,00042	3 406 760,0		1 430,7		1 430,7		1 430,7
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,0003	114 793,0		34,5		34,5		34,5
				1000 шт.								
24	24	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0045	1 297 852,0	439 346,0	5 840,4	1 977,0			5 840,4
				км		858 506,0	110 257,0	3 863,4	496,2			
25	25	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		4,545	2 470,0		11 226,0		11 226,0		11 226,0
				м								
26	26	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		1,533634	5 209,0	19,0	7 988,7	29,4	857,4		7 988,7
				м		4 631,0	5,0	7 102,2	7,8			
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0003	1 767 559,0	178 661,0	530,4	53,4	19,8		530,4
				км		1 522 939,0	50 314,0	456,9	15,0			
28	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,3	926,0		277,8		277,8		277,8
				м								
29	29	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,3	2 506,0		751,8		751,8		751,8
				шт.								
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,3	156,0		46,8		46,8		46,8
				шт.								
31	31	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,3	154,0		46,2		46,2		46,2
				шт.								
32	32	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,3	670,0		201,0		201,0		201,0
				шт.								
33	33	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,24	64,0		15,3		15,3		15,3
				м								
34	34	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,828	3 690,0		3 055,2		3 055,2		3 055,2
				кг								
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,006	4 207,0		25,2		25,2		25,2
				$м^3$								
36	36	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,002001	3 430 876,0	1 189 744,0	6 865,2	2 380,5	379,5		6 865,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	4 104,9	600,3			
37	37	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000795	1 183 000,0		940,5		940,5		940,5
				т								
38	38	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,06	8 221,0		493,2		493,2		493,2
				м								
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000013	954 056,0		12,3		12,3		12,3
				т								
40	40	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,0042	16 849,0		70,8		70,8		70,8
				$м^3$								
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,008837	3 430 876,0	1 189 744,0	30 319,5	10 513,8	1 676,7		30 319,5
				т		2 051 412,0	300 036,0	18 128,7	2 651,4			
42	42	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000258	79 643,0		20,4		20,4		20,4
				т								
43	43	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000244	343 721,0		84,0		84,0		84,0
				т								
44	44	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,021699	4 485,0	33,0	97,2	0,9	2,7		97,2
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	93,9	0,3			
45	45	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,007995	1 183 000,0		9 458,1		9 458,1		9 458,1
				т								
46	46	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,684887	214,0		146,7		146,7		146,7
				м								
47	47	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,067594	1 092,0		73,8		73,8		73,8
				кг								
48	48	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,037974	24 125,0	1 564,0	916,2	59,1	178,8		916,2
				$м^3$		17 859,0	462,0	678,3	17,4			
49	49	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,038733	16 475,0		638,1		638,1		638,1
				$м^3$								
50	50	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,040686	4 207,0		171,3		171,3		171,3
				$м^3$								
51	51	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,001204	74 486,0	42 398,0	89,7	51,0			89,7
				км		32 088,0	8 674,0	38,7	10,5			
52	52	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1,203638	125,0		150,6		150,6		150,6
				м								
53	53	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2,220797	1 014,0	374,0	2 251,8	830,7	93,3		2 251,8
				м кабеля		598,0	96,0	1 328,1	213,3			
54	54	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		2,220797	543,0		1 206,0		1 206,0		1 206,0
				м								
55	55	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,169526	2 200,0	1 691,0	372,9	286,8			372,9
				яма		509,0	546,0	86,4	92,7			
56	56	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство		0,011867	28 279,0	3 860,0	335,7	45,9	54,6		335,7
				$м^3$		19 818,0	780,0	235,2	9,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,012104	18 174,0		219,9		219,9		219,9
				$м^3$								
58	58	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опознавательный столбик.Установка		0,169526	18 089,0	2 643,0	3 066,6	448,2	1 365,3		3 066,6
				шт.		7 393,0	794,0	1 253,4	134,7			
59	59	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		0,169526	3 453,0	0,0	585,3	0,0	51,0		585,3
				шт.		3 153,0	0,0	534,6	0,0			
60	60	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,004984	25 845,0		128,7		128,7		128,7
				$м^2$								
61	61	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,000339	3 333 515,0	1 039 904,0	1 130,4	352,5	17,1		1 130,4
				км		2 243 457,0	246 104,0	760,8	83,4			
62	62	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,342443	1 679,0		575,1		575,1		575,1
				м								
63	63	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
64	64	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		0,3	70 173,0		21 051,9				21 051,9
				шт.						21 051,9		
65	65	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,339053	585,0		198,3		198,3		198,3
				м								
66	66	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,339053	27 352,0		9 273,9		9 273,9		9 273,9
				шт.								
67	67	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,678106	2 037,0		1 381,2		1 381,2		1 381,2
				шт.								
68	68	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,036977	335 822,0		12 417,6		12 417,6		12 417,6
				т								
69	69	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,035601	18 719,0		666,3		666,3		666,3
				$м^3$								
70	70	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,169526	530,0		89,7		89,7		89,7
				шт.								
71	71	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,169526	155,0		26,4		26,4		26,4
				шт.								
72	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,264461	383,0	7,0	101,4	1,8	45,6		101,4
				$м^2$		204,0	2,0	54,0	0,6			
73	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,264461	493,0	9,0	130,5	2,4	35,4		130,5
				$м^2$		350,0	2,0	92,7	0,6			
74	74	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000339	2 135 649,0	1 540 668,0	724,2	522,3	12,0		724,2
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	189,9	96,0			
75	75	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		1,017159	9 429,0	457,0	9 590,7	465,0	4 307,7		9 590,7
				шт.		4 737,0	122,0	4 818,3	124,2			
76	76	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,847632	1 332,0	57,0	1 128,9	48,3	456,0		1 128,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		737,0	14,0	624,6	12,0			
77	77	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,098325	48 700,0	2 585,0	4 788,3	254,1	2 369,1		4 788,3
				$м^3$		22 020,0	534,0	2 165,1	52,5			
78	78	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,020523	76 465,0	25 271,0	1 569,3	518,7	87,0		1 569,3
				т конструкций		46 957,0	6 447,0	963,6	132,3			
79	79	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		1,898696	1 453,0		2 758,8		2 758,8		2 758,8
				м								
80	80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,011747	335 822,0		3 944,7		3 944,7		3 944,7
				т								
81	81	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		0,25429	988,0		251,1		251,1		251,1
				$м^2$								
82	82	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,000905	295 888,0		267,9		267,9		267,9
				т								
83	83	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,467893	383,0	7,0	179,1	3,3	80,4		179,1
				$м^2$		204,0	2,0	95,4	0,9			
84	84	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,467893	493,0	9,0	230,7	4,2	62,7		230,7
				$м^2$		350,0	2,0	163,8	0,9			
85	85	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,004086	2 135 649,0	1 540 668,0	8 725,5	6 294,6	141,9		8 725,5
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	2 289,0	1 157,7			
86	86	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,169526	2 357,0	26,0	399,6	4,5	18,0		399,6
				стык		2 224,0	0,0	377,1	0,0			
87	87	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,339053	1 778,0	20,0	602,7	6,9	30,3		602,7
				стык		1 668,0	0,0	565,5	0,0			
88	88	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		1,062931	449,0	449,0	477,3	477,3			477,3
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	139,2			
89	89	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,03221	8 482,0	0,0	273,3	0,0			273,3
				$м^3$		8 482,0	0,0	273,3	0,0			
90	90	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,083068	9 323,0	396,0	774,3	33,0	384,3		774,3
				$м^3$		4 299,0	94,0	357,0	7,8			
91	91	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		0,842547	87,0	87,0	73,2	73,5			73,2
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	18,6			
92	92	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		0,842547	86,0	86,0	72,6	72,6			72,6
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	17,7			
93	93	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		0,842547	571,0	220,0	481,2	185,4			481,2
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	295,8	59,1			
94	94	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,167831	3 604,0	0,0	604,8	0,0			604,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		3 604,0	0,0	604,8	0,0			
95	95	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,169526	45 511,0	4 563,0	7 715,4	773,4	611,4		7 715,4
				шт.		37 341,0	0,0	6 330,3	0,0			
96	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,027124	383,0	7,0	10,5	0,0	4,8		10,5
				м²		204,0	2,0	5,4	0,0			
97	97	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,027124	493,0	9,0	13,5	0,3	3,6		13,5
				м²		350,0	2,0	9,6	0,0			
			ИТОГО по смете Э3153: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 016,4	31 028,1	92 005,2	0,0	232 016,4
								87 931,8	7 197,0	21 051,9	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 016,4	31 028,1	92 005,2	0,0	232 016,4
								87 931,8	7 197,0	21 051,9	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							21 051,9		
			СМР							*210964,50*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					12 447		
			Итого с общеплощадочными затратами									223 411
			Сметная прибыль 5%		5%					11 171		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 223		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)