Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №26 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №26 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	25 655,91	22 907,06							2 748,85	25 655,91
Всего по стройке	25 655,91	22 907,06							2 748,85	25 655,91

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Алікулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №26 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5843
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3213*
		машины и механизмы	тенге			6663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1678*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6464
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**18970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5843
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3213*
		машины и механизмы	тенге			6663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1678*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6464
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0038005**	**3 432 778**	**13046**
		Формула объема = (1+2,8005).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
3	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,8005).1,02	**м**	**2,85651**	**1 986**	**5673**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5843
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3213*
		машины и механизмы	тенге			6663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1678*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6464
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**18 970,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 308,93**
		Итого				**20 278,93**
		Сметная прибыль - 5%				**1 013,95**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**405,58**
		Итого				**21 698,46**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 907,06**
		НДС- 12%				**2 748,85**
		Стоимость строительства				**25 655,91**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.