Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378
Договор: №179 от 05.10.2021, доп.согл.: №179/1 от 28.12.2021 г, №179/2 от 10.08.2021

Акт №3

выполненых строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2022 года.

Объект: Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау Карагандинской области

№	Наименование затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость по договору №151 от 10.08.2020	218 221 121,00
2	Ранее заактированная сумма по выполненым работам	53 357 057,19
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченых работ заказчиком - исполнителю	50 689 204,32
5	Виды выполняемых работ	Кап.ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указаных видов работ	99 580 711,43
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2022 года	46 223 654,24
8	Удержание резерва 5%	2 311 182,71
9	Сумма требуема к перечислению исполнителю, для оплаты выполненых работ с учетом ранее оплаченных	43 912 471,53

Принял

Руководитель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Кыдырбеков Р.К.

Сдал

ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелекбаев Д. А.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика) РК от 05.08.2021
г. № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН/ИИН 010840003064

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4 БИН 050940013378

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области

Справка № 3

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		179	05.10.2021			ТОО	
		179/1	28.12.2021				
		179/2	10.08.2022				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области	99 580 711,42	41 271 119,86							4 952 534,38	46 223 654,24
Резерв 5%		2 063 555,99							247 626,72	2 311 182,71
Итого к оплате:		39 207 563,87							4 704 907,66	43 912 471,53

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"
БИН 190140016640

_____ Кошева Л.Р.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378

Руководитель _____ Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН/ИИН 010840003064**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от2021-10-05 г.**

доп.согл. № 179/1 от 28.12.2021г

доп.согл. № 179/2 от 10.08.2022г

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 27.10.2022года

(локальная смета 7-1)

на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. МАФ										
1	23	У86-010307-0301 8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	шт.	1	67248,00	2588,00	67248	2588	59586	5420	78481	Казахстан
						5074,00	882,00	5074	882		5813		
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов											
2	24	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	10	54750,00	221,00	547500	2210	468060	70850	667850	Казахстан
						7723,00	66,00	77230	660		49470		
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 10 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	25	У86-810303-0204 8601 0303 0204 УСН РК 8.02-03 2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**10**	**41062,00**	**34,00**	**410620**	**340**	**408900**	**1338**	**444914**	**Казахстан**
						138,00	**9,00**	**1380**	**90**		**32957**		
			Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 40 км) 9. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1025368**	**5138**	**936546**	**77638**	**1191245**	
								83684	**1632**		**88240**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1025368**					
		Материалы		Тенге				**936546**					
		Всего заработная плата		Тенге					**85316**				
			Накладные расходы	Тенге				**77638**					
			Сметная прибыль	Тенге				**88240**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1191246**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85316**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1191246**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85316**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1191246**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**83684**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5138**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1632**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**936546**			
			- Накладные расходы	Тенге							**77638**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**88240**		
			Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**9 530**	
			Итого:	**Тенге**								**1 200 776**	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**12 248**	
			Итого	**Тенге**								**1 213 024**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**24 260**	
			Итого	**Тенге**								**1 237 284**	
			Договорной коэффициент 0,9	**Тенге**								**1 113 555,95**	
			Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**133 626,71**	
			Итого по акту:									**1 247 182,67**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

БИН 190140016640

_____ Кошева Л.Р.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

Руководитель _____ Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

_____ Абдикеримов О.

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществлению функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН/ИИН 010840003064**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 7 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 7 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от2021-10-05 г.**

доп.согл. № 179/1 от 28.12.2021г

доп.согл. № 179/2 от 10.08.2022г

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 27.10.2022года

(по корректирующей смете №2 к локальной смете № 2-1-1)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			РАЗДЕЛ 2.фасад										
			Цоколь										
1	1	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м² поверхности облицовки**	**10**	**9255,76**	**45,90**	**92558**	**459**	**42862**	**35556**	**138363**	**Казахстан**
						4923,66	**14,69**	**49237**	**147**		**10249**		
			Состав работ:										
			1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля										
			2. Установка фасадных кронштейнов										
			3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам										
			4. Установка и крепление климмеров, включая сверление отверстий в направляющих										
			5. Установка облицовочных плит										
2	2	**С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	**м²**	**10**	**13839,00**	**--**	**138390**	**--**	**138390**	**--**	**149461**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**11071**		
			Крыльцо										
3	3	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**0,7576**	**9043,20**	**195,48**	**6851**	**148**	**5552**	**876**	**8345**	**Казахстан**
						1519,88	**85,71**	**1151**	**65**		**618**		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²									
		С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	0,772752 (м²)									
			Состав работ:										
			1. Очистка и огрунтовка основания										
			2. Приготовление клеевого состава										
			3. Укладка плитки										
			4. Затирка швов										
			5. Очистка покрытия										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**237799**	**607**	**186804**	**36432**	**296169**	
								50388	**212**		**21938**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**237799**					
		Материалы		Тенге				**48414**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					50600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138390					
			Накладные расходы	Тенге				36432					
			Сметная прибыль	Тенге				21938					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				296169					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					50600				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				296169					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					50600				
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ										
4	4	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	4.17	2495,32	21,62	10405	90	8415	1392	12741	Казахстан
						455,60	8,07	1900	34		944		
			Состав работ 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10405	91	8414	1392	12741	
								1900	34	--	944		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10405					
		Материалы		Тенге				8415					
		Всего заработная плата		Тенге					1934				
			Накладные расходы	Тенге				1392					
			Сметная прибыль	Тенге				944					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1934				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1934				
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ										
			Окна										
5	5	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установки блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	14.04	4704,23	319,99	66047	4493	30061	24251	97521	Казахстан
						2243,12	155,84	31493	2188		7224		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-104-0120	Блоки оконные	м									
			Состав работ 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
6	6	**С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	14.04	38517.00	--	540779	--	540779	--	584041	Казахстан
						--	--	--	--		43262		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				606826	4493	570840	24251	681562	
								31493	2188	--	50486		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				606826					
		Материалы		Тенге				30061					
		Всего заработная плата		Тенге					33681				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540779					
			Накладные расходы	Тенге				24251					
			Сметная прибыль	Тенге				50486					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				681563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					33681				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				681563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					33681				
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
7	7	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм 50 мм**	м² поверхности	102,958	10016,40	7297,45	1031269	751331	66236	327856	1467855	Казахстан
						2075,62	2547,12	213702	241655		108730		
			Состав работ: 1. Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка 2. Подготовка поверхности поставляет с промывкой 3. Нанесение раствора цемент-пушкой 4. Выравнивание торкретированной поверхности 5. Железнение поверхности											
8	8	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 К=6	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	м² поверхности	102,958	7642,66	5876,82	786973	615331	82574	199799	1065606	Казахстан
						864,12	1831,14	88968	188531		78934		
			Состав работ: 1. Нанесение раствора цемент-пушкой 2. Железнение поверхности										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1818142**	**1366662**	**148810**	**527655**	**2533461**	
								302670	**430186**		**187664**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1818142					
		Материалы		Тенге				148810					
		Всего заработная плата		Тенге					732856				
			Накладные расходы	Тенге				527655					
			Сметная прибыль	Тенге				187664					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2533461					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407	
			Сметная заработная плата	Тенге					732856				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2533461					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407	
			Сметная заработная плата	Тенге					732856				
			РАЗДЕЛ 6.МАФ										
9	9	У86-010307-0301 8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	шт.	1	67248,00	2588,00	67248	2588	59586	4288	77259	Казахстан
						5074,00	882,00	5074	882		5723		
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов											
10	10	У86-010307-0302 8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	шт.	2	76097,00	2894,00	152194	5788	135250	9454	174579	Казахстан
						5578,00	987,00	11156	1974		12932		
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент											

			7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента										
			8. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	6,639	1801,00		11156					
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,993								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**219442**	**8376**	**194836**	**13742**	**251838**	
								16230	**2856**	**–**	**18655**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**219442**					
		Материалы		Тенге				**194836**					
		Всего заработная плата		Тенге					**19086**				
			Накладные расходы	Тенге				**13742**					
			Сметная прибыль	Тенге				**18655**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**251839**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19086**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**251839**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19086**				
			РАЗДЕЛ 7.Прочие работы										
11	**12**	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022** *Кзтп и Кзп=1,13*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**102,958**	**322,29**	**–**	**33182**	**–**	**–**	**23891**	**61640**	
			НР - 72%, СП - 8%			**322,29**	**–**	**33182**	**–**		**4566**		
			Состав работ										
			1. Отбивка штукатурки										
12	**13**	**С1254-103-0201 254-103-0201 РСНБ РК 2022**	**Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**6**	**9451,00**	**–**	**56706**	**–**	**56706**	**–**	**61242**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4536**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**89888**	**–**	**56706**	**23891**	**122882**	
								33182	**–**	**–**	**9102**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89888**					
		Всего заработная плата		Тенге					**33182**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56706**					
			Накладные расходы	Тенге				**23891**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9102**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122881**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**33182**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**122881**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**33182**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3895498**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**435863**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1380229**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**435476**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1163489**			
			- Накладные расходы	Тенге							**62736,3**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**28855,5**		
			Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**31 164**	
			Итого:	**Тенге**								**3 926 662**	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**40 052**	
			Итого	**Тенге**								**3 966 714**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**79 334**	
			Итого	**Тенге**								**4 046 048**	
			Договорной коэффициент 0,9	**Тенге**								**3 641 443,39**	
			Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**436 973,21**	
			Итого по акту:									**4 078 436,60**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

БИН 190140016610

Ковнева Л.Р.

Эксперт авторского надзора

Абдикеримов О

Подрядчик

ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель _____ Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" БИН/ИИН 010840003064**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от2021-10-05 г.**

доп.согл. № 179/1 от 28.12.2021г

доп.согл. № 179/2 от 10.08.2022г

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь месяц от 27.10.2022года
(локальная смета № 2-1-1)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1 фасад										
			Цоколь										
1	1	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м² поверхности облицовки**	**182**	**9255,76**	**45,90**	**1684548**	**8354**	**780088**	**647121**	**2518203**	**Казахстан**
						4923,66	**14,69**	**896106**	**2674**		**186534**		
			Состав работ 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление климмеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит										
2	2	**С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2022**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	**м²**	**182**	**13839,00**	**–**	**2518698**	**–**	**2518698**	**–**	**2720194**	**Казахстан**
						–	–	–	–		**201496**		
			Крыльцо										
3	7	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**7,2**	**9043,20**	**195,48**	**65111**	**1407**	**52761**	**8323**	**79309**	**Казахстан**
						1519,88	**85,71**	**10943**	**617**		**5875**		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²									
		С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	7,344 (м²)									
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4268357**	**9761**	**3351547**	**655444**	**5317706**	
								907049	**3291**	–	**393905**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4268357					
			Материалы	Тенге				832848					
			Всего заработная плата	Тенге					910340				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2518698					
			Накладные расходы	Тенге				655444					
			Сметная прибыль	Тенге				393905					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5317706					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506	
			Сметная заработная плата	Тенге					910340				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5317706					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506	
			Сметная заработная плата	Тенге					910340				
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
			УЗЕЛ 376										
4	16	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство**	м² покрытия	6,0326	9155,15	121,92	55229	735	4228?	9055	69427	Казахстан
						2023,49	61,20	12207	369		5143		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³									
		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 [на ед.изм. =0,015]	0,090489 (м³)									
		С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²									
		С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	6,153252 (м²)									
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
5	17	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	5,426	2495,32	21,62	13540	118	10950	1811	16579	Казахстан
						455,60	8,07	2472	44		1228		
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов										
			ПО ТИПУ 352										
6	18	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство**	м² покрытия	50,53	9155,15	121,92	462610	6160	354203	75845	581531	Казахстан
						2023,49	61,20	102247	3092		43076		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³									
		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 [на ед.изм. =0,015]	0,75795 (м³)									
		С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²									
		С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	51,5406 (м²)									
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
7	19	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	44,36	2495,32	21,62	110692	959	89523	14809	135541	Казахстан
						455,60	8,07	20210	358		10040		
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642071	7972	496963	101520	803076	
								157136	3863		59487		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				642071					
			Материалы	Тенге				496962					
			Всего заработная плата	Тенге					140999				
			Накладные расходы	Тенге				101520					
			Сметная прибыль	Тенге				59487					
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				803078					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89	
			Сметная заработная плата	Тенге					140999				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				803078					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89	
			Сметная заработная плата	Тенге					140999				
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ										
			Двери										
8	23	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установки блоков из ПВХ профилей**	м²	11,79	2942,99	323,95	34698	3820	10660	15896	54641	Казахстан
						1714,82	157,74	20218	1860		4048		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-104-0121	Блоки дверные	м²									
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
9	24	С1223-203-0901 223-203-0901 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	11,79	32787,00	–	386559	–	386559	–	417484	Казахстан
						–	–	–	–		30925		
10	25	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	6	2760,00	–	16560	–	16560	–	17885	Казахстан
						–	–	–	–		1325		
			Окна										
11	26	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	72,6	4704,23	319,99	341527	23231	155445	125398	504280	Казахстан
						2243,12	155,84	162851	11314		37354		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-104-0120	Блоки оконные	м²									
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
12	27	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	72,6	38517,00	–	2796334	–	2796334	–	3020041	Казахстан
						–	–	–	–		223707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	32	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	92.4	1550.20	9.21	143238	851	107522	25394	182123	Казахстан
						377.33	4.38	34865	405		13490		
			Состав работ 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
14	33	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	92.4	1486.00	–	137306	–	137306	–	148291	Казахстан
						–	–	–	–		10985		
15	34	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	92.4	3096,51	7,43	286118	686	216200	49983	362989	Казахстан
						749,26	2,05	69232	189		26888		
			Состав работ 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4142340**	**29588**	**3826586**	**216671**	**4707734**	
								287166	**13768**	–	**348722**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4142340**					
		Материалы		Тенге				**489827**					
		Всего заработная плата		Тенге					**300934**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3336759**					
			Накладные расходы	Тенге				**216671**					
			Сметная прибыль	Тенге				**348722**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4707733**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**300934**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**4707733**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**300934**				
			РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Потолок										
16	44	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	372	1185.16	7,93	440136	2912	113365	233914	727975	Казахстан
						870.59	2,74	323859	1019		53925		
			Состав работ 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
17	45	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	372	1262,44	9,11	469629	3389	105165	261099	789187	Казахстан
						970,63	4.21	361074	1566		58460		
			СТЕНЫ										
18	47	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	1060,4	1962,43	103.48	2080961	109730	528451	1105276	3441136	Казахстан
						1360.60	87,06	1442780	92318		254899		
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ										
		С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		С1210-102-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм Состав работ 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов или отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	55,98912 (м²)									
19	48	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	1240,4	823,04 510,47	7,83 2,74	1020899 633187	9713 3399	377999	458348 118334	1597573	Казахстан
			Состав работ 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпаклевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
20	49	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	1240,4	669,87 457,59	5,62 2,59	829914 567595	6971 3213	255348	410982 99269	1340165	Казахстан
21	50	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	49,7	4915,69 3739,97	67,15 41,14	244310 185877	3338 2045	55095	135303 30369	409992	Казахстан
			Состав работ 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
22	51	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	49,7	1040,34 772,54	8,58 3,97	51705 38395	426 197	12884	27787 6359	85851	Казахстан
					ПРИМ.								
23	52	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/50 мм**	м² поверхности	664,794	10016,40 2075,62	7297,45 2347,12	6658843 1379860	4851301 1560351	427682	2116950 702062	9477855	Казахстан
			Состав работ 1. Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка 2. Подготовка поверхности под торкрет с промывкой 3. Нанесение раствора цемент-пушкой 4. Выравнивание торкретированной поверхности 5. Железнение поверхности										
24	53	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.12 К=6	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	м² поверхности	664,794	7642,66 864,12	5976,52 1831,14	5080795 574462	3973155 1217331	533178	1290093 509671	6886559	Казахстан
			Состав работ 1. Нанесение раствора цемент-пушкой 2. Железнение поверхности										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16877191**	**8960935**	**2409167**	**6039744**	**24750283**	
								5507089	**2881439**	–	**1833348**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16877191**					
		Материалы		Тенге				**2409164**					
		Всего заработная плата		Тенге					**8388528**				
			Накладные расходы	Тенге				**6039744**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1833349**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24750283**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4792	
			Сметная заработная плата	Тенге					8388528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24750283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					8388528				
			РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
			УСИЛЕНИЕ УЗЕЛ 1,2										
	25	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	664,794	322,29 322,29	– –	214256 214256	– –	– –	154265 29484	398005	Казахстан
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
	26	**Е12-190101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах**	отверстие	3323,97	91,15 90,18	0,97 –	302980 299756	3224 –	– –	215825 41516	560322	Казахстан
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
			Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий										
	27	**Е11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	элементов	0,0024	411626,93 369376,00	18658,77 2158,32	988 887	45 5	56	642 130	1760	Казахстан
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т									
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
	28	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и**	т	0,0024	364835,00 –	– –	876 –	– –	876 –	– 70	946	Казахстан
	29	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлически	2,0475655	586203,68 100816,13	3621,55 1089,24	1200290 206429	7415 2230	986447	150234 109042	1458566	Казахстан
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток										
	30	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,0475655	481766,00 –	– –	986447 –	– –	986447	– 79916	1065363	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2705837 721327	10694 2235	1973826 –	520966 258158	3484962	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2705837					
			Материалы	Тенге				986504					
			Всего заработная плата	Тенге					723562				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				987323					
			Накладные расходы	Тенге				520966					
			Сметная прибыль	Тенге				258158					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3484961					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499	
			Сметная заработная плата	Тенге					723562				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3484961					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499	
			Сметная заработная плата	Тенге					723562				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39063761**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7559767					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9017940				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2904596				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12056085			
			- Накладные расходы	Тенге							7534345		
			- Сметная прибыль	Тенге							2893620		
			Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**312 510**	
			Итого:	**Тенге**								**39 376 271**	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**401 638**	
			Итого	**Тенге**								**39 777 909**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**795 558**	
			Итого	**Тенге**								**40 573 467**	
			Договорной коэффициент 0,9	**Тенге**								**36 516 120,51**	
			Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**4 381 934,46**	
			Итого по акту:									**40 898 054,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел [redacted] автомобильного хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

БИН/ИИН 010840003064

Руководитель _____ Кыдырбеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

БИН 190140016640

_____ Кашева Л.Р.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

050940013378

Руководитель _____ Шелектаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

_____ Абдикеримов О