Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба**

(наименование)

Договор субподряда № 5 от 15.04.2021г.

Акт выполненных работ № 1
локальная смета № 845-2-1-1
за июнь 2021 г.

на Общестроительные работы
(наименование)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 19 : Стены/ Альбом-1;845-1-АС лист-2/				
74	123	21-030101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,725	45601,75	853893
			Накладные расходы			*1623,99*	*30409*
			Сметная прибыль			*3377,91*	*63251*
75		21-030101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,937	47647,91	1950562
			Накладные расходы			*1696,86*	*69464*
			Сметная прибыль			*3529,47*	*144486*
76	127	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	3,453	219725,21	758711
			Накладные расходы			*7824,97*	*27020*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*56201*
77	128	21-030101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	52,242	45601,75	2382345
			Накладные расходы			*1623,99*	*84841*
			Сметная прибыль			*3377,91*	*176470*
78	130	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,07	219725,21	235106
			Накладные расходы			*7824,97*	*8373*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*17415*
79	131	21-030101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	28,553	45601,75	1302076
			Накладные расходы			*1623,99*	*46370*
			Сметная прибыль			*3377,91*	*96450*
80	133	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,6581	219725,21	144601
			Накладные расходы			*7824,97*	*5150*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*10711*
81	134	21-030101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,771	45601,75	673565
			Накладные расходы			*1623,99*	*23987*
			Сметная прибыль			*3377,91*	*49894*
82	136	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,6096	219725,21	133944
			Накладные расходы			*7824,97*	*4770*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*9922*
83	138	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,49885	220577,59	110035
			Накладные расходы			*7855,33*	*3919*
			Сметная прибыль			*16339,08*	*8151*
			Раздел 20 : Перемычки/845-1-АС лист-6/				
86	141	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,576	75938,60	347495
			Накладные расходы			*2704,37*	*12375*
			Сметная прибыль			*5625,08*	*25740*
88	143	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2897,31	11589
			Накладные расходы			*103,18*	*413*
			Сметная прибыль			*214,62*	*858*
89	144	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	26	3911,96	101711

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*139,31*	*3622*
			Сметная прибыль			*289,77*	*7534*
90	146	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	19,2	97981,53	1881245
			Накладные расходы			*3489,37*	*66996*
			Сметная прибыль			*7257,89*	*139352*
91	148	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	2,72	97981,53	266510
			Накладные расходы			*3489,37*	*9491*
			Сметная прибыль			*7257,89*	*19741*
92	150	21-050201-9915 РСНБ РК 2015	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,18248	328048,09	59862
			Накладные расходы			*11682,62*	*2132*
			Сметная прибыль			*24299,86*	*4434*
93	152	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06601	212106,33	14001
			Накладные расходы			*7553,64*	*499*
			Сметная прибыль			*15711,58*	*1037*
94	153	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	168064,62	3187
			Накладные расходы			*5985,21*	*113*
			Сметная прибыль			*12449,23*	*236*
95	154	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02107	194251,23	4093
			Накладные расходы			*6917,78*	*146*
			Сметная прибыль			*14388,98*	*303*
			ИТОГО:				**11 234 531**
			Итого с временными		**3,7 %**	**415 678**	**11 650 208**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**457 504**	**12 107 711**
			Итого в текущих ценах :				**13 100 447**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**7 481 888**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**5 618 559**
			Итого со скидкой субподряда :		**0,7**		**9 170 313**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 100 438**	**10 270 751**

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл 3"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев Б.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Optimum Energy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)