К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«05» 02 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агидель-АС», г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая дом 54/1.

наименование организации, юридический адрес

В лице Директора Брискина А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс». Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с. Ынтымак.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является АО «Алатау» по развитию Алматинской области, в лице и.о. Председателя Правления Нуржанова А.Д.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «G4 City» Рабочие чертежи марки 6-КЖ.2, 6-ТС.2
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 11-ПИР от 26.01.2015 года;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплотрассы	м.п.	2409,7		2409,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей от источника тепла в направлении городской застройки вдоль автомобильных дорог под непроезжей частью. При пересечении тепловыми сетями автомобильных дорог города трубопроводы прокладываются в стальных футлярах, покрытых весьма усиленной гидроизоляцией. Протяженность 4-го пускового комплекса составляет 2409,7 м: Магистраль М3 от УТ3-2 до УТ3-3 – 549,5м бесканальная прокладка, Магистраль М4 от УТ4-3 до УТ4-4 – 638,5м в каналах из сборного ж/б, Перемычка 6 – 1221,7м бесканальная прокладка. Для трубопроводов приняты трубы: Канальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д530х8, бесканальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д426х7. Арматура на трубопроводах принята стальная. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет естественных углов поворота теплотрассы и одно-двух сильфонных компенсирующих устройств.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2019;
(*месяц, год*)
окончание работ: декабрь 2019;
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 6
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики *услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:*

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(Центрами) (Экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агидель-АС» считает объект: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Агидель-АС» Директор Брискин А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Агидель-АС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Пронумеровано
и
прошнуровано
в 3 (Три) листах