Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(11 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (11 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (11 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-48** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1243: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	7,311758	350,0	2,0	2 559,0	15,0	51,0		2 559,0
						341,0	0,0	2 493,0	0,0			
2	2	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,026773	246 477,0	0,0	6 599,0	0,0	264,0		6 599,0
						236 628,0	0,0	6 335,0	0,0			
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,535453	4 207,0		2 253,0		2 253,0		2 253,0
4	4	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,446211	23 523,0	10 169,0	10 496,0	4 538,0	370,0		10 496,0
						12 524,0	2 691,0	5 588,0	1 201,0			
5	5	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/	т	0,003628	3 430 876,0	1 189 744,0	12 446,0	4 316,0	688,0		12 446,0
						2 051 412,0	300 036,0	7 442,0	1 088,0			
6	6	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,267726	3 800,0		1 017,0		1 017,0		1 017,0
7	7	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,223105	3 617,0		807,0		807,0		807,0
8	8	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,446211	67 441,0	500,0	30 093,0	223,0	26 139,0		30 093,0
						8 362,0	156,0	3 731,0	70,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		0,446211	2 693,0	0,0	1 202,0	0,0			1 202,0
				шт.		2 693,0	0,0	1 202,0	0,0			
10	10	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		0,446211	5 692,0		2 540,0		2 540,0		2 540,0
				шт.								
11	11	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1,338632	8 401,0	245,0	11 246,0	328,0	1 798,0		11 246,0
				шт.		6 813,0	80,0	9 120,0	107,0			
12	12	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1,338632	34 250,0		45 848,0		45 848,0		45 848,0
				шт.								
13	13	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		3,569686	1 611,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
				шт.								
14	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		0,446211	2 882,0		1 286,0		1 286,0		1 286,0
				шт.								
15	15	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,685818	139 683,0	9 987,0	95 797,0	6 849,0	30 740,0		95 797,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	58 207,0	2 283,0			
			ИТОГО по смете Э1243: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	16 269,0	119 552,0	0,0	229 940,0
								94 118,0	4 749,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	16 269,0	119 552,0	0,0	229 940,0
								94 118,0	4 749,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ВЕРДЕ Елдестігі» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)