Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым домам в с.Петропавловка Каргалинского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 113	05.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	8 850 464,00			7 902 200,00			948 264,00	8 850 464,00
в т.ч. За ноябрь 2017г.		4 067 471,27		3 631 670,78			435 800,49	4 067 471,27

Итого к оплате за ноябрь 2017г: 4 067 471,27 (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч четыресто семьдесят одна) тенге, (двадцать семь) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ергалиев Г.Ш.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым домам в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к трем одноквартирным арендно-коммунальным жилым домам.
Договор: №113 от 05.10.2017

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Смета №7-1-1 Благоустройство территории						
		Раздел 1 Покрытие дорожное						
1	**11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	поверхности за проход бульд		**258,75**	**0,94**	**243**	**59,1**
								51
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,09056		86	
		Итого по заработной плате					**86**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,0905625	2683,67	243	
						946,58	86	
		Итого по эксплуатации машин					**243**	
2	**11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**25,875**	**138,28**	**3578**	**59,1**
								1604

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,129	3,33788	613,87	2049	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,80859		665	
	Итого по заработной плате					**2714**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,125	3,234375	11,48	37	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрени	маш.-ч	0,03125	0,80859375	1844,85	1492	
					821,97	665	
	Итого по эксплуатации машин					**1529**	
3 11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	а основания в плотном теле		**31,05**	**1342,29**	**41678**	**60,3**
							6687
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,216	6,7068	690,6	4632	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	6,12306		6457	
	Итого по заработной плате					**11089**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,282555	3319,25	938	
					821,97	232	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,76383	3351,51	2560	
					821,97	628	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,729675	3501,51	2555	
					1102,51	804	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,555795	6082,67	3381	
					1102,51	613	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном :	маш.-ч	0,1221	3,791205	7283,06	27612	
					1102,51	4180	
	Итого по эксплуатации машин					**37046**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,1735	–	–	
21-010208-0404	Щебень шлаковый для дорожного строительства,	м3	0	0	1766,27	–	
	Итого по материалам					–	

4	**21-010201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=1,260;**	м3		**39,123**	**2487,06**	**97301**	**–**
5	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	а основания в плотном теле		**25,875**	**873,82**	**22610**	**60,3**
								3655
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	3,726	684,46	2550	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,51124		3512	
		Итого по заработной плате					**6062**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,1681875	3319,25	558	
						821,97	138	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,1100375	3351,51	3720	
						821,97	912	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,4010625	6082,67	2440	
						1102,51	442	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном :	маш.-ч	0,0708	1,83195	7283,06	13342	
						1102,51	2020	
		Итого по эксплуатации машин					**20060**	
	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,29375	–	–	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	0	1526,2	–	
		Итого по материалам						
6	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,100;**	м3		**28,4625**	**1526,2**	**43439**	**–**
7	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		**258,75**	**293,84**	**76031**	**60,3**
								42891
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,381	98,58375	697,35	68747	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,53575		2382	
		Итого по заработной плате					**71129**	
	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	13,273875	90,02	1195	
						–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,449	1756,77	2546	
					821,97	1191	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,060875	3071,87	3259	
					1102,51	1170	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,025875	3351,51	87	
					821,97	21	
	Итого по эксплуатации машин					**7087**	
21-040509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тр	м2	1	258,75	–	–	
22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	12,9375	–	–	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,129375	1526,2	197	
	Итого по материалам					**197**	
8 21-040509-0104	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2		**258,75**	**2184,88**	**565338**	–
9 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**285**	**1539,49**	**438755**	**60,3**
							87809
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	198,93	721,91	143610	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,8525		2011	
	Итого по заработной плате					**145621**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,114	1756,77	200	
					821,97	94	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,7385	3071,87	5340	
					1102,51	1917	
	Итого по эксплуатации машин					**5540**	
21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	285	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	2,85	196,54	560	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м,	м3	0,0017	0,4845	14374,15	6964	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0,0006	0,171	14469,82	2474	

	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,815	16628,43	279607	
		Итого по материалам					**289605**	
10	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**4,56**	**31443,64**	**143383**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**1 432 356**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					142 697	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 575 053	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					66 782	
		Итого, тенге					1 641 835	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 347	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 773 182**	
	Раздел 3 Ограждение - 393 м							
15	11-100113-0102	**Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов**	м2 забора		**471,6**	**2060,66**	**971806**	**59,8**
								262576
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,24	584,784	747,08	436880	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	2,68812		2210	
		Итого по заработной плате					**439090**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,116	54,7056	9,91	542	
						–	–	
	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	7,5456	14,29	108	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0062	2,92392	52,43	153	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,009	4,2444	440,14	1868	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0057	2,68812	1756,77	4722	
						821,97	2210	
		Итого по эксплуатации машин					**7393**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,056	26,4096	196,54	5191	

21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0,0139	6,55524	14279,76	93607	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0134	6,31944	23319,55	147366	
21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,00088	0,415008	35135,71	14582	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0109	5,14044	38710,33	198988	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000266	0,1254456	75443,28	9464	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,00029	0,136764	349084,8	47742	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000039	0,0183924	575926,68	10593	
	Итого по материалам					**527533**	
16 11-100113-0202	**Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбовК=3,000;**	м2 калиток		**3,6**	**5670**	**20412**	**59,8**
							5326
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,39	12,204	721,91	8810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	0,10404		97	
	Итого по заработной плате					**8907**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,401	1,4436	9,91	14	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,1332	14,29	2	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017	0,0612	52,43	3	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,028	0,1008	440,14	44	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0173	0,06228	1756,77	109	
					821,97	51	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0116	0,04176	3071,87	128	
					1102,51	46	

	Итого по эксплуатации машин					**300**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,035	0,126	196,54	25	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0,0416	0,14976	14279,76	2139	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,0216	23319,55	504	
21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0184	0,06624	26031,73	1724	
21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0036	0,01296	35135,71	455	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0341	0,12276	38710,33	4752	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00084	0,003024	75443,28	228	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	206497,31	–	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,001	0,0036	349084,8	1257	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000105	0,000378	575926,68	218	
	Итого по материалам					**11302**	
17 11-100113-0302	**Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбовК=3,000;**	м2 ворот		**10,8**	**4951,85**	**53480**	**59,8**
							14354
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,06	33,048	721,91	23858	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,1782		146	
	Итого по заработной плате					**24004**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,288	3,1104	9,91	31	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,2916	14,29	4	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0153	0,16524	52,43	9	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,018	0,1944	440,14	86	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,1782	1756,77	313
						821,97	146
		Итого по эксплуатации машин					**443**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,048	0,5184	196,54	102
	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0,035	0,378	14279,76	5398
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0058	0,06264	23319,55	1461
	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0199	0,21492	26031,73	5595
	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0012	0,01296	35135,71	455
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,03	0,324	38710,33	12542
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000534	0,0057672	75443,28	435
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	206497,31	–
	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,000721	0,0077868	349084,8	2718
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000076	0,0008208	575926,68	473
		Итого по материалам					**29179**
18	**21-130814-2210**	**Металлические навесы**	комплект		**18**	**0**	–
19	**11-150403-0101**	**Окраска простая масляными составами по дереву забора, калитки и ворот**	иваемой поверхности		**660,24**	**224,31**	**148096**
							69102
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,255	168,3612	747,08	125779
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,39614		319
		Итого по заработной плате					**126098**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,066024	1364,95	90
						728,05	48
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,33012	1756,77	580

					821,97	271
	Итого по эксплуатации машин					**670**
22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,27	178,2648	–	–
22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	33,012	–	–
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	2,178792	84,66	184
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	5,28192	162,18	857
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	55,46016	371,47	20602
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,00264096	1439,16	4
	Итого по материалам					**21647**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**1 193 794**
	Накладные расходы I уровня, тенге					351 358
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 545 152
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					65 514
	Итого, тенге					1 610 666
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 853
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 739 519**

Раздел 5 Площадка для ТБО - 3 шт.

54	**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	одстилающего слоя		**1,2**	**6905,83**	**8287**	**60,9**
								1982
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	3,888	697.35	2711	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,66		543	
		Итого по заработной плате					**3254**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,93	1,116	11,48	13	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрени	маш.-ч	0,46	0,552	1844,85	1018	
						821,97	454	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,108	3351,51	362	
						821,97	89	
		Итого по эксплуатации машин					**1393**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,18	93	17	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	1	1,2	2338	2806	
	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,29	0,348	2982,78	1038	
	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,09	0,108	2982,78	322	
		Итого по материалам					**4183**	
55	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная кл. В15. Устройство**	м3		**2,4**	**20153,33**	**48368**	**48,5**
								1220
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	3,24	666,05	2158	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,43512		358	
		Итого по заработной плате					**2516**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	11,19	13	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00312	1756,77	5	
						821,97	3	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,432	3534,86	1527	
						821,97	355	
		Итого по эксплуатации машин					**1545**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0048	93	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,6	6598,38	3959	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02	м3	1,02	2,448	16628,43	40706	
		Итого по материалам					**44665**	
56	**11-080201-0205**	**Стены неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка**	ідок (за вычетом проемов)		**21,6**	**1461,67**	**31572**	**50,8**
								10037

	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,21	26,136	728,05	19028
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,88776		730
		Итого по заработной плате					**19758**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,88776	3534,86	3138
						821,97	730
		Итого по эксплуатации машин					**3138**
	21-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотел	1000шт.	0,0504	1,08864	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0648	93	6
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00016	0,003456	17462,16	60
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,023	0,4968	18593,68	9237
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0004968	206497,31	103
		Итого по материалам					**9406**
57	29-000001-0001(пл)ИП	**Мусорный контейнер 0,75м/куб с крышкой на колесах**	шт	**3**	**20861**	**62583**	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**150 810**
Накладные расходы I уровня, тенге	13 239
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	164 049
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 956
Итого, тенге	171 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 680
Итого по разделу на подряд, тенге	**184 685**

Итого прямые затраты по смете	**2 776 960**
Накладные расходы I уровня, тенге	507 294
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 284 254
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	139 252
Итого, тенге	3 423 506
Сметная прибыль (8 %), тенге	273 880
Итого по смете на подряд, тенге	**3 697 386**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**3 697 386**
Временные здания и сооружения 1,3%	48066,02
Итого:	3 745 452,02
Производство работ в зимнее время 2,1735%	81407,3996
Итого:	3 826 859,42
С учетом конкурсной скидки k=0,948995	3631670,78
НДС 12%	435800,49
Всего по объекту:	**4067471,27**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"