*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района",Республика Казахстан, область Алматинская, район Илийский, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ ,, Улица КАПАЛ БАТЫР, 2, дом № 8, тел.: +7 (727) 307-41-47** — **060140013645**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58** — **000240000294**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от 28/11/22 к договору № 472/22-28 от 30/05/22

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 18.06.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к двум 72-х квартирного жилого дом | | | работа | | | 51 911 847,49 | 5 561 983,66 |
| | | | | Итого | | x | 51 911 847,49 | 5 561 983,66 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тоқтабаев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за июнь 2024**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №472/22-28 | 30.05.22г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к двум 72-х квартирногожилого дома в с.Отеген батыр Илийского района Алматинской области** | 51 911 847,49 | **46 349 863,83** | | | | | | | **5 561 983,66** | **51 911 847,49** |
| | **ИТОГО по справке** | | | - | - | - | | | | | **51 911 847,49** |

М.П.

**Заказчик** и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор ТОО "БАЙМЕН" **Байменов Ж.Е.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Технический надзор** ТОО "KZ Строй эксперт" **Тураров Ж.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к двум 72-х квартирногожилого дома в с.Отеген батыр Илийского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №472/22-28 от 30.05.22г. Доп. согл. №3 от 22.12.2023 г.

# Акт выполненных работ №2

за Июнь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 4-1 Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-10/0,4 -ГРЩ (ЖИЛОЙ ДОМ),2 кабеля (п1,2)) | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 16,7616 | 389,22<br>0,00 | 389,22<br>79,90 | 6524,00<br>0,00 | 6524,00<br>1339,00 | | 964,00<br>599,00 | 8087,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 0,5184 | 2025,10<br>2025,10 | 0,00<br>0,00 | 1050,00<br>1050,00 | 0,00<br>0,00 | | 756,00<br>144,00 | 1950,00 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,64 | 37,57<br>0,00 | 37,57<br>15,67 | 325,00<br>0,00 | 324,00<br>135,00 | | 97,00<br>34,00 | 456,00 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,88 | 1056,56<br>1056,56 | 0,00<br>0,00 | 3043,00<br>3043,00 | 0,00<br>0,00 | | 2191,00<br>419,00 | 5653,00 |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 11,52 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 2147,00<br>1187,00 | 960,00<br>492,00 | | 1209,00<br>268,00 | 3624,00 |
| 6 | 6 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 64 | 549,91<br>97,62 | 452,29<br>197,15 | 35194,00<br>6248,00 | 28947,00<br>12618,00 | | 13583,00<br>3902,00 | 52679,00 |
| 7 | 7 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 64 | 481,93<br>97,62 | 384,31<br>167,52 | 30844,00<br>6248,00 | 24596,00<br>10721,00 | | 12218,00<br>3445,00 | 46507,00 |
| 8 | 8 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 224 | 162,16<br>32,54 | 129,62<br>56,50 | 36324,00<br>7289,00 | 29035,00<br>12656,00 | | 14360,00<br>4055,00 | 54739,00 |
| 9 | 9 | 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | м кабеля | 224 | 279,04<br>48,81 | 230,23<br>100,36 | 62505,00<br>10933,00 | 51572,00<br>22481,00 | | 24058,00<br>6925,00 | 93488,00 |
| 10 | 10 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,534 | 37716,00 | | 20140,00 | | 20140,00 | 1611,00 | 21751,00 |
| 11 | 11 | 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,056 | 1275072,20<br>192528,00 | 0,00<br>0,00 | 71404,00<br>10782,00 | 0,00<br>0,00 | 60622,00 | 8194,00<br>6368,00 | 85966,00 |
| 12 | 13 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 78 | 405,62<br>178,97 | 172,84<br>59,27 | 31638,00<br>13960,00 | 13481,00<br>4623,00 | 4197,00 | 13380,00<br>3601,00 | 48619,00 |
| 13 | 14 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 120 | 371,12<br>162,70 | 163,45<br>56,27 | 44534,00<br>19524,00 | 19614,00<br>6752,00 | 5396,00 | 18919,00<br>5076,00 | 68529,00 |
| 14 | 15 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 90 | 513,12<br>244,05 | 201,15<br>66,81 | 46181,00<br>21964,00 | 18104,00<br>6013,00 | 6113,00 | 20144,00<br>5306,00 | 71631,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 54104,55<br>13016,00 | 41032,68<br>14657,76 | 216418,00<br>52064,00 | 164131,00<br>58631,00 | 223,00 | 79700,00<br>23689,00 | 319807,00 |
| 16 | 17 | 243-903-1503 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб | шт. | 4 | 17968,00 | | 71872,00 | | 71872,00 | 5750,00 | 77622,00 |
| 17 | 18 | 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой | проход кабеля | 2 | 4088,53<br>764,69 | 0,00<br>0,00 | 8177,00<br>1529,00 | 0,00<br>0,00 | 6648,00 | 1101,00<br>742,00 | 10020,00 |
| 18 | 19 | 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,002 | 1306703,34<br>233975,00 | 0,00<br>0,00 | 2613,00<br>468,00 | 0,00<br>0,00 | 2145,00 | 356,00<br>238,00 | 3207,00 |
| 19 | 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,06 | 18992,18<br>1539,00 | 1168,03<br>294,98 | 1140,00<br>92,00 | 70,00<br>18,00 | 977,00 | 100,00<br>99,00 | 1339,00 |
| | | | Итого по разделу 1: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-10/0,4 -ГРЩ (ЖИЛОЙ ДОМ),2 кабеля (п1,2)) | | | | | 692073,00<br>156381,00 | 357358,00<br>136479,00 | 178333,00<br>0,00 | 211330,00<br>72271,00 | 975674,00 |
| | | | Раздел 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,Н3 | | | | | | | | | |
| 20 | 34 | 249-101-0502 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 168 | 63,00 | | 10584,00 | | 10584,00 | 847,00 | 11431,00 |
| | | | Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,Н3 | | | | | 10584,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10584,00<br>0,00 | 0,00<br>847,00 | 11431,00 |
| | | | Раздел 3: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ,всего-10 | | | | | | | | | |
| 21 | 40 | 212-101-0702 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 1,8 | 16464,00 | | 29635,00 | | 29635,00 | 2371,00 | 32006,00 |
| 22 | 45 | 247-103-0102 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23 | шт. | 10 | 46618,00 | | 466180,00 | | 466180,00 | 37294,00 | 503474,00 |
| 23 | 48 | 241-207-0204 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 22 | 140,00 | | 3080,00 | | 3080,00 | 246,00 | 3326,00 |
| 24 | 49 | 247-202-0201 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 10 | 732,00 | | 7320,00 | | 7320,00 | 586,00 | 7906,00 |
| | | | Итого по разделу 3: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ,всего-10 | | | | | 506215,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 506215,00<br>0,00 | 0,00<br>40497,00 | 546712,00 |
| | | | Раздел 4: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,Н4,5 | | | | | | | | | |
| 25 | 59 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,117 | 37716,00 | | 4413,00 | | 4413,00 | 353,00 | 4766,00 |
| 26 | 66 | 243-903-0903 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб | шт. | 4 | 15221,00 | | 60884,00 | | 60884,00 | 4871,00 | 65755,00 |
| | | | Итого по разделу 4: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,Н4,5 | | | | | 65297,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65297,00<br>0,00 | 0,00<br>5224,00 | 70521,00 |
| | | | Раздел 5: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЖИЛОЙ ДОМ),Н6 | | | | | | | | | |
| 27 | 83 | 249-101-0502 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 167 | 63,00 | | 10521,00 | | 10521,00 | 842,00 | 11363,00 |
| | | | Итого по разделу 5: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЖИЛОЙ ДОМ),Н6 | | | | | 10521,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10521,00<br>0,00 | 0,00<br>842,00 | 11363,00 |
| | | | Раздел 6: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ,всего-9 | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 89 | 212-101-0702 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 1,62 | 16464,00 | | 26672,00 | | 26672,00 | 2134,00 | 28806,00 |
| 29 | 94 | 247-103-0102 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23 | шт. | 9 | 46618,00 | | 419562,00 | | 419562,00 | 33565,00 | 453127,00 |
| 30 | 97 | 241-207-0204 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 19,8 | 140,00 | | 2772,00 | | 2772,00 | 222,00 | 2994,00 |
| 31 | 98 | 247-202-0201 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 9 | 732,00 | | 6588,00 | | 6588,00 | 527,00 | 7115,00 |
| | | | Итого по разделу 6: ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ,всего-9 | | | | | 455594,00 | 0,00 | 455594,00 | 0,00 | 492042,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36448,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1740284,00 | 357358,00 | 1226544,00 | 211330,00 | 2107743,00 |
| | | | | | | | | 156381,00 | 136479,00 | 0,00 | 156129,00 | |
| | | | *5-1 Наружные слаботочные сети работы* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 7 | 389,22 | 389,22 | 2725,00 | 2724,00 | | 403,00 | 3378,00 |
| | | | | | | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 559,00 | | 250,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 2 | 2025,10 | 0,00 | 4050,00 | 0,00 | | 2916,00 | 7523,00 |
| | | | | | | 2025,10 | 0,00 | 4050,00 | 0,00 | | 557,00 | |
| 3 | 3 | РК 2015 | Подбивка пазух | м3 грунта | 2 | 962,00 | 0,00 | 1924,00 | 0,00 | | 1385,00 | 3574,00 |
| | | | | | | 962,00 | 0,00 | 1924,00 | 0,00 | | 265,00 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 37,57 | 37,57 | 338,00 | 338,00 | | 102,00 | 475,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 141,00 | | 35,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 20 | 326,08 | 179,68 | 6522,00 | 3594,00 | 46,00 | 2899,00 | 10175,00 |
| | | | | | | 144,12 | 57,19 | 2882,00 | 1144,00 | | 754,00 | |
| 6 | 6 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Колодцы. Устройство ввода труб | канал | 2 | 1257,12 | 0,00 | 2514,00 | 0,00 | 173,00 | 1779,00 | 4636,00 |
| | | | | | | 1170,58 | 0,00 | 2341,00 | 0,00 | | 343,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 18073,00 | 6656,00 | 219,00 | 9484,00 | 29761,00 |
| | | | | | | | | 11197,00 | 1844,00 | 0,00 | 2204,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 18073,00 | 6656,00 | 219,00 | 9484,00 | 29761,00 |
| | | | | | | | | 11197,00 | 1844,00 | 0,00 | 2204,00 | |
| | | | *6-1 Наружные тепловые сети работы* | | | | | | | | | |
| | | | Отдел 1: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.УКЛАДКА ТРУБ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 | км трубопровода | 0,215 | 1703175,63 | 638996,43 | 366183,00 | 137385,00 | 6374,00 | 260977,00 | 677333,00 |
| | | | | | | 1034533,50 | 191575,26 | 222425,00 | 41189,00 | | 50173,00 | |
| 2 | 2 | 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 | км трубопровода | 0,062 | 1440593,02 | 540176,46 | 89317,00 | 33491,00 | 1476,00 | 63675,00 | 165231,00 |
| | | | | | | 876603,00 | 160792,41 | 54349,00 | 9969,00 | | 12239,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 3 | 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 | км трубопровода | 0,135 | 1281902,13<br>765996,00 | 501918,96<br>157166,18 | 173057,00<br>103409,00 | 67759,00<br>21217,00 | 1888,00 | 123381,00<br>23715,00 | 320153,00 |
| 4 | 4 | РК 2015 | МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,002 | 1193101,64<br>702992,00 | 480108,56<br>149820,01 | 2386,00<br>1406,00 | 961,00<br>300,00 | 20,00 | 1689,00<br>326,00 | 4401,00 |
| 5 | 9 | 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка | компенсатор | 2 | 60035,81<br>5451,83 | 6256,29<br>2372,93 | 120072,00<br>10904,00 | 12513,00<br>4746,00 | 96655,00 | 15493,00<br>10845,00 | 146410,00 |
| 6 | 17 | 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 | м2 | 148,5 | 331,62<br>21,08 | 3,37<br>0,65 | 49246,00<br>3130,00 | 501,00<br>97,00 | 45615,00 | 2227,00<br>4118,00 | 55591,00 |
| 7 | 18 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 изоляции | 10 | 37740,41<br>23212,00 | 1959,57<br>959,93 | 377404,00<br>232120,00 | 19595,00<br>9599,00 | 125688,00 | 183707,00<br>44889,00 | 606000,00 |
| 8 | 20 | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 269 | 211,40<br>203,19 | 8,21<br>4,07 | 56867,00<br>54658,00 | 2209,00<br>1095,00 | | 42372,00<br>7939,00 | 107178,00 |
| 9 | 22 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,12 | 1751,84<br>1461,05 | 10,03<br>3,42 | 1962,00<br>1636,00 | 11,00<br>4,00 | 314,00 | 1624,00<br>287,00 | 3873,00 |
| 10 | 29 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 2 | 148,85<br>75,00 | 2,72<br>0,33 | 298,00<br>150,00 | 6,00<br>1,00 | 142,00 | 104,00<br>32,00 | 434,00 |
| 11 | 30 | 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 2 | 124,01<br>75,00 | 2,72<br>0,33 | 248,00<br>150,00 | 6,00<br>1,00 | 93,00 | 104,00<br>28,00 | 380,00 |
| | | | Итого по отделу ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.УКЛАДКА ТРУБ | | | | | 1237040,00<br>684337,00 | 274437,00<br>88218,00 | 278265,00<br>0,00 | 695353,00<br>154591,00 | 2086984,00 |
| | | | Отдел 2: КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ | | | | | | | | | |
| 12 | 31 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 75,6 | 384,65<br>0,00 | 384,65<br>66,48 | 29080,00<br>0,00 | 29080,00<br>5026,00 | | 3619,00<br>2616,00 | 35315,00 |
| 13 | 32 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1323 | 57,00 | | 75411,00 | | | 6033,00 | 81444,00 |
| 14 | 33 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 220,19 | 336,29<br>0,00 | 336,29<br>58,13 | 74048,00<br>0,00 | 74048,00<br>12800,00 | | 9216,00<br>6661,00 | 89925,00 |
| 15 | 35 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание) | м3 уплотненного грунта | 67,5 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 12579,00<br>6955,00 | 5624,00<br>2883,00 | | 7083,00<br>1573,00 | 21235,00 |
| 16 | 36 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 170,25 | 37,57<br>0,00 | 37,57<br>15,67 | 6396,00<br>0,00 | 6396,00<br>2668,00 | | 1921,00<br>665,00 | 8982,00 |
| 17 | 37 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 56,75 | 1056,56<br>1056,56 | 0,00<br>0,00 | 59960,00<br>59960,00 | 0,00<br>0,00 | | 43171,00<br>8250,00 | 111381,00 |
| 18 | 38 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 170,25 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 31726,00<br>17541,00 | 14185,00<br>7271,00 | | 17865,00<br>3967,00 | 53558,00 |
| 19 | 39 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 170,25 | 96,45<br>11,64 | 82,01<br>19,85 | 16421,00<br>1982,00 | 13962,00<br>3379,00 | 477,00 | 3860,00<br>1622,00 | 21903,00 |
| 20 | 40 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 103,88 | 2518,56<br>334,27 | 164,69<br>62,19 | 261628,00<br>34724,00 | 17108,00<br>6460,00 | 209796,00 | 38713,00<br>24027,00 | 324368,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 41 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 60,47 | 13932,27<br>5068,26 | 2943,82<br>1064,24 | 842484,00<br>306478,00 | 178013,00<br>64355,00 | 357994,00 | 437582,00<br>102405,00 | 1382471,00 |
| 22 | 48 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 205 | 1733,17<br>824,51 | 88,37<br>14,91 | 355300,00<br>169025,00 | 18116,00<br>3057,00 | 168159,00 | 161756,00<br>41364,00 | 558420,00 |
| 23 | 49 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 205 | 1072,63<br>497,48 | 44,16<br>8,50 | 219889,00<br>101983,00 | 9052,00<br>1742,00 | 108853,00 | 97502,00<br>25391,00 | 342782,00 |
| 24 | 51 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,54323 | 18346,22<br>16727,20 | 1587,66<br>729,78 | 28312,00<br>25814,00 | 2450,00<br>1126,00 | 48,00 | 24516,00<br>4226,00 | 57054,00 |
| 25 | 53 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 200 | 786,29<br>421,15 | 33,95<br>17,30 | 157258,00<br>84230,00 | 6790,00<br>3460,00 | 66238,00 | 82429,00<br>19175,00 | 258862,00 |
| 26 | 54 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 200 | 187,04<br>10,42 | 11,51<br>5,72 | 37408,00<br>2084,00 | 2302,00<br>1144,00 | 33022,00 | 3034,00<br>3235,00 | 43677,00 |
| 27 | 56 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка(швы) | м3 кладки | 0,6 | 28579,18<br>7693,35 | 2311,20<br>585,72 | 17148,00<br>4616,00 | 1386,00<br>351,00 | 11145,00 | 4620,00<br>1741,00 | 23509,00 |
| | | | Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ | | | | | 2225048,00<br>815392,00 | 378512,00<br>115722,00 | 955732,00<br>0,00 | 936887,00<br>252951,00 | 3414886,00 |
| | | | Раздел 2: УГОЛ ПОВОРОТА УП 100Х35 | | | | | | | | | |
| 28 | 57 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,23 | 28579,18<br>7693,35 | 2311,20<br>585,72 | 6573,00<br>1769,00 | 532,00<br>135,00 | 4272,00 | 1771,00<br>668,00 | 9012,00 |
| 29 | 58 | 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия. Укладка | шт. сборных конструкций | 2 | 9814,74<br>2850,16 | 1483,84<br>519,44 | 19629,00<br>5700,00 | 2968,00<br>1039,00 | 10961,00 | 7952,00<br>2207,00 | 29788,00 |
| | | | Итого по разделу 2: УГОЛ ПОВОРОТА УП 100Х35 | | | | | 26202,00<br>7469,00 | 3500,00<br>1174,00 | 15233,00<br>0,00 | 9723,00<br>2875,00 | 38800,00 |
| | | | Раздел 3: КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША КЛ | | | | | | | | | |
| 30 | 61 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 1,5 | 28579,18<br>7693,35 | 2311,20<br>585,72 | 42869,00<br>11540,00 | 3467,00<br>879,00 | 27862,00 | 11549,00<br>4353,00 | 58771,00 |
| 31 | 62 | 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 2,735 | 13932,27<br>5068,26 | 2943,82<br>1064,24 | 38105,00<br>13862,00 | 8052,00<br>2911,00 | 16192,00 | 19791,00<br>4632,00 | 62528,00 |
| | | | Итого по разделу 3: КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША КЛ | | | | | 80974,00<br>25402,00 | 11519,00<br>3790,00 | 44054,00<br>0,00 | 31340,00<br>8985,00 | 121299,00 |
| | | | Раздел 4: НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н7,9,10,12,13,15,16 | | | | | | | | | |
| 32 | 65 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,48 | 9846,58<br>4046,76 | 1916,89<br>894,85 | 44113,00<br>18129,00 | 8588,00<br>4009,00 | 17396,00 | 20810,00<br>5194,00 | 70117,00 |
| 33 | 66 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | м3 | 7,7 | 44352,99<br>14724,04 | 4999,57<br>2054,03 | 341518,00<br>113375,00 | 38497,00<br>15816,00 | 189646,00 | 117564,00<br>36727,00 | 495809,00 |
| 34 | 67 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12432 | 319930,00 | | 39774,00 | | 39774,00 | 3182,00 | 42956,00 |
| 35 | 68 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0105 | 325908,00 | | 3422,00 | | 3422,00 | 274,00 | 3696,00 |
| 36 | 71 | 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия. Укладка | шт. сборных конструкций | 7 | 9814,74<br>2850,16 | 1483,84<br>519,44 | 68703,00<br>19951,00 | 10387,00<br>3636,00 | 38365,00 | 27833,00<br>7723,00 | 104259,00 |
| 37 | 72 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,42 | 50345,00 | | 21145,00 | | 21145,00 | 1692,00 | 22837,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Итого по разделу 4: НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н7,9,10,12,13,15,16 | | | | | 518675,00 | 57472,00 | 309748,00 | 166207,00 | 739674,00 |
| | | | | | | | | 151455,00 | 23461,00 | 0,00 | 54792,00 | |
| | | | Раздел 5: НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н8,11,14 | | | | | | | | | |
| 38 | 73 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,56 | 9846,58 | 1916,89 | 15361,00 | 2990,00 | 6057,00 | 7246,00 | 24416,00 |
| | | | | | | 4046,76 | 894,85 | 6313,00 | 1396,00 | | 1809,00 | |
| 39 | 74 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | м3 | 3,3 | 44352,99 | 4999,57 | 146365,00 | 16498,00 | 81277,00 | 50385,00 | 212490,00 |
| | | | | | | 14724,04 | 2054,03 | 48589,00 | 6778,00 | | 15740,00 | |
| 40 | 75 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05328 | 319930,00 | | 17046,00 | | 17046,00 | | 18410,00 |
| | | | | | | | | | | | 1364,00 | |
| 41 | 76 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 325908,00 | | 1467,00 | | 1467,00 | | 1584,00 |
| | | | | | | | | | | | 117,00 | |
| 42 | 77 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,06642 | 91018,83 | 7846,05 | 6045,00 | 521,00 | 553,00 | 5998,00 | 13006,00 |
| | | | | | | 74853,10 | 1675,81 | 4972,00 | 111,00 | | 963,00 | |
| 43 | 78 | 214-203-0202 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 0,06642 | 361889,00 | | 24037,00 | | 24037,00 | | 25960,00 |
| | | | | | | | | | | | 1923,00 | |
| 44 | 79 | 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия. Укладка | шт. сборных конструкций | 3 | 9814,74 | 1483,84 | 29444,00 | 4451,00 | 16442,00 | 11928,00 | 44682,00 |
| | | | | | | 2850,16 | 519,44 | 8550,00 | 1558,00 | | 3310,00 | |
| 45 | 80 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,18 | 50345,00 | | 9062,00 | | 9062,00 | | 9787,00 |
| | | | | | | | | | | | 725,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н8,11,14 | | | | | 248827,00 | 24460,00 | 155941,00 | 75557,00 | 350335,00 |
| | | | | | | | | 68424,00 | 9843,00 | 0,00 | 25951,00 | |
| | | | Раздел 6: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1 | | | | | | | | | |
| 46 | 81 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 13,44 | 9846,58 | 1916,89 | 132338,00 | 25763,00 | 52187,00 | 62430,00 | 210349,00 |
| | | | | | | 4046,76 | 894,85 | 54388,00 | 12027,00 | | 15581,00 | |
| 47 | 82 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | м3 | 0,72 | 42937,06 | 4999,57 | 30915,00 | 3600,00 | 16714,00 | 10993,00 | 45261,00 |
| | | | | | | 14724,04 | 2054,03 | 10601,00 | 1479,00 | | 3353,00 | |
| 48 | 83 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02433 | 319930,00 | | 7784,00 | | 7784,00 | | 8407,00 |
| | | | | | | | | | | | 623,00 | |
| 49 | 84 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001943 | 325908,00 | | 633,00 | | 633,00 | | 684,00 |
| | | | | | | | | | | | 51,00 | |
| 50 | 86 | 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 2,375 | 1062,47 | 32,31 | 2523,00 | 77,00 | | 2243,00 | 5147,00 |
| | | | | | | 1030,16 | 7,81 | 2447,00 | 19,00 | | 381,00 | |
| 51 | 87 | 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,019985 | 33032,66 | 1220,94 | 660,00 | 25,00 | 149,00 | 448,00 | 1197,00 |
| | | | | | | 24352,56 | 292,86 | 487,00 | 6,00 | | 89,00 | |
| 52 | 88 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019985 | 319930,00 | | 6394,00 | | 6394,00 | | 6906,00 |
| | | | | | | | | | | | 512,00 | |
| 53 | 89 | 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 0,285 | 22332,41 | 3341,16 | 6365,00 | 952,00 | 4666,00 | 1020,00 | 7976,00 |
| | | | | | | 2618,67 | 1315,27 | 746,00 | 375,00 | | 591,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1 | | | | | 187612,00 | 30417,00 | 88527,00 | 77134,00 | 285927,00 |
| | | | | | | | | 68669,00 | 13906,00 | 0,00 | 21181,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 7: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 | | | | | | | | | |
| 54 | 91 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | м3 | 0,75 | 42937,06<br>14724,04 | 4999,57<br>2054,03 | 32203,00<br>11043,00 | 3750,00<br>1541,00 | 17410,00 | 11451,00<br>3492,00 | 47146,00 |
| 55 | 92 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02664 | 319930,00 | | 8523,00 | | 8523,00 | 682,00 | 9205,00 |
| 56 | 93 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001943 | 325908,00 | | 633,00 | | 633,00 | 51,00 | 684,00 |
| 57 | 94 | 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 0,75 | 2724,60<br>1754,19 | 64,08<br>15,29 | 2043,00<br>1316,00 | 48,00<br>11,00 | 680,00 | 1208,00<br>260,00 | 3511,00 |
| 58 | 95 | 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 0,75 | 1062,47<br>1030,16 | 32,31<br>7,81 | 797,00<br>773,00 | 24,00<br>6,00 | | 708,00<br>120,00 | 1625,00 |
| 59 | 96 | 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,007954 | 33032,66<br>24352,56 | 1220,94<br>292,86 | 263,00<br>194,00 | 9,00<br>2,00 | 59,00 | 178,00<br>35,00 | 476,00 |
| 60 | 97 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007954 | 319930,00 | | 2545,00 | | 2545,00 | 204,00 | 2749,00 |
| 61 | 98 | 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 0,09 | 22332,41<br>2618,67 | 3341,16<br>1315,27 | 2010,00<br>236,00 | 300,00<br>118,00 | 1474,00 | 322,00<br>187,00 | 2519,00 |
| | | | Итого по разделу 7: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 | | | | | 49017,00<br>13562,00 | 4131,00<br>1678,00 | 31324,00<br>0,00 | 13867,00<br>5031,00 | 67915,00 |
| | | | Раздел 8: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-4 | | | | | | | | | |
| 62 | 99 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 28,4 | 416,03<br>0,00 | 416,03<br>82,83 | 11815,00<br>0,00 | 11815,00<br>2352,00 | | 1694,00<br>1081,00 | 14590,00 |
| 63 | 100 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 497 | 57,00 | | 28329,00 | | | 2266,00 | 30595,00 |
| 64 | 101 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 66,833 | 336,29<br>0,00 | 336,29<br>58,13 | 22475,00<br>0,00 | 22475,00<br>3885,00 | | 2797,00<br>2022,00 | 27294,00 |
| 65 | 102 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 2,067 | 2485,35<br>2485,35 | 0,00<br>0,00 | 5137,00<br>5137,00 | 0,00<br>0,00 | | 3699,00<br>707,00 | 9543,00 |
| 66 | 103 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 14,44 | 9846,58<br>4046,76 | 1916,89<br>894,85 | 142185,00<br>58435,00 | 27680,00<br>12922,00 | 56070,00 | 67075,00<br>16741,00 | 226001,00 |
| 67 | 104 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 51,675 | 37,57<br>0,00 | 37,57<br>15,67 | 1941,00<br>0,00 | 1942,00<br>810,00 | | 583,00<br>202,00 | 2726,00 |
| 68 | 105 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,225 | 1056,56<br>1056,56 | 0,00<br>0,00 | 18199,00<br>18199,00 | 0,00<br>0,00 | | 13103,00<br>2504,00 | 33806,00 |
| 69 | 106 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 51,675 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 9630,00<br>5324,00 | 4306,00<br>2207,00 | | 5422,00<br>1204,00 | 16256,00 |
| 70 | 107 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 51,675 | 96,45 | 82,01 | 4984,00 | 4238,00 | 145,00 | 1172,00 | 6648,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 11,64 | 19,85 | 601,00 | 1026,00 | | 492,00 | |
| 71 | 108 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,7 | 9846,58 | 1916,89 | 26586,00 | 5176,00 | 10484,00 | 12542,00 | 42258,00 |
| | | | | | | 4046,76 | 894,85 | 10926,00 | 2416,00 | | 3130,00 | |
| 72 | 109 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,179 | 19105,40 | 1168,03 | 3420,00 | 209,00 | 2935,00 | 299,00 | 4016,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 275,00 | 53,00 | | 297,00 | |
| 73 | 110 | 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | м3 конструкции | 9,277 | 18214,50 | 3782,80 | 168976,00 | 35093,00 | 17114,00 | 153195,00 | 347945,00 |
| | | | | | | 12586,94 | 1407,52 | 116769,00 | 13058,00 | | 25774,00 | |
| 74 | 111 | 212-101-0608 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,045 | 16050,00 | | 48872,00 | | 48872,00 | | 52782,00 |
| | | | | | | | | | | | 3910,00 | |
| 75 | 117 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 0,33 | 27264,23 | 4353,25 | 8997,00 | 1437,00 | 5550,00 | 2131,00 | 12018,00 |
| | | | | | | 6092,20 | 1005,62 | 2010,00 | 332,00 | | 890,00 | |
| 76 | 118 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04136 | 319930,00 | | 13232,00 | | 13232,00 | | 14291,00 |
| | | | | | | | | | | | 1059,00 | |
| 77 | 121 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02 | 70987,40 | 2885,53 | 1420,00 | 58,00 | 93,00 | 884,00 | 2488,00 |
| | | | | | | 63469,20 | 588,01 | 1269,00 | 12,00 | | 184,00 | |
| 78 | 122 | 222-509-0801 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02 | 571819,00 | | 11436,00 | | 11436,00 | | 12351,00 |
| | | | | | | | | | | | 915,00 | |
| 79 | 123 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0784 | 86336,39 | 28459,43 | 6769,00 | 2232,00 | 969,00 | 3016,00 | 10568,00 |
| | | | | | | 45517,50 | 10238,57 | 3569,00 | 803,00 | | 783,00 | |
| 80 | 124 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка | т | 0,0784 | 680682,00 | | 53365,00 | | 53365,00 | | 57634,00 |
| | | | | | | | | | | | 4269,00 | |
| 81 | 125 | 1113-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз | м2 | 2,8536 | 234,26 | 3,04 | 668,00 | 8,00 | 504,00 | 109,00 | 839,00 |
| | | | | | | 54,67 | 0,49 | 156,00 | 1,00 | | 62,00 | |
| 82 | 126 | 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 2,8536 | 498,16 | 4,53 | 1422,00 | 13,00 | 1292,00 | 83,00 | 1625,00 |
| | | | | | | 40,96 | 0,98 | 117,00 | 3,00 | | 120,00 | |
| 83 | 127 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 1,1 | 17708,00 | 1168,03 | 19479,00 | 1284,00 | 16501,00 | 1836,00 | 23020,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 1693,00 | 324,00 | | 1705,00 | |
| 84 | 128 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,6 | 786,29 | 33,95 | 3617,00 | 157,00 | 1523,00 | 1896,00 | 5954,00 |
| | | | | | | 421,15 | 17,30 | 1937,00 | 80,00 | | 441,00 | |
| 85 | 129 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 4,6 | 561,10 | 34,52 | 2581,00 | 159,00 | 2278,00 | 209,00 | 3013,00 |
| | | | | | | 31,26 | 17,16 | 144,00 | 79,00 | | 223,00 | |
| 86 | 130 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,028 | 1321,62 | 89,61 | 22505,00 | 1526,00 | 4432,00 | 14225,00 | 39668,00 |
| | | | | | | 971,75 | 72,46 | 16547,00 | 1234,00 | | 2938,00 | |
| 87 | 131 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 22,2 | 933,20 | 20,49 | 20717,00 | 455,00 | 12723,00 | 7079,00 | 30020,00 |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 7540,00 | 72,00 | | 2224,00 | |
| 88 | 132 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 7,1 | 1733,17 | 88,37 | 12306,00 | 628,00 | 5824,00 | 5602,00 | 19341,00 |
| | | | | | | 824,51 | 14,91 | 5854,00 | 106,00 | | 1433,00 | |
| | | | Итого по разделу 8: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-4 | | | | | 671063,00 | 120891,00 | 265342,00 | 298651,00 | 1047290,00 |
| | | | | | | | | 256502,00 | 41775,00 | 0,00 | 77576,00 | |
| | | | Раздел 9: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-5 | | | | | | | | | |
| 89 | 133 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | | 28,4 | 416,03 | 416,03 | 11815,00 | 11815,00 | | 1694,00 | 14590,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 82,83 | 0,00 | 2352,00 | | 1081,00 | |
| 90 | 134 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 497 | 57,00 | | 28329,00 | | | 2266,00 | 30595,00 |
| 91 | 135 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 66,833 | 336,29<br>0,00 | 336,29<br>58,13 | 22475,00<br>0,00 | 22475,00<br>3885,00 | | 2797,00<br>2022,00 | 27294,00 |
| 92 | 136 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 2,067 | 2485,35<br>2485,35 | 0,00<br>0,00 | 5137,00<br>5137,00 | 0,00<br>0,00 | | 3699,00<br>707,00 | 9543,00 |
| 93 | 137 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 14,44 | 9846,58<br>4046,76 | 1916,89<br>894,85 | 142185,00<br>58435,00 | 27680,00<br>12922,00 | 56070,00 | 67075,00<br>16741,00 | 226001,00 |
| 94 | 138 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 51,675 | 37,57<br>0,00 | 37,57<br>15,67 | 1941,00<br>0,00 | 1942,00<br>810,00 | | 583,00<br>202,00 | 2726,00 |
| 95 | 139 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,225 | 1056,56<br>1056,56 | 0,00<br>0,00 | 18199,00<br>18199,00 | 0,00<br>0,00 | | 13103,00<br>2504,00 | 33806,00 |
| 96 | 140 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 51,675 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 9630,00<br>5324,00 | 4306,00<br>2207,00 | | 5422,00<br>1204,00 | 16256,00 |
| 97 | 141 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 51,675 | 96,45<br>11,64 | 82,01<br>19,85 | 4984,00<br>601,00 | 4238,00<br>1026,00 | 145,00 | 1172,00<br>492,00 | 6648,00 |
| 98 | 142 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,7 | 9846,58<br>4046,76 | 1916,89<br>894,85 | 26586,00<br>10926,00 | 5176,00<br>2416,00 | 10484,00 | 12542,00<br>3130,00 | 42258,00 |
| 99 | 143 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,179 | 19105,40<br>1539,00 | 1168,03<br>294,98 | 3420,00<br>275,00 | 209,00<br>53,00 | 2935,00 | 299,00<br>297,00 | 4016,00 |
| 100 | 144 | 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | м3 конструкции | 11,218 | 18214,50<br>12586,94 | 3782,80<br>1407,52 | 204330,00<br>141200,00 | 42436,00<br>15790,00 | 20695,00 | 185248,00<br>31166,00 | 420744,00 |
| 101 | 145 | 212-101-0608 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,075 | 16050,00 | | 81454,00 | | 81454,00 | 6516,00 | 87970,00 |
| 102 | 151 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 0,33 | 27264,23<br>6092,20 | 4353,25<br>1005,62 | 8997,00<br>2010,00 | 1437,00<br>332,00 | 5550,00 | 2131,00<br>890,00 | 12018,00 |
| 103 | 152 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04136 | 319930,00 | | 13232,00 | | 13232,00 | 1059,00 | 14291,00 |
| 104 | 153 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,056294 | 325908,00 | | 18347,00 | | 18347,00 | 1468,00 | 19815,00 |
| 105 | 154 | 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 30272,00 | | 60544,00 | | 60544,00 | 4844,00 | 65388,00 |
| 106 | 155 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02 | 70987,40<br>63469,20 | 2885,53<br>588,01 | 1420,00<br>1269,00 | 58,00<br>12,00 | 93,00 | 884,00<br>184,00 | 2488,00 |
| 107 | 156 | 222-509-0801 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02 | 571819,00 | | 11436,00 | | 11436,00 | 915,00 | 12351,00 |
| 108 | 157 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0784 | 86336,39<br>45517,50 | 28459,43<br>10238,57 | 6769,00<br>3569,00 | 2232,00<br>803,00 | 969,00 | 3016,00<br>783,00 | 10568,00 |
| 109 | 158 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка | т | 0,0784 | 680682,00 | | 53365,00 | | 53365,00 | 4269,00 | 57634,00 |
| 110 | 159 | 1113-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз | м2 | 2,8536 | 234,26<br>54,67 | 3,04<br>0,49 | 668,00<br>156,00 | 8,00<br>1,00 | 504,00 | 109,00<br>62,00 | 839,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 111 | 160 | 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 2,8536 | 498,16 | 4,53 | 1422,00 | 13,00 | 1292,00 | 83,00 | 1625,00 |
| | | | | | | 40,96 | 0,98 | 117,00 | 3,00 | | 120,00 | |
| 112 | 161 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 1,1 | 17708,00 | 1168,03 | 19479,00 | 1284,00 | 16501,00 | 1836,00 | 23020,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 1693,00 | 324,00 | | 1705,00 | |
| 113 | 162 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,6 | 786,29 | 33,95 | 3617,00 | 157,00 | 1523,00 | 1896,00 | 5954,00 |
| | | | | | | 421,15 | 17,30 | 1937,00 | 80,00 | | 441,00 | |
| 114 | 163 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 4,6 | 561,10 | 34,52 | 2581,00 | 159,00 | 2278,00 | 209,00 | 3013,00 |
| | | | | | | 31,26 | 17,16 | 144,00 | 79,00 | | 223,00 | |
| 115 | 164 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,028 | 1321,62 | 89,61 | 22505,00 | 1526,00 | 4432,00 | 14225,00 | 39668,00 |
| | | | | | | 971,75 | 72,46 | 16547,00 | 1234,00 | | 2938,00 | |
| 116 | 165 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 22,2 | 933,20 | 20,49 | 20717,00 | 455,00 | 12723,00 | 7079,00 | 30020,00 |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 7540,00 | 72,00 | | 2224,00 | |
| 117 | 166 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 7,1 | 1733,17 | 88,37 | 12306,00 | 628,00 | 5824,00 | 5602,00 | 19341,00 |
| | | | | | | 824,51 | 14,91 | 5854,00 | 106,00 | | 1433,00 | |
| | | | Итого по разделу 9: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-5 | | | | | 817890,00 | 128234,00 | 380396,00 | 330704,00 | 1240480,00 |
| | | | | | | | | 280933,00 | 44507,00 | 0,00 | 91886,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 10: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-6 | | | | | | | | | |
| 118 | 167 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 28,4 | 416,03 | 416,03 | 11815,00 | 11815,00 | | 1694,00 | 14590,00 |
| | | | | | | 0,00 | 82,83 | 0,00 | 2352,00 | | 1081,00 | |
| 119 | 168 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 497 | 57,00 | | 28329,00 | | | | 30595,00 |
| | | | | | | | | | | | 2266,00 | |
| 120 | 169 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 66,833 | 336,29 | 336,29 | 22475,00 | 22475,00 | | 2797,00 | 27294,00 |
| | | | | | | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 3885,00 | | 2022,00 | |
| 121 | 170 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 2,067 | 2485,35 | 0,00 | 5137,00 | 0,00 | | 3699,00 | 9543,00 |
| | | | | | | 2485,35 | 0,00 | 5137,00 | 0,00 | | 707,00 | |
| 122 | 171 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 14,44 | 9846,58 | 1916,89 | 142185,00 | 27680,00 | 56070,00 | 67075,00 | 226001,00 |
| | | | | | | 4046,76 | 894,85 | 58435,00 | 12922,00 | | 16741,00 | |
| 123 | 172 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 51,675 | 37,57 | 37,57 | 1941,00 | 1942,00 | | 583,00 | 2726,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 810,00 | | 202,00 | |
| 124 | 173 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,225 | 1056,56 | 0,00 | 18199,00 | 0,00 | | 13103,00 | 33806,00 |
| | | | | | | 1056,56 | 0,00 | 18199,00 | 0,00 | | 2504,00 | |
| 125 | 174 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 51,675 | 186,35 | 83,32 | 9630,00 | 4306,00 | | 5422,00 | 16256,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 5324,00 | 2207,00 | | 1204,00 | |
| 126 | 175 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 51,675 | 96,45 | 82,01 | 4984,00 | 4238,00 | 145,00 | 1172,00 | 6648,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 601,00 | 1026,00 | | 492,00 | |
| 127 | 176 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,7 | 9846,58 | 1916,89 | 26586,00 | 5176,00 | 10484,00 | 12542,00 | 42258,00 |
| | | | | | | 4046,76 | 894,85 | 10926,00 | 2416,00 | | 3130,00 | |
| 128 | 177 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,179 | 19105,40 | 1168,03 | 3420,00 | 209,00 | 2935,00 | 299,00 | 4016,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 275,00 | 53,00 | | 297,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 129 | 178 | 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | м3 конструкции | 9,028 | 18214,50<br>12586,94 | 3782,80<br>1407,52 | 164441,00<br>113635,00 | 34151,00<br>12707,00 | 16654,00 | 149084,00<br>25082,00 | 338607,00 |
| 130 | 179 | 212-101-0608 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,248 | 16050,00 | | 52130,00 | | 52130,00 | 4170,00 | 56300,00 |
| 131 | 185 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояса без опалубки. Устройство | м3 | 0,33 | 27264,23<br>6092,20 | 4353,25<br>1005,62 | 8997,00<br>2010,00 | 1437,00<br>332,00 | 5550,00 | 2131,00<br>890,00 | 12018,00 |
| 132 | 186 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04136 | 319930,00 | | 13232,00 | | 13232,00 | 1059,00 | 14291,00 |
| 133 | 187 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,056294 | 325908,00 | | 18347,00 | | 18347,00 | 1468,00 | 19815,00 |
| 134 | 188 | 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 30272,00 | | 60544,00 | | 60544,00 | 4844,00 | 65388,00 |
| 135 | 189 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02 | 70987,40<br>63469,20 | 2885,53<br>588,01 | 1420,00<br>1269,00 | 58,00<br>12,00 | 93,00 | 884,00<br>184,00 | 2488,00 |
| 136 | 190 | 222-509-0801 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02 | 571819,00 | | 11436,00 | | 11436,00 | 915,00 | 12351,00 |
| 137 | 191 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0784 | 86336,39<br>45517,50 | 28459,43<br>10238,57 | 6769,00<br>3569,00 | 2232,00<br>803,00 | 969,00 | 3016,00<br>783,00 | 10568,00 |
| 138 | 192 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Стремянка | т | 0,0784 | 680682,00 | | 53365,00 | | 53365,00 | 4269,00 | 57634,00 |
| 139 | 193 | 1113-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз | м2 | 2,8536 | 234,26<br>54,67 | 3,04<br>0,49 | 668,00<br>156,00 | 8,00<br>1,00 | 504,00 | 109,00<br>62,00 | 839,00 |
| 140 | 194 | 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | м2 | 2,8536 | 498,16<br>40,96 | 4,53<br>0,98 | 1422,00<br>117,00 | 13,00<br>3,00 | 1292,00 | 83,00<br>120,00 | 1625,00 |
| 141 | 195 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 1,1 | 17708,00<br>1539,00 | 1168,03<br>294,98 | 19479,00<br>1693,00 | 1284,00<br>324,00 | 16501,00 | 1836,00<br>1705,00 | 23020,00 |
| 142 | 196 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,6 | 786,29<br>421,15 | 33,95<br>17,30 | 3617,00<br>1937,00 | 157,00<br>80,00 | 1523,00 | 1896,00<br>441,00 | 5954,00 |
| 143 | 197 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 4,6 | 561,10<br>31,26 | 34,52<br>17,16 | 2581,00<br>144,00 | 159,00<br>79,00 | 2278,00 | 209,00<br>223,00 | 3013,00 |
| 144 | 198 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,028 | 1321,62<br>971,75 | 89,61<br>72,46 | 22505,00<br>16547,00 | 1526,00<br>1234,00 | 4432,00 | 14225,00<br>2938,00 | 39668,00 |
| 145 | 199 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 22,2 | 933,20<br>339,62 | 20,49<br>3,25 | 20717,00<br>7540,00 | 455,00<br>72,00 | 12723,00 | 7079,00<br>2224,00 | 30020,00 |
| 146 | 200 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 7,1 | 1733,17<br>824,51 | 88,37<br>14,91 | 12306,00<br>5854,00 | 628,00<br>106,00 | 5824,00 | 5602,00<br>1433,00 | 19341,00 |
| | | | Итого по разделу 10: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-6 | | | | | 748677,00<br>253368,00 | 119949,00<br>41424,00 | 347031,00<br>0,00 | 294540,00<br>83456,00 | 1126673,00 |
| | | | Итого по отделу КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ | | | | | 5573985,00<br>1941176,00 | 879085,00<br>297280,00 | 2593328,00<br>0,00 | 2234610,00<br>624684,00 | 8433279,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6811025,00<br>2625513,00 | 1153522,00<br>385498,00 | 2871593,00<br>0,00 | 2929963,00<br>779275,00 | 10520263,00 |
| | | | *6-2 Наружные сети ВК работы* | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1: СИСТЕМА В1,В1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 5,3 | 384,65<br>0,00 | 384,65<br>66,48 | 2039,00<br>0,00 | 2038,00<br>352,00 | | 254,00<br>183,00 | 2476,00 |
| 2 | 2 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 92,75 | 57,00 | | 5287,00 | | | 423,00 | 5710,00 |
| 3 | 3 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 634,671 | 336,29<br>0,00 | 336,29<br>58,13 | 213434,00<br>0,00 | 213433,00<br>36893,00 | | 26563,00<br>19200,00 | 259197,00 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 19,629 | 2485,35<br>2485,35 | 0,00<br>0,00 | 48785,00<br>48785,00 | 0,00<br>0,00 | | 35125,00<br>6713,00 | 90623,00 |
| 5 | 5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 490,725 | 37,57<br>0,00 | 37,57<br>15,67 | 18437,00<br>0,00 | 18437,00<br>7690,00 | | 5537,00<br>1918,00 | 25892,00 |
| 6 | 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 163,575 | 1056,56<br>1056,56 | 0,00<br>0,00 | 172827,00<br>172827,00 | 0,00<br>0,00 | | 124435,00<br>23781,00 | 321043,00 |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 490,725 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 91447,00<br>50559,00 | 40887,00<br>20959,00 | | 51493,00<br>11435,00 | 154375,00 |
| 8 | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 490,725 | 96,45<br>11,64 | 82,01<br>19,85 | 47330,00<br>5712,00 | 40244,00<br>9741,00 | 1374,00 | 11126,00<br>4677,00 | 63133,00 |
| 9 | 9 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,015 | 2567635,31<br>481680,00 | 121918,51<br>50562,14 | 38515,00<br>7225,00 | 1828,00<br>758,00 | 29461,00 | 7904,00<br>3713,00 | 50132,00 |
| 10 | 10 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,02 | 2205899,08<br>453136,00 | 94051,32<br>38745,57 | 44118,00<br>9063,00 | 1881,00<br>775,00 | 33174,00 | 9739,00<br>4309,00 | 58166,00 |
| 11 | 11 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,086 | 1573730,49<br>451352,00 | 76198,67<br>30628,63 | 135341,00<br>38816,00 | 6553,00<br>2634,00 | 89971,00 | 41036,00<br>14110,00 | 190487,00 |
| 12 | 12 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 75154,30<br>70143,00 | 0,00<br>0,00 | 2630,00<br>2455,00 | 0,00<br>0,00 | 175,00 | 2430,00<br>405,00 | 5465,00 |
| 13 | 13 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,086 | 72373,64<br>70143,00 | 0,00<br>0,00 | 6224,00<br>6032,00 | 0,00<br>0,00 | 192,00 | 5972,00<br>976,00 | 13172,00 |
| 14 | 14 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,015 | 1613235,68<br>322875,00 | 37981,00<br>292,86 | 24199,00<br>4843,00 | 569,00<br>4,00 | 18786,00 | 4799,00<br>2320,00 | 31318,00 |
| 15 | 15 | 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,02 | 1236703,32<br>321300,00 | 36096,00<br>211,51 | 24734,00<br>6426,00 | 722,00<br>4,00 | 17586,00 | 6366,00<br>2488,00 | 33588,00 |
| 16 | 16 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,086 | 1016446,52<br>319725,00 | 35938,56<br>162,70 | 87414,00<br>27496,00 | 3091,00<br>14,00 | 56827,00 | 27235,00<br>9172,00 | 123821,00 |
| 17 | 17 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1456,40<br>1268,96 | 32,85<br>16,27 | 5826,00<br>5076,00 | 131,00<br>65,00 | 618,00 | 5090,00<br>873,00 | 11789,00 |
| 18 | 19 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 8 | 681,00<br>622,08 | 37,80<br>0,00 | 5448,00<br>4977,00 | 302,00<br>0,00 | 169,00 | 4927,00<br>830,00 | 11205,00 |
| 19 | 21 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1587,50<br>618,93 | 968,57<br>308,66 | 3175,00<br>1238,00 | 1937,00<br>617,00 | | 1937,00<br>401,00 | 5413,00 |
| 20 | 24 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | | 0,6 | 1751,84 | 10,03 | 1051,00 | 6,00 | 168,00 | 870,00 | 2075,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м трубы, уложенной в футляре | | | 1461,05 | 3,42 | 877,00 | 2,00 | | 154,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: СИСТЕМА В1,В1.1 | | | | | 978261,00 | 332059,00 | 248501,00 | 372738,00 | 1459080,00 |
| | | | | | | | | 392407,00 | 80508,00 | 0,00 | 108081,00 | |
| 21 | 31 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 18,6 | 384,65 | 384,65 | 7154,00 | 7155,00 | | 890,00 | 8688,00 |
| | | | | | | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 1237,00 | | 644,00 | |
| 22 | 32 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 325,5 | 57,00 | | 18554,00 | | | 1484,00 | 20038,00 |
| 23 | 33 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 88,173 | 336,29 | 336,29 | 29652,00 | 29651,00 | | 3690,00 | 36009,00 |
| | | | | | | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 5125,00 | | 2667,00 | |
| 24 | 34 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 2,727 | 2485,35 | 0,00 | 6778,00 | 0,00 | | 4880,00 | 12591,00 |
| | | | | | | 2485,35 | 0,00 | 6778,00 | 0,00 | | 933,00 | |
| 25 | 35 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание) | м3 уплотненного грунта | 5,625 | 186,35 | 83,32 | 1048,00 | 468,00 | | 590,00 | 1769,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 580,00 | 240,00 | | 131,00 | |
| 26 | 36 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 68,175 | 37,57 | 37,57 | 2561,00 | 2561,00 | | 769,00 | 3596,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 1068,00 | | 266,00 | |
| 27 | 37 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 22,725 | 1056,56 | 0,00 | 24010,00 | 0,00 | | 17287,00 | 44601,00 |
| | | | | | | 1056,56 | 0,00 | 24010,00 | 0,00 | | 3304,00 | |
| 28 | 38 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 68,175 | 186,35 | 83,32 | 12704,00 | 5681,00 | | 7154,00 | 21447,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 7024,00 | 2912,00 | | 1589,00 | |
| 29 | 39 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 68,175 | 96,45 | 82,01 | 6575,00 | 5591,00 | 191,00 | 1546,00 | 8771,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 794,00 | 1353,00 | | 650,00 | |
| 30 | 40 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,093 | 25200,99 | 10295,21 | 128349,00 | 52434,00 | 12065,00 | 86327,00 | 231850,00 |
| | | | | | | 12536,90 | 4584,49 | 63850,00 | 23349,00 | | 17174,00 | |
| 31 | 47 | 222-506-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,07056 | 713095,00 | | 50316,00 | | 50316,00 | | 54341,00 |
| | | | | | | | | | | | 4025,00 | |
| 32 | 48 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 40,035 | 933,20 | 20,49 | 37361,00 | 820,00 | 22944,00 | 12766,00 | 54137,00 |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 13597,00 | 130,00 | | 4010,00 | |
| 33 | 49 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,165 | 809423,83 | 7846,05 | 133555,00 | 1295,00 | 119910,00 | 14900,00 | 160331,00 |
| | | | | | | 74853,10 | 1675,81 | 12351,00 | 277,00 | | 11876,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ д=1500мм,всего-3шт | | | | | 458617,00 | 105656,00 | 205426,00 | 150799,00 | 658169,00 |
| | | | | | | | | 128984,00 | 35691,00 | 0,00 | 48753,00 | |
| | | | Раздел 3: СИСТЕМА К1 | | | | | | | | | |
| 34 | 50 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 30,2 | 384,65 | 384,65 | 11616,00 | 11617,00 | | 1446,00 | 14107,00 |
| | | | | | | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 2008,00 | | 1045,00 | |
| 35 | 51 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 528,5 | 57,00 | | 30124,00 | | | 2410,00 | 32534,00 |
| 36 | 52 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 736,424 | 336,29 | 336,29 | 247652,00 | 247652,00 | | 30822,00 | 300752,00 |
| | | | | | | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 42808,00 | | 22278,00 | |
| 37 | 53 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 22,776 | 2485,35 | 0,00 | 56606,00 | 0,00 | | 40757,00 | 105152,00 |
| | | | | | | 2485,35 | 0,00 | 56606,00 | 0,00 | | 7789,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 54 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 569,4 | 37,57 | 37,57 | 21392,00 | 21392,00 | | 6424,00 | 30041,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 8922,00 | | 2225,00 | |
| 39 | 55 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 189,8 | 1056,56 | 0,00 | 200535,00 | 0,00 | | 144385,00 | 372514,00 |
| | | | | | | 1056,56 | 0,00 | 200535,00 | 0,00 | | 27594,00 | |
| 40 | 56 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 569,4 | 186,35 | 83,32 | 106108,00 | 47442,00 | | 59749,00 | 179126,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 58665,00 | 24319,00 | | 13269,00 | |
| 41 | 57 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 569,4 | 96,45 | 82,01 | 54919,00 | 46697,00 | 1594,00 | 12910,00 | 73255,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 6628,00 | 11303,00 | | 5426,00 | |
| 42 | 58 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 25,1 | 3874,36 | 183,68 | 97246,00 | 4610,00 | 60659,00 | 33072,00 | 140743,00 |
| | | | | | | 1273,98 | 56,94 | 31977,00 | 1429,00 | | 10425,00 | |
| 43 | 59 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 251 | 2030,50 | 20,12 | 509656,00 | 5050,00 | 478150,00 | 28350,00 | 581046,00 |
| | | | | | | 105,40 | 8,69 | 26455,00 | 2181,00 | | 43040,00 | |
| 44 | 60 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 0,8 | 1751,84 | 10,03 | 1401,00 | 8,00 | 225,00 | 1160,00 | 2766,00 |
| | | | | | | 1461,05 | 3,42 | 1169,00 | 3,00 | | 205,00 | |
| 45 | 61 | 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1907,17 | 12,90 | 7629,00 | 52,00 | 1674,00 | 5861,00 | 14569,00 |
| | | | | | | 1475,69 | 4,39 | 5903,00 | 18,00 | | 1079,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: СИСТЕМА К1 | | | | | 1344884,00 | 384520,00 | 542302,00 | 364936,00 | 1846605,00 |
| | | | | | | | | 387938,00 | 92991,00 | 0,00 | 136785,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1000мм,всего-8шт | | | | | | | | | |
| 46 | 64 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 9,6 | 384,65 | 384,65 | 3693,00 | 3692,00 | | 460,00 | 4485,00 |
| | | | | | | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 638,00 | | 332,00 | |
| 47 | 65 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 168 | 57,00 | | 9576,00 | | | | 10342,00 |
| | | | | | | | | | | | 766,00 | |
| 48 | 66 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 90,792 | 336,29 | 336,29 | 30532,00 | 30533,00 | | 3800,00 | 37079,00 |
| | | | | | | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 5278,00 | | 2747,00 | |
| 49 | 67 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 2,808 | 2485,35 | 0,00 | 6979,00 | 0,00 | | 5025,00 | 12964,00 |
| | | | | | | 2485,35 | 0,00 | 6979,00 | 0,00 | | 960,00 | |
| 50 | 68 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание) | м3 уплотненного грунта | 9,6 | 186,35 | 83,32 | 1789,00 | 800,00 | | 1007,00 | 3020,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 989,00 | 410,00 | | 224,00 | |
| 51 | 69 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 70,2 | 37,57 | 37,57 | 2637,00 | 2637,00 | | 792,00 | 3703,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 1100,00 | | 274,00 | |
| 52 | 70 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 23,4 | 1056,56 | 0,00 | 24724,00 | 0,00 | | 17801,00 | 45927,00 |
| | | | | | | 1056,56 | 0,00 | 24724,00 | 0,00 | | 3402,00 | |
| 53 | 71 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 70,2 | 186,35 | 83,32 | 13082,00 | 5849,00 | | 7366,00 | 22084,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 7233,00 | 2998,00 | | 1636,00 | |
| 54 | 72 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 70,2 | 96,45 | 82,01 | 6771,00 | 5757,00 | 197,00 | 1592,00 | 9032,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 817,00 | 1393,00 | | 669,00 | |
| 55 | 73 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 7,46 | 42292,44 | 11855,85 | 315502,00 | 88444,00 | 72380,00 | 191471,00 | 547531,00 |
| | | | | | | 20734,15 | 5191,45 | 154677,00 | 38728,00 | | 40558,00 | |
| 56 | 81 | 222-506-0401 РСНБ 1.2 2015 | Лестницы приставные и присловенные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,0809 | 713095,00 | | 57689,00 | | 57689,00 | | 62304,00 |
| | | | | | | | | | | | 4615,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | 82 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,0528 | 933,20 | 20,49 | 10314,00 | 227,00 | 6334,00 | 3524,00 | 14945,00 |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 3754,00 | 36,00 | | 1107,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1000мм,всего-8шт | | | | | 483288,00 | 137939,00 | 136600,00 | 232838,00 | 773416,00 |
| | | | | | | | | 199173,00 | 50581,00 | 0,00 | 57290,00 | |
| | | | Раздел 5: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1500мм,всего-2шт | | | | | | | | | |
| 58 | 83 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 4,4 | 384,65 | 384,65 | 1692,00 | 1693,00 | | 211,00 | 2055,00 |
| | | | | | | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 293,00 | | 152,00 | |
| 59 | 84 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 77 | 57,00 | | 4389,00 | | | | 4740,00 |
| | | | | | | | | | | | 351,00 | |
| 60 | 85 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 40,74 | 336,29 | 336,29 | 13700,00 | 13700,00 | | 1705,00 | 16637,00 |
| | | | | | | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 2368,00 | | 1232,00 | |
| 61 | 86 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,26 | 2485,35 | 0,00 | 3132,00 | 0,00 | | 2255,00 | 5818,00 |
| | | | | | | 2485,35 | 0,00 | 3132,00 | 0,00 | | 431,00 | |
| 62 | 87 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание) | м3 уплотненного грунта | 3,75 | 186,35 | 83,32 | 699,00 | 312,00 | | 393,00 | 1179,00 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 386,00 | 160,00 | | 87,00 | |
| 63 | 88 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 31,5 | 37,57 | 37,57 | 1183,00 | 1184,00 | | 355,00 | 1661,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 494,00 | | 123,00 | |
| 64 | 89 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,5 | 1056,56 | 0,00 | 11094,00 | 0,00 | | 7988,00 | 20609,00 |
| | | | | | | 1056,56 | 0,00 | 11094,00 | 0,00 | | 1527,00 | |
| 65 | 92 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,36 | 34080,22 | 7972,06 | 80429,00 | 18814,00 | 27550,00 | 42040,00 | 132267,00 |
| | | | | | | 14434,22 | 3559,11 | 34065,00 | 8399,00 | | 9798,00 | |
| 66 | 100 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 33,912 | 933,20 | 20,49 | 31647,00 | 695,00 | 19435,00 | 10813,00 | 45857,00 |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 11517,00 | 110,00 | | 3397,00 | |
| 67 | 101 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчано-гравийная. Устройство | м3 основания | 1,128 | 2080,54 | 1102,12 | 2347,00 | 1243,00 | 5,00 | 1544,00 | 4202,00 |
| | | | | | | 974,22 | 497,19 | 1099,00 | 561,00 | | 311,00 | |
| 68 | 102 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,376 | 18992,18 | 1168,03 | 7141,00 | 439,00 | 6123,00 | 628,00 | 8390,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 579,00 | 111,00 | | 621,00 | |
| 69 | 103 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,2692 | 809423,83 | 7846,05 | 217897,00 | 2112,00 | 195634,00 | 24310,00 | 261584,00 |
| | | | | | | 74853,10 | 1675,81 | 20150,00 | 451,00 | | 19377,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ д=1500мм,всего-2шт | | | | | 375350,00 | 40192,00 | 248747,00 | 92242,00 | 504999,00 |
| | | | | | | | | 82022,00 | 12947,00 | 0,00 | 37407,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3640400,00 | 1000366,00 | 1381576,00 | 1213553,00 | 5242269,00 |
| | | | | | | | | 1190524,00 | 272718,00 | 0,00 | 388316,00 | |
| | | | *6-3 Наружные сети газоснабжения работы* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 224,25 | 384,65 | 384,65 | 86258,00 | 86258,00 | | 10734,00 | 104751,00 |
| | | | | | | 0,00 | 66,48 | 0,00 | 14908,00 | | 7759,00 | |
| 2 | 2 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3924,375 | 57,00 | | 223689,00 | | | | 241584,00 |
| | | | | | | | | | | | 17895,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 30 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0036 | 416472,50 | 112783,78 | 1499,00 | 406,00 | 11,00 | 1204,00 | 2919,00 |
| | | | | | | 300506,00 | 37234,85 | 1082,00 | 134,00 | | 216,00 | |
| 24 | 32 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 6 | 8034,84 | 2364,83 | 48209,00 | 14189,00 | 8127,00 | 31308,00 | 85878,00 |
| | | | | | | 4315,50 | 955,21 | 25893,00 | 5731,00 | | 6361,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | 1078319,00 | 298713,00 | 172356,00 | 407595,00 | 1604786,00 |
| | | | | | | | | 383560,00 | 77949,00 | 0,00 | 118872,00 | |
| | | | Раздел 2: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА,всего-5шт | | | | | | | | | |
| 25 | 33 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 5 | 7838,62 | 2364,83 | 39193,00 | 11824,00 | 5791,00 | 26090,00 | 70506,00 |
| | | | | | | 4315,50 | 955,21 | 21578,00 | 4776,00 | | 5223,00 | |
| 26 | 34 | 212-101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2 | 15111,00 | | 3022,00 | | 3022,00 | | 3264,00 |
| | | | | | | | | | | | 242,00 | |
| 27 | 36 | 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы гравийное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 5405,38 | 267,65 | 811,00 | 40,00 | 580,00 | 202,00 | 1094,00 |
| | | | | | | 1273,98 | 82,98 | 191,00 | 12,00 | | 81,00 | |
| 28 | 37 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,2475 | 1509016,11 | 542169,03 | 373481,00 | 134187,00 | 88842,00 | 193696,00 | 612551,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 150452,00 | 45200,00 | | 45374,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА,всего-5шт | | | | | 416507,00 | 146051,00 | 98235,00 | 219988,00 | 687415,00 |
| | | | | | | | | 172221,00 | 49988,00 | 0,00 | 50920,00 | |
| | | | Раздел 3: СТАЛЬНОЙ КОВЕР,всего-5шт | | | | | | | | | |
| 29 | 38 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,03335 | 1509016,11 | 542169,03 | 50326,00 | 18082,00 | 11971,00 | 26100,00 | 82540,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 20273,00 | 6091,00 | | 6114,00 | |
| 30 | 39 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,5 | 985,00 | | 492,00 | | 492,00 | | 531,00 |
| | | | | | | | | | | | 39,00 | |
| 31 | 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,07 | 25063,39 | 1233,92 | 1754,00 | 87,00 | 1201,00 | 446,00 | 2376,00 |
| | | | | | | 6673,80 | 325,68 | 467,00 | 23,00 | | 176,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: СТАЛЬНОЙ КОВЕР,всего-5шт | | | | | 52572,00 | 18169,00 | 13664,00 | 26546,00 | 85447,00 |
| | | | | | | | | 20740,00 | 6114,00 | 0,00 | 6329,00 | |
| | | | Раздел 4: УЗЕЛ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ,всего-3шт | | | | | | | | | |
| 32 | 41 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02022 | 1509016,11 | 542169,03 | 30512,00 | 10963,00 | 7258,00 | 15824,00 | 50043,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 12292,00 | 3693,00 | | 3707,00 | |
| 33 | 42 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,5 | 1751,84 | 10,03 | 2628,00 | 15,00 | 421,00 | 2175,00 | 5187,00 |
| | | | | | | 1461,05 | 3,42 | 2192,00 | 5,00 | | 384,00 | |
| 34 | 44 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,18 | 3874,36 | 183,68 | 697,00 | 33,00 | 435,00 | 237,00 | 1009,00 |
| | | | | | | 1273,98 | 56,94 | 229,00 | 10,00 | | 75,00 | |
| 35 | 45 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,003 | 19853,06 | 1168,03 | 60,00 | 4,00 | 51,00 | 5,00 | 70,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 5,00 | 1,00 | | 5,00 | |
| 36 | 46 | 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство | м3 конструкции | 0,12 | 7427,52 | 2860,14 | 891,00 | 343,00 | 64,00 | 724,00 | 1744,00 |
| | | | | | | 4037,00 | 1074,57 | 484,00 | 129,00 | | 129,00 | |
| 37 | 47 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,12 | 50345,00 | | 6041,00 | | 6041,00 | | 6524,00 |
| | | | | | | | | | | | 483,00 | |
| 38 | 48 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01641 | 1509016,11 | 542169,03 | 24763,00 | 8897,00 | 5891,00 | 12843,00 | 40614,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 9975,00 | 2997,00 | | 3008,00 | |
| 39 | 50 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,5 | 1541,78 | 8,71 | 2313,00 | 13,00 | 240,00 | 2043,00 | 4704,00 |
| | | | | | | 1373,19 | 2,77 | 2060,00 | 4,00 | | 348,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | 51 | 214-209-0110 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,6 | 387,00 | | 232,00 | | 232,00 | 19,00 | 251,00 |
| 41 | 52 | 217-101-0301 РСНБ РК 2015 | Болт,гайка,шайба | шт. | 36 | 30,00 | | 1080,00 | | 1080,00 | 86,00 | 1166,00 |
| | | | Итого по разделу 4: УЗЕЛ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ,всего-3шт | | | | | 69217,00 | 20268,00 | 21713,00 | 33851,00 | 111312,00 |
| | | | | | | | | 27237,00 | 6839,00 | 0,00 | 8244,00 | |
| | | | Раздел 5: ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА д=90 мм ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/Ст,всего-3шт | | | | | | | | | |
| 42 | 53 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(ПАТРУБОК). Установка | т фасонных частей | 0,01257 | 1509016,11 | 542169,03 | 18968,00 | 6815,00 | 4512,00 | 9837,00 | 31109,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 7641,00 | 2296,00 | | 2304,00 | |
| 43 | 54 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,74 | 1686,62 | 9,37 | 2935,00 | 16,00 | 379,00 | 2519,00 | 5890,00 |
| | | | | | | 1459,42 | 3,09 | 2539,00 | 5,00 | | 436,00 | |
| 44 | 56 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,003 | 809423,83 | 7846,05 | 2428,00 | 24,00 | 2180,00 | 271,00 | 2915,00 |
| | | | | | | 74853,10 | 1675,81 | 225,00 | 5,00 | | 216,00 | |
| 45 | 57 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1587,50 | 968,57 | 9525,00 | 5811,00 | | 5510,00 | 16238,00 |
| | | | | | | 618,93 | 308,66 | 3714,00 | 1852,00 | | 1203,00 | |
| 46 | 60 | 261-105-0601 РСНБ РК 2015 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 3 | 952,00 | | 2856,00 | | 2856,00 | 228,00 | 3084,00 |
| 47 | 61 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,15 | 19853,06 | 1168,03 | 2978,00 | 175,00 | 2572,00 | 250,00 | 3486,00 |
| | | | | | | 1539,00 | 294,98 | 231,00 | 44,00 | | 258,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА д=90 мм ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/Ст,всего-3шт | | | | | 39690,00 | 12841,00 | 12499,00 | 18387,00 | 62722,00 |
| | | | | | | | | 14350,00 | 4202,00 | 0,00 | 4645,00 | |
| | | | Раздел 6: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 48 | 62 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,241 | 845368,19 | 235572,37 | 203734,00 | 56773,00 | 2500,00 | 170219,00 | 403869,00 |
| | | | | | | 599424,00 | 114012,38 | 144461,00 | 27477,00 | | 29916,00 | |
| 49 | 63 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0017 | 922551,11 | 279987,01 | 1568,00 | 475,00 | 25,00 | 1281,00 | 3077,00 |
| | | | | | | 627968,00 | 133230,01 | 1068,00 | 226,00 | | 228,00 | |
| 50 | 66 | 1339-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Оборудование. Очистка поверхности металлическими щетками | м шва | 242,7 | 650,80 | 0,00 | 157949,00 | 0,00 | | 96349,00 | 274642,00 |
| | | | | | | 650,80 | 0,00 | 157949,00 | 0,00 | | 20344,00 | |
| 51 | 67 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 | 813,43 | 21,40 | 1627,00 | 43,00 | 81,00 | 917,00 | 2748,00 |
| | | | | | | 751,60 | 0,00 | 1503,00 | 0,00 | | 204,00 | |
| 52 | 68 | 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 26454,26 | 24882,44 | 26454,00 | 24883,00 | 10,00 | 5905,00 | 34948,00 |
| | | | | | | 1561,92 | 4926,88 | 1562,00 | 4927,00 | | 2589,00 | |
| 53 | 69 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0149 | 1168777,11 | 542169,03 | 17415,00 | 8078,00 | 279,00 | 11661,00 | 31402,00 |
| | | | | | | 607888,80 | 182624,97 | 9058,00 | 2721,00 | | 2326,00 | |
| 54 | 73 | 241-117-0101 РСНБ РК 2015 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1418,00 | | 5672,00 | | 5672,00 | 454,00 | 6126,00 |
| 55 | 74 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1587,50 | 968,57 | 9525,00 | 5811,00 | | 5510,00 | 16238,00 |
| | | | | | | 618,93 | 308,66 | 3714,00 | 1852,00 | | 1203,00 | |
| 56 | 79 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1877,22 | 98,55 | 3754,00 | 197,00 | 300,00 | 3321,00 | 7641,00 |
| | | | | | | 1628,54 | 48,81 | 3257,00 | 98,00 | | 566,00 | |
| 57 | 80 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3537,63 | 164,25 | 3538,00 | 164,00 | 284,00 | 3139,00 | 7211,00 |
| | | | | | | 3089,66 | 81,35 | 3090,00 | 81,00 | | 534,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 58 | 83 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,0344 | 164747,85<br>146653,20 | 2098,47<br>588,01 | 5667,00<br>5045,00 | 72,00<br>20,00 | 550,00 | 3495,00<br>733,00 | 9895,00 |
| 59 | 84 | 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 172 | 537,00 | | 92364,00 | | 92364,00 | 7389,00 | 99753,00 |
| 60 | 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 43,71 | 169,68<br>63,68 | 3,87<br>0,65 | 7417,00<br>2783,00 | 169,00<br>28,00 | 4464,00 | 1940,00<br>749,00 | 10106,00 |
| 61 | 86 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 43,71 | 101,12<br>54,49 | 2,72<br>0,33 | 4420,00<br>2382,00 | 118,00<br>14,00 | 1919,00 | 1653,00<br>486,00 | 6559,00 |
| | | | Итого по разделу 6: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | 541104,00<br>335872,00 | 96783,00<br>37444,00 | 108448,00<br>0,00 | 305390,00<br>67721,00 | 914215,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2197409,00<br>953980,00 | 592825,00<br>182536,00 | 426915,00<br>0,00 | 1011757,00<br>256731,00 | 3465897,00 |
| | | | *7-1 Благоустройство и озеленение территории работы* | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1197,63 | 35,43<br>0,00 | 35,43<br>15,83 | 42432,00<br>0,00 | 42432,00<br>18958,00 | | 13650,00<br>4487,00 | 60569,00 |
| 2 | 2 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Разравнивание растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 216,41 | 44,42<br>0,00 | 44,42<br>17,57 | 9613,00<br>0,00 | 9613,00<br>3802,00 | | 2738,00<br>988,00 | 13339,00 |
| 3 | 3 | 1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 981,22 | 106,88<br>3,60 | 103,28<br>15,50 | 104873,00<br>3532,00 | 101340,00<br>15209,00 | | 13494,00<br>9469,00 | 127836,00 |
| 4 | 4 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 11774,64 | 57,00 | | 671154,00 | | | 53692,00 | 724846,00 |
| 5 | 5 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 1184,17 | 189,62<br>5,68 | 183,62<br>32,70 | 224542,00<br>6726,00 | 217437,00<br>38722,00 | 379,00 | 32723,00<br>20581,00 | 277846,00 |
| 6 | 6 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 20722,975 | 57,00 | | 1181210,00 | | | 94497,00 | 1275707,00 |
| 7 | 7 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1421,55 | 35,43<br>0,00 | 35,43<br>15,83 | 50366,00<br>0,00 | 50365,00<br>22503,00 | | 16202,00<br>5325,00 | 71893,00 |
| 8 | 8 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2605,72 | 44,42<br>0,00 | 44,42<br>17,57 | 115746,00<br>0,00 | 115747,00<br>45783,00 | | 32963,00<br>11897,00 | 160606,00 |
| 9 | 9 | 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /уплотнение насыпи/ | м3 уплотненного грунта | 2605,72 | 61,15<br>0,00 | 61,15<br>27,33 | 159340,00<br>0,00 | 159339,00<br>71214,00 | | 51274,00<br>16849,00 | 227463,00 |
| | | | Итого по разделу 1: БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | | | | | 2559276,00<br>10258,00 | 696273,00<br>216191,00 | 379,00<br>0,00 | 163044,00<br>217785,00 | 2940105,00 |
| | | | Раздел 2: ТИПЫ ПОКРЫТИЙ | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 408,165 | 3707,43<br>173,52 | 1108,66<br>280,93 | 1513243,00<br>70825,00 | 452516,00<br>114666,00 | 989902,00 | 200330,00<br>137086,00 | 1850659,00 |
| 11 | 11 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 272,11 | 5151,51<br>265,03 | 1666,55<br>434,80 | 1401777,00<br>72117,00 | 453484,00<br>118313,00 | 876175,00 | 205665,00<br>128595,00 | 1736037,00 |
| 12 | 16 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 102 | 3707,43<br>173,52 | 1108,66<br>280,93 | 378158,00<br>17699,00 | 113083,00<br>28655,00 | 247376,00 | 50062,00<br>34258,00 | 462478,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 17 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | | 816 | 621,03 | 42,64 | 506760,80 | 34794,40 | 5181,60 | 520554,40 | 1109500,00 |
| | | | | м2 тротуара | | 572,04 | 18,64 | 466784,80 | 15210,40 | | 82184,80 | |
| 14 | 18 | 255-102-0606 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | | 1020 | 3576,00 | | 3647520,00 | | 3647520,00 | | 3939322,00 |
| | | | | м2 | | | | | | | 291802,00 | |
| 15 | 19 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 76,35 | 3727,49 | 1150,80 | 284594,00 | 87864,00 | 183482,00 | 38453,00 | 348891,00 |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 173,52 | 292,81 | 13248,00 | 22356,00 | | 25844,00 | |
| 16 | 20 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | | 40,72 | 5151,51 | 1666,55 | 209769,00 | 67862,00 | 131116,00 | 30777,00 | 259790,00 |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 265,03 | 434,80 | 10792,00 | 17705,00 | | 19244,00 | |
| 17 | 24 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 2090 | 1962,68 | 34,29 | 4102001,00 | 71666,00 | 2079884,00 | 2139961,00 | 6741319,00 |
| | | | | м бортового камня | | 933,23 | 14,83 | 1950451,00 | 30995,00 | | 499357,00 | |
| 18 | 25 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 67,689 | 48349,00 | | 3272695,00 | | 3272695,00 | | 3534511,00 |
| | | | | м3 | | | | | | | 261816,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: ТИПЫ ПОКРЫТИЙ | | | | | 15316517,80 | 1281269,40 | 11433331,60 | 3185802,40 | 19982507,00 |
| | | | | | | | | 2601916,80 | 347900,40 | 0,00 | 1480186,80 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 17875793,80 | 1977542,40 | 11433710,60 | 3348846,40 | 22 922 612,00 |
| | | | | | | | | 2612174,80 | 564091,40 | 0,00 | 1697971,80 | |
| | | | *Всего по Акту* | | | | | | | | | 44 288 545,00 |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | 442 885,45 | | | 44 731 430,45 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,836% | | | | | | 821 269,06 | | | 45 552 699,51 |
| | ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 911 053,99 | | | 46 463 753,50 |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, К=1,05005142 | | | | | | | | | 48 789 330,34 |
| | | | Всего с учетом понижающего К=0,95 | | | | | | | | | 46 349 863,83 |
| | Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 5 561 983,66 |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | | | | | | | | 51 911 847,49 |

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района"

_____Тогузбаев М.Б.

Технический надзор:

ТОО "KZ Строй эксперт"

_____Тураров Ж.С.

Авторский надзор:

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

_____Оспанов А. Ч.

Подрядчик:

ТОО "Баймен"

_____Байменов Ж.Е.