Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом № 148 н/к
РГУ «УГ-157/11
от «17» ноября 2020 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 11 2020 года

Заказчик **РГУ «УГ-157/11, индекс 060000, г. Атырау ул. Керей Исмагулова 2А" начальник Жумашев Жандос Гарифуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, почтовый индекс, область, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **«11»_ноября 2020г. ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор Шаныгин Алексей Петрович, по адресу индекс 090000 г.Уральск, ул.К.Мендалиева 2-17,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) от «11» **ноября 2020г. ТОО «ЖайыкЭкспертиза», директор Мамбетов Тыныштык Ерсаинович, эксперт Бекмашев Серик аттестаты эксперта KZ68VJE0021671 от 27.12.2016 г., KZ85VJE00013508 от 13.10.2015 г., KZ15VJE00013507 от 13.10.2015 г., выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»№**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «11» «ноября» **2020г. ТОО «Эр Ли», директор Ни В.А. ГСЛ №17011514 от 01.03.2007 г., эксперт Смагулов Слемгали Орынгалиевич, аттестаты эксперта KZ92VJE00020463 от 14.10.2016г., выданные ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"** произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт основного ограждения РГУ «УГ-157/11

вид строительства – капитальный ремонт, технически не сложный II (нормального) уровня ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г. Атырау ул. Керей Исмагулова 2А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

решения Акима города Атырау от «14» марта 2002 года №4175;
решения Акима города Атырау от «01» ноября 2002 года №318;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за №KZ63REA00171231 от 10.05.2020г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Эр Ли» № проекта 00.93.2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

РГУ «УГ-157/11, 12.12.2018г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020года;**

окончание работ **ноябрь 2020 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих, мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь застройки	м2	28 398,0		28 398,0	
Основное ограждение колонна	шт	156		150	
Основное ограждение	п.м	650		430	
Смотровая вышка	шт	4		4	
Наружное электроосвещение	шт	134		134	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземная часть - монолитная железобетонная ленточная из бетона класса В25 ГОСТ 25192-82 на сульфатостойком портландцементе ГОСТ 22266-94 с армированием из арматуры класса А-I Ø6 и класса А-III ø14, ø16 ГОСТ 5781-82*. В процессе бетонирование установлены арматурные выпуска А-III ø12, ø16. До устройства фундаментов

произведено уплотнение грунта. Плотность уплотнения Р=1600 кг/м3 с устройством двухслойного основания: первый слой - щебеночное основание из щебня М500 фракции 10-20 ГОСТ 8257-82 толщиной 100мм с гидроизоляционной пленкой, второй слой – бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Обратную засыпку производили незасоленным и ненабухающим грунтом с уплотнением пневматическими трамбовками. Уплотнение производили толщиной через каждые 200- 300 мм. Плотность уплотнения Р=1600 кг/м3.

Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В15 ГОСТ 25192-82 с армированием из арматуры класса А-I Ø6 и класса А-III ø12, ø16 ГОСТ 5781-82*. Сечение колонны 500×300. Соединение хомутов с вертикальными рабочими стержнями производился скруткой из вязальной проволоки ø1 не менее чем на три оборота. В процессе бетонирования колонн установили закладные детали ЗД-1, ЗД-2. ЗД-1 состоит из листовой стали - 12×200 L=150 ГОСТ 19903-74 и из арматуры класса А-III ø16, ЗД-2 состоит из листовой стали – 12х280 L=280 и из арматуры класса А-III ø16.

Ограждение – монолитное железобетонное из бетона класса В15 ГОСТ 25192-82 с армированием из арматуры класса А-I Ø6 и класса А-III ø6, ø12, ø8 ГОСТ 5781-82*. Для устранения проникновении и побегов над основным ограждением установлены заграждение и типа «Егоза» состоящее из стойки колючей ленты. Стойка из квадратной трубы сечением 100×100 и толщиной стенки 3мм ГОСТ 8639-82. Колючая лента из армированной колючей ленты ГОСТ 5781-82* проходящая через хомут ГОСТ 19903-74.

Также установлены спиральный барьер СББ – 600 ГОСТ 30245-94.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. На объекте установлено оборудование для распределения электроэнергии охранное освещение ограждений относится к 1-категории. Охранное освещение выполнены светильниками уличные светодиодные модели типа LED. В проекте принято напряжение рабочего освещения 220В. Включение дежурного освещения выполняется нажатием оператора кнопки "Пуск-Стоп". Групповые сети охранного и дежурного освещения выполняются в стальных тонкостенных трубах по зазору.

Монтаж линии электропитания наблюдательных вышек выполнено с розеточными группами которые расположены на наблюдательной вышке и зачитаны от основной линии.

Щит охранного освещения ЩОО запитан по 1 категории от АВР.

Щит охранного освещения расположены на наблюдательных вышках, стальные трубы для прокладки кабелей заземлены. Заземление выполены организовав контур заземления из угловой стали 50х50х5мм. Соединения контуром заземления всех элементов сети выполнено муфтой МЧ-25 стальной полосой 40х4мм. Сопротивление контура заземления не превышает 4 Ом в любое время года. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, предусмотрена система заземления электрической сети. Защитное заземление корпусов светильников осуществляется присоединением РЕ проводника к заземляющему винту корпуса.

Максимальная допустимая потеря напряжения -5,1%.

Расчетная потеря напряжения в распределительной сети освещения составляет -2%.

Расчетная мощность 28,56кВт.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с требованиями.;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 257 522,44 тысяч тенге, в том числе СМР 244 260,52 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 67,35748,39 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 257 522,44 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 243 300,00 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 67,35748,39 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт основного ограждения РГУ «УГ-157/11**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
Заказчик РГУ «УГ-157/11

Жумашев Ж.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «Жайыкэкспертиза»
Директор Мамбетов Т.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Эр Ли»
Директор : Ни В.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»
Шаныгин А.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.