Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

9

Форма

Генеральный подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар ул. Короленко 21 оф. 56 БИН 070340014230
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RINAL TRADE" г. Павлодар ул. Дерибаса 19/1 БИН 110240023088
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г.Павлодаре Павлодарской области»
(наименование, адрес)

Объект : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 03.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.08.2023 г.

на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Окна

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %									
			м2 проемов	2,8	3218,49	226,38	9012	634	3891	3457	13467
					1602,64	112,67	4487	315	–	998	
2	2 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой									
			м2	2,8	33890		94892		94892	–	102483
					–		–		–	7591	
3	3 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %									
			м	2,1	4291,95	6,96	9013	15	8328	488	10261
					319,33	3,3	671	7	–	760	

4	4 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72 %	м	2,1	1871,72	2,66	3931	6	3098	598	4891
					393,63	1,44	827	3	–	362	
5	5 290-000-0020 (пл)	Москитные сетки	м2	0,9	3393		3054		3054	–	3298
					–		–		–	244	
6	6 1115-0203-0701	Откосы оконные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,78	2229,02	25,58	12884	148	4849	5717	20089
					1364,55	9,13	7887	53	–	1488	
7	7 1134-0108-0703	Откосы оконные внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхности	5,78	5139,8	11,78	29708	68	22269	5324	37835
					1275,22	3,96	7371	23	–	2803	
8	8 1106-1701-0401	Откосы оконные внутренние. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	710	874,24	38,34	620710	27221	–	431913	1136833
					835,9	9	593489	6390	–	84210	

Двери

9	9 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2,52	3512,36	64,1	8851	162	1304	5370	15359
					2930,93	28,84	7386	73	–	1138	
10	10 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,52	72945		183821		183821	–	198527
					–		–		–	14706	
11	11 8705-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм НР=90 %	м2 перегородки	25,2	21199	211	534215	5317	488830	38284	618299
					1590	98	40068	2470	–	45800	
12	12 8706-0204-0101	Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью до 3 м2 НР=90 %	м2 проема	20,88	1593,98	214	33282	4468	–	27755	65920
					1379,98	97	28814	2025	–	4883	

13	13 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,1	2229,02	25,58	198606	2279	74745	88124	309668
					1364,55	9,13	121581	813	–	22938	
14	14 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	89,1	585,47	4,23	52165	377	18342	24206	82481
					375,38	1,95	33446	174	–	6110	
Козырек											
15	15 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление каркаса козырька НР=72 %	т конструкций	0,10915	236308,88	13431,57	25793	1466	738	17275	46513
					216120	3699,34	23589	404	–	3445	

16	16 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10381	458447		47591		47591	–	51398
					–		–		–	3807	
17	17 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00534	439438		2347		2347	–	2535
					–		–		–	188	
18	18 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72 %	отверстие	20	1411,3	586,84	28226	11737	172	17921	49839
					815,85	428,64	16317	8573	–	3692	
19	19 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	20	167		3340		3340	–	3607
					–		–		–	267	

20	20 1109-0601-0102	Каркас козырька. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,10915	78889,55	3173,87	8611	346	599	5570	15315
					70226,2	650,83	7665	71	–	1134	
21	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,8	110,97	2,92	311	8	134	122	468
					60,3	0,36	169	1	–	35	
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР=72 % К=2,000;	м2	5,6	93,28	2,1	522	12	313	143	718
					35,25	0,36	197	2	–	53	
23	23 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР=72 %	м2 поверхности козырька	4	5123,16	6,98	20493	28	17074	2446	24774
					847,58	1,8	3390	7	–	1835	
24	24 217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	4	3551		14204		14204	–	15340
					–		–		–	1136	
25	25 1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхности	2,6	1486,36	11,78	3865	31	68	2719	7111

	1448,33	3,96	3766	10	–	527
Всего			**2 837 029**			
в том числе			901 120			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			54 323			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			21 414			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			994 003			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			677 432			
- накладные расходы, тенге						
в т.ч. зарплата, тенге			210 150			
- сметная прибыль (8 %), тенге						
Всего			**2 837 029**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RINAL TRADE" БИН 110240023088

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)