Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области" Западно-Казахстанкая область область,Бокейординский район,с.Сайхин, улица Мадина Бегалиева,10

ИИН/БИН **.071140005920**

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dizain-D.A.",РК, ЗКО,г.Уральск. Улица Лиственная 12/1.**

ИИН/БИН **.050440005747**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договору №114 от 27.07.2024 года.

Номер документа	Дата составления
3	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара,Бокейординского района,Западно-Казахстанской области			Работа	1	22 096 934,82	22 096 934,82	2 651 632,18	24 748 567,00
				Итого	1	x	22 096 934,82	2 651 632,18	24 748 567,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Мухамбетов У.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Белисанов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A."

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара, Бокейординского района, Западно-Казахстанской области

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
071140005920	050440005747			114	27.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара, Бокейординского района, Западно-Казахстанской области	32 788 624,56	32 788 621,00	7 178 622,82				861 434,74	8 040 057,56

Подрядчик:

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747

Руководитель _____ **Мухамбетов У.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДАЛ ПРОФИ"

Эксперт по техническому надзору: _____ **Насыпкалиев М.Е.**

Аттестат KZ31VJE00055608 от 23.06.2020г.

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, БИН 071140005920

Руководитель _____ **Белисанов А.Б.**

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, БИН 071140005920, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, МАДИНА БЕГАЛИЕВА, 10, Тел.: 8 711 40 21 335**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Лиственная, 12/1. Тел. +7 701 636 0208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара, Бокейординского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара, Бокейординского района, ЗКО**

Договор подряда (контракт) **№ 114** от **27.07.2024 год**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 (месяц, год) на Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Тайгара, Бокейординского района, ЗКО

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				**6153157**	
			оборудование				**869208**	
			2-01-01-01. Общестроительные работы				**2626633**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1553244	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*779965*	
			машины и механизмы	тенге			21597	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6264*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1051035	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	340			
		Раздел 1.	**Полы л.10-АС**				**100871**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			34425	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17304*	
			машины и механизмы	тенге			1057	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*352*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			65388	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
					Тип 1			
1	41	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	13,06	6 101	79679	
2	42	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	39,1	542	21192	
		Раздел 2.	**Проемы л.10-АС**				**533998**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			79507	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39588*	
			машины и механизмы	тенге			2999	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*922*	

			материалы, изделия и конструкции	тенге			451492	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
		Подраздел 2.1.	**Двери**				**533998**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			79507	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39588*	
			машины и механизмы	тенге			2999	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*922*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			451492	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
3	58	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	1,47	11 407	16768	
4	59	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,47	58 830	86480	
5	60	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	11,34	5 830	66112	
6	61	С1223-201-0302 223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	11,34	23 976	271888	
7	62	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30,6	1 213	37118	
8	63	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	601	7212	
9	64	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	4 853	29118	
10	65	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217	19302	
		Раздел 3.	**Внутренняя отделка л.10-АС**				**1744100**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1411895	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*709394*	
			машины и механизмы	тенге			10690	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3184*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			321516	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	307			
11	67	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	71,64	3 172	227242	
12	68	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	71,64	1 435	102803	
13	70	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	234,58	1 503	352574	
14	71	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	234,58	1 610	377674	

15	72	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	234,58	1 284	301201	
16	73	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	19,09	11 183	213483	
					Откосы			
17	74	У6112-0201-0303 6112-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина более 200 мм	м^2	5,1	3 081	15713	
18	75	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м^2	5,1	5 115	26086	
19	76	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	5,1	1 284	6548	
					В местах сан приборов прим.л.9			
20	77	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	10,8	11 183	120776	
		Раздел 4.	**Прочие**				**247662**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			27417	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13679*	
			машины и механизмы	тенге			6851	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1806*	
			материалы, изделия и конструкция	тенге			212639	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
					Поручни л.12			
21	114	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0803328	250 556	20128	
22	115	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0803328	1 146 761	92123	
23	116	СССЦ *РК 8.04-08-2022 табл. 8 п.7* *СТССЦ*	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,0803328	24 882	1999	
24	117	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33	1056	
					Козырек (1шт) л.20-АС			
25	118	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданин: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0303062	333 474	10106	
26	119	С1222-509-1401 222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0303062	1 183 274	35861	
27	120	СССЦ *РК 8.04-08-2022 табл. 8 п.7* *СТССЦ*	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,0303062	24 882	754	
28	121	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м^2 поверхности козырька	2,5	34 254	85635	
			2-01-01-03. Тепломеханическая часть				**1161927**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			206341	

			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100629*	
			машины и механизмы	тенге			7450	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2014*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			78930	
			оборудование	тенге			869208	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
		Раздел 1.	**Тепломеханическая часть**				**1161927**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			206341	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100629*	
			машины и механизмы	тенге			7450	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2014*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			78930	
			оборудование	тенге			869208	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
1	1	Е11-180101-0301 1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31*	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	**котел**	2	11 511	23022	
2	2	513-104-0622 513-104-0622 *СпрСЦ 05.2024*	**Котел газовый настенный модели JLG16B-17 с тепловой мощностью 16 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	2	288 303	576606	
3	3	У6116-0604-0107 6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов**	**шт.**	2	33 708	67416	
4	4	511-403-0201 511-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	2	99 449	198898	
5	5	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3**	**шт.**	1	19 976	19976	
6	6	513-204-0101 513-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 8 CE, Elbi (A102L16) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	1	12 669	12669	
7	7	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	1	6 048	6048	
8	8	522-103-0513 522-103-0513 *СпрСЦ 05.2024*	**Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)**	**шт.**	1	81 035	81035	
9	9	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	8	8 678	69424	
10	10	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	6	3 796	22776	
11	11	С1242-307-0202 242-307-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°C PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	1	8 630	8630	
12	12	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	1	2 530	2530	
13	13	У6116-0701-0104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка термометров в оправе прямых и УГЛОВЫХ**	**шт.**	2	7 473	14946	

14	14	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 188	8376	
15	15	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 069	20690	
16	16	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	633	6330	
17	17	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	352	3520	
18	18	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,74	3 266	2417	
19	19	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	6	1 879	11274	
20	20	С1234-303-0407 234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	6,6	756	4990	
21	21	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
			2-01-01-05. Газоснабжение внутреннее				**187439**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			95457	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46960*	
			машины и механизмы	тенге			2188	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*486*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			89797	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
1	1	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	38 314	38314	
2	2	С1242-207-4101 242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2530	
3	3	У6117-0301-0201 6117-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов давления газа, диаметр до 50 мм	шт.	1	28 531	28531	
4	4	С1245-803-0602 245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155	
5	5	У6114-0102-0305 6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 004	12024	
6	6	С1241-101-0108 241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	4,2	555	2331	
7	7	С1241-101-0104 241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,8	535	963	
8	8	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	6	2 242	13452	

9	9	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1	322	322	
10	10	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1	393	393	
11	11	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. ФУТЛЯР	м	0,5	4 753	2377	
12	12	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. ФУТЛЯР	м	0,5	3 710	1855	
13	13	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 731	866	
14	14	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	3 789	1895	
15	15	С1241-112-0109 241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	243	1215	
16	16	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137	
17	17	У6111-0101-1002 6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,17	133 295	22660	
18	18	У6111-0301-0202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,8	9 078	16340	
19	19	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,009891	513 520	5079	
			2-01-01-06. Электроосвещение				**1064240**	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			535390	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*260858*	
			машины и механизмы	тенге			8864	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1928*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			519986	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	110			
					Монтажные работы ЭОМ.СО			
1	1	У6119-0602-0103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	21 836	21836	
2	2	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 354	5354	
3	3	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	7 355	22065	
4	4	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 048	42336	
5	5	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	15	2 224	33360	

6	6	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	340	779	264860	
7	7	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	19	1 153	21907	
8	8	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	985	4925	
9	9	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 333	39990	
10	10	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 294	43764	
11	11	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2	м	10	2 210	22100	
12	12	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	70	1 151	80570	
					Материалы и оборудование не учтенные ценником			
13	13	С1247-201-0406 247-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 256	16256	
14	14	С1247-301-0206 247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28 013	28013	
15	15	С1247-302-0513 247-302-0513 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 30/5А	шт.	3	2 987	8961	
16	16	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016	
17	17	С1247-204-0707 247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	3	766	2298	
18	18	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662	
19	19	С1247-102-0104 247-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	6 604	59436	
20	20	С1247-102-0165 247-102-0165 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	6	16 604	99624	
21	21	С1248-306-0302 248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БАП	шт.	4	5 415	21660	
22	22	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	306	45900	
23	23	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	190	481	91390	
24	24	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	220	54	11880	
25	25	С1247-202-0501 247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	172	1720	

26	26	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	582	5820	
27	27	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	613	5517	
28	28	С1247-214-0402 247-214-0402 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54	шт.	5	9 720	48600	
29	29	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	10	142	1420	
			2-01-01-07. Пожарная сигнализация.				**729236**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			568740	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*289880*	
			машины и механизмы	тенге			6203	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*860*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			154293	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	119			
					Пожарная сигнализация ПС СО			
1	1	У6125-0601-0101 6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	121 909	121909	
2	2	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 190	16190	
3	3	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048	
4	4	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	6	5 045	30270	
5	5	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	10 080	40320	
6	6	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ручного	шт.	1	5 152	5152	
7	7	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 973	2973	
8	8	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	9 505	9505	
9	9	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2 819	2819	
10	10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50	2 152	107600	
11	11	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	20	1 354	27080	
12	12	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	70	371	25970	

13	13	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	110	1 077	118470	
14	14	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	330	297	98010	
					Материалы и оборудование не учтенные ценником			
15	15	С1248-303-0104 248-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	29 361	29361	
16	16	С1247-201-0901 247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1 928	1928	
17	17	С1247-204-0609 247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	866	866	
18	18	С1248-306-0303 248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор прим.	шт.	1	10 572	10572	
19	19	С1248-302-0102 248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	6	681	4086	
20	20	С1248-302-0201 248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	4	1 952	7808	
21	21	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1654	
22	22	С1248-304-0107 248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	2 297	2297	
23	23	С1248-304-0301 248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	2 756	2756	
24	24	С1248-304-0212 248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 098	3098	
25	25	С1248-304-0106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели УШК-02 прим	шт.	1	2 712	2712	
26	26	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	252	252	
27	27	С1243-904-0101 243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10	м	50	201	10050	
28	28	С1243-303-0412 243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	50	73	3650	
29	29	С1243-303-0411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	210	42	8820	
30	30	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	140	108	15120	
31	31	С1243-907-0103 243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	50	101	5050	
32	32	С1243-907-0104 243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	60	96	5760	

33	33	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**20**	**54**	**1080**	
			7-01-01-01. Благоустройство				**383682**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			262825	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130825*	
			машины и механизмы	тенге			120857	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34373*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62			
		Раздел 1.	**Демонтаж л.3-ГП**				**383682**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			262825	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130825*	
			машины и механизмы	тенге			120857	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34373*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62			
1		У6104-0801-0210 6104-0801-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *НДЦС РК 8.04-03-2022 п.3.4 табл 1 к=0,6;0,7;0,5* *демонтаж*	**Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**58,16**	**6 597**	**383682**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%				311 753,02	
			Итого				**6 464 910,48**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				279 785,12	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)			Непредвиденные работы 3%				193 947,31	
			Итого				**6 938 642,92**	
			ИТОГО в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,0557				**7 325 125,33**	
			Итого с понижающим коэффициентом К - 0,98				**7 178 622,82**	
			НДС (12%)				861 434,74	
			Всего по акту с НДС				**8 040 057,56**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A." БИН 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухамбетов У.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДАЛ ПРОФИ"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "STROYCONSALTING"**

М.П.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, БИН 071140005920
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Белисанов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ **Насыпкалиев М.Е.**
Аттестат KZ31VJE00055608 от 23.06.2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Утежанов А.М.**
Приказ №49-24 от 01.08.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)