Форма № приложение 1 1
Приказ Министра сельского хозяйства и министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 180

Заказчик :

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Покровской средней школы Мамлютского района СКО**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт здания Покровской средней школы Мамлютского района СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

( наименование)

# Акт выполненных работ №1

**от 16 июля 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета № 1-01-01-01** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022* | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м² кровли | 1.743 | 1.100,0<br>1.098,0 | 2,0<br>0,0 | 1.917,300,0<br>1.913,814,0 | 3.486,0<br>0,0 | | | 1.917.300,0 |
| 2 | 3 | 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м² кровли | 1.743 | 654,0<br>601,0 | 53,0<br>12,0 | 1.139,922,0<br>1.047,543,0 | 92.379,0<br>20.916,0 | | | 1.139.922,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтаж** | | | | | 3.057.222<br>2.961.357 | 95.865<br>20.916 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3.057.222 |
| | | | **Раздел 3: Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022* | **Щитки массой до 6 кг.Демонтаж** | шт. | 3 | 5.235,0<br>5.168,0 | 67,0<br>20,0 | 15.705,0<br>15.504,0 | 201,0<br>60,0 | | | 15.705,0 |
| 4 | 9 | 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022* | **Кабель.Демонтаж** | м | 2.400 | 369,0<br>368,0 | 1,0<br>0,0 | 885.600,0<br>883.200,0 | 2.400,0<br>0,0 | | | 885.600,0 |
| | | | **Итого по разделу 3: Электроснабжение** | | | | | 901.305<br>898.704 | 2.601<br>60 | 0<br>0 | 0<br>0 | 901.305 |
| | | | **Раздел 4: Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | 414-104-0601 *РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный ручной.Погрузка** | т | 79,99 | 1.353,0 | | 108.226,0 | | | | 108.226,0 |
| 6 | 13 | 412-101-0110 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км** | т км | 799,9 | 81,0 | | 64.792,0 | | | | 64.792,0 |
| | | | **Итого по разделу 4: Вывоз мусора** | | | | | 173.018<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 173.018 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-02-01** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Кровля** | | | | | | | | | |
| | | | Ограждение кровли | | | | | | | | | |
| 2 | 45 | 1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022* | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 180 | 355,0<br>280,0 | 56,0<br>13,0 | 63.900,0<br>50.400,0 | 10.080,0<br>2.340,0 | 3.420,0 | | 63.900,0 |
| 3 | 46 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | т | 1,88952 | 1.160.502,0 | | 2.192.792,0 | | 2.192.792,0 | | 2.192.792,0 |

| №п/п | №позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 47 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м² | 34,96 | 197,0<br>105,0 | 3,0<br>0,0 | 6.887,0<br>3.671,0 | 105,0<br>0,0 | 3.111,0 | | 6.887,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: Кровли** | | | | | 2.263,579<br>54,071 | 10.185<br>2,340 | 2.199,323<br>0 | 0<br>0 | 2.263,579 |
| | | | **Раздел 2: Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-02 | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1121-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 533 | 354,0<br>335,0 | 1,0<br>0,0 | 188.682,0<br>178.555,0 | 533,0<br>0,0 | 9.594,0 | | 188.682,0 |
| 2 | 23 | 1121-0201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 436 | 404,0<br>384,0 | 1,0<br>0,0 | 176.144,0<br>167.424,0 | 436,0<br>0,0 | 8.284,0 | | 176.144,0 |
| 3 | 24 | 1121-0201-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 85 | 730,0<br>604,0 | 4,0<br>1,0 | 62.050,0<br>51.340,0 | 340,0<br>85,0 | 10.370,0 | | 62.050,0 |
| 4 | 25 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,28531 | 601,0 | | 171,0 | | 171,0 | | 171,0 |
| 5 | 26 | 243-107-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,02575 | 797,0 | | 21,0 | | 21,0 | | 21,0 |
| 6 | 27 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,23793 | 977,0 | | 232,0 | | 232,0 | | 232,0 |
| 7 | 28 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66** | км | 0,44908 | 1.499,0 | | 673,0 | | 673,0 | | 673,0 |
| 8 | 29 | 243-107-0911<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66** | км | 0,08755 | 9.044,0 | | 792,0 | | 792,0 | | 792,0 |
| 9 | 30 | 1121-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка** | шт. | 10 | 1.103,0<br>1.054,0 | 1,0<br>0,0 | 11.030,0<br>10.540,0 | 10,0<br>0,0 | 480,0 | | 11.030,0 |
| 10 | 31 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20** | шт. | 10 | 478,0 | | 4.780,0 | | 4.780,0 | | 4.780,0 |
| 11 | 32 | 1121-0101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 302 | 793,0<br>786,0 | 3,0<br>0,0 | 239.486,0<br>237.372,0 | 906,0<br>0,0 | 1.205,0 | | 239.486,0 |
| 12 | 33 | 1121-0101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 667 | 858,0<br>850,0 | 4,0<br>0,0 | 572.286,0<br>566.950,0 | 2.668,0<br>0,0 | 2.668,0 | | 572.286,0 |
| 13 | 34 | 1121-0101-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 85 | 1.062,0<br>1.028,0 | 8,0<br>1,0 | 90.270,0<br>87.380,0 | 680,0<br>85,0 | 2.210,0 | | 90.270,0 |
| 14 | 35 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | м | 305,02 | 78,0 | | 23.792,0 | | 23.792,0 | | 23.792,0 |
| 15 | 36 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | м | 637,01 | 65,0 | | 44.656,0 | | 44.656,0 | | 44.656,0 |
| 16 | 37 | 241-207-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм** | м | 85,85 | 143,0 | | 12.277,0 | | 12.277,0 | | 12.277,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Кабельные изделия** | | | | | 1,427,342 | 5,573 | 122,208 | 0 | 1,427,342 |
| | | | | | | | | 1,299,561 | 170 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 6: Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 17 | 57 | 1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | | 917,5 | 354,0 | 1,0 | 324,795,0 | 917,5 | 16,515,0 | | 324,795,0 |
| | | | | м | | 335,0 | 0,0 | 307,362,5 | 0,0 | | | |
| 18 | 58 | 1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022* | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | | 757,5 | 404,0 | 1,0 | 306,030,0 | 757,5 | 14,392,5 | | 306,030,0 |
| | | | | м | | 384,0 | 0,0 | 290,880,0 | 0,0 | | | |
| 19 | 59 | 243-107-0502 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | | 906,4 | 601,0 | | 544,746,5 | | 544,746,5 | | 544,746,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 20 | 60 | 243-107-0702 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66** | | 18,025 | 797,0 | | 14,366,0 | | 14,366,0 | | 14,366,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 21 | 61 | 243-107-0902 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66** | | 20,6 | 977,0 | | 20,126,0 | | 20,126,0 | | 20,126,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 22 | 62 | 243-107-0503 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66** | | 633,45 | 942,0 | | 596,710,0 | | 596,710,0 | | 596,710,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 23 | 63 | 243-107-0703 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66** | | 23,175 | 1,217,0 | | 28,204,0 | | 28,204,0 | | 28,204,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 24 | 64 | 243-107-0903 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66** | | 36,05 | 1,499,0 | | 54,039,0 | | 54,039,0 | | 54,039,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 25 | 65 | 243-107-0504 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66** | | 77,25 | 1,345,0 | | 103,901,0 | | 103,901,0 | | 103,901,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 26 | 66 | 243-107-0704 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66** | | 5,15 | 1,748,0 | | 9,002,0 | | 9,002,0 | | 9,002,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 27 | 67 | 243-107-0904 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66** | | 5,15 | 2,164,0 | | 11,144,5 | | 11,144,5 | | 11,144,5 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 28 | 68 | 1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | | 897,5 | 793,0 | 3,0 | 711,717,5 | 2,692,5 | 3,590,0 | | 711,717,5 |
| | | | | м | | 786,0 | 0,0 | 705,435,0 | 0,0 | | | |
| 29 | 69 | 1121-0101-0206 *РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | | 772,5 | 858,0 | 4,0 | 662,805,0 | 3,090,0 | 3,090,0 | | 662,805,0 |
| | | | | м | | 850,0 | 0,0 | 656,625,0 | 0,0 | | | |
| 30 | 70 | 1121-0101-0207 *РСНБ РК 2022* | **Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | | 5 | 902,0 | 5,0 | 4,510,0 | 25,0 | 45,0 | | 4,510,0 |
| | | | | м | | 888,0 | 0,0 | 4,440,0 | 0,0 | | | |
| 31 | 71 | 241-207-0303 *РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | | 906,475 | 78,0 | | 70,705,0 | | 70,705,0 | | 70,705,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 32 | 72 | 241-207-0304 *РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | | 795,675 | 65,0 | | 51,719,0 | | 51,719,0 | | 51,719,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 73 | 241-207-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | м<br>м | 5,05 | 99,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 |
| | | | **Итого по разделу 6: Кабельные изделия** | | | | | **3.515.021**<br>**1.964.743** | 7,483<br>0 | **1.542.796**<br>0 | **0**<br>0 | **3.515.021** |
| | | | **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1**<br>**Раздел 4: Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | | Первый этаж | | | | | | | | | |
| 1 | 40 | 1146-0201-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | $м^2$ | 155,3 | 1.282,0<br>1.282,0 | 0,0<br>0,0 | 199.094,5<br>199.094,5 | 0,0<br>0,0 | | | 199.094,5 |
| 2 | 41 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Оштукатуривание улучшенное** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 155,3 | 8.048,0<br>5.763,0 | 95,0<br>33,0 | 1.249.854,5<br>894.994,0 | 14.753,5<br>5.125,0 | 340.107,0 | | 1.249.854,5 |
| 3 | 42 | 1211-0101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм** | $м^2$ | 155,3 | 4.984,0<br>4.103,0 | 99,0<br>42,0 | 774.015,0<br>637.196,0 | 15.374,5<br>6.522,5 | 121.444,5 | | 774.015,0 |
| 4 | 43 | 1211-0101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | $м^2$ | 16 | 9.352,0<br>7.813,0 | 154,0<br>67,0 | 149.632,0<br>125.008,0 | 2.464,0<br>1.072,0 | 22.160,0 | | 149.632,0 |
| 5 | 46 | 232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм** | $м^2$ | 187,005 | 5.534,0 | | 1.034.886,0 | | 1.034.886,0 | | 1.034.886,0 |
| 6 | 48 | 233-401-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe** | $м^2$ | 181,662 | 4.042,0 | | 734.278,0 | | 734.278,0 | | 734.278,0 |
| 7 | 50 | 1111-0101-3501<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство** | $м^2$ покрытия | 89,05 | 3.599,0<br>1.970,0 | 104,0<br>35,0 | 320.491,0<br>175.428,5 | 9.261,5<br>3.117,0 | 135.801,0 | | 320.491,0 |
| | | | Второй этаж | | | | | | | | | |
| 8 | 51 | 1146-0201-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | $м^2$ | 173,3 | 1.282,0<br>1.282,0 | 0,0<br>0,0 | 222.170,5<br>222.170,5 | 0,0<br>0,0 | | | 222.170,5 |
| 9 | 52 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Оштукатуривание улучшенное** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 173,3 | 8.048,0<br>5.763,0 | 95,0<br>33,0 | 1.394.718,5<br>998.728,0 | 16.463,5<br>5.719,0 | 379.527,0 | | 1.394.718,5 |
| 10 | 53 | 1211-0101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм** | $м^2$ | 173,3 | 4.984,0<br>4.103,0 | 99,0<br>42,0 | 863.727,0<br>711.050,0 | 17.156,5<br>7.278,5 | 135.520,5 | | 863.727,0 |
| 11 | 54 | 1211-0101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | $м^2$ | 19 | 9.352,0<br>7.813,0 | 154,0<br>67,0 | 177.688,0<br>148.447,0 | 2.926,0<br>1.273,0 | 26.315,0 | | 177.688,0 |
| 12 | 57 | 232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм** | $м^2$ | 93,5025 | 5.534,0 | | 517.443,0 | | 517.443,0 | | 517.443,0 |
| 13 | 59 | 233-401-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe** | $м^2$ | 90,831 | 4.042,0 | | 367.139,0 | | 367.139,0 | | 367.139,0 |

| Раздел | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 61 | 1111-0101-3504<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство** | м² покрытия | 89,05 | 3.599,0<br>1.970,0 | 104,0<br>35,0 | 320.491,0<br>175.428,5 | 9.261,5<br>3.117,0 | 135.801,0 | | 320.491,0 |
| | | | Третий этаж | | | | | | | | | |
| 15 | 62 | 1146-0201-0804<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м² | 334,1 | 1.282,0<br>1.282,0 | 0,0<br>0,0 | 428.316,0<br>428.316,0 | 0,0<br>0,0 | | | 428.316,0 |
| 16 | 63 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Оштукатуривание улучшенное** | м² оштукатуриваемой поверхности | 334,1 | 8.048,0<br>5.763,0 | 95,0<br>33,0 | 2.688.837,0<br>1.925.418,0 | 31.739,0<br>11.025,0 | 731.680,0 | | 2.688.837,0 |
| 17 | 64 | 1211-0101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм** | м² | 334,1 | 4.984,0<br>4.103,0 | 99,0<br>42,0 | 1.665.154,0<br>1.370.812,0 | 33.076,0<br>14.032,0 | 261.266,0 | | 1.665.154,0 |
| 18 | 66 | 1211-0101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | м² | 28 | 9.352,0<br>7.813,0 | 154,0<br>67,0 | 261.856,0<br>218.764,0 | 4.312,0<br>1.876,0 | 38.780,0 | | 261.856,0 |
| 19 | 69 | 232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм** | м² | 93,5025 | 5.534,0 | | 517.443,0 | | 517.443,0 | | 517.443,0 |
| 20 | 71 | 233-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове** | м² | 90,831 | 4.042,0 | | 367.139,0 | | 367.139,0 | | 367.139,0 |
| 21 | 73 | 1111-0101-3504<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство** | м² покрытия | 89,05 | 3.599,0<br>1.970,0 | 104,0<br>35,0 | 320.491,0<br>175.428,5 | 9.261,5<br>3.117,0 | 135.801,0 | | 320.491,0 |
| | | | Спортивный зал | | | | | | | | | |
| 22 | 74 | 1146-0201-0804<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м² | 296,08 | 1.282,0<br>1.282,0 | 0,0<br>0,0 | 379.575,0<br>379.575,0 | 0,0<br>0,0 | | | 379.575,0 |
| 23 | 75 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Оштукатуривание улучшенное** | м² оштукатуриваемой поверхности | 296,08 | 8.048,0<br>5.763,0 | 95,0<br>33,0 | 2.382.852,0<br>1.706.309,0 | 28.128,0<br>9.771,0 | 648.415,0 | | 2.382.852,0 |
| 24 | 76 | 1211-0101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм** | м² | 296,08 | 4.984,0<br>4.103,0 | 99,0<br>42,0 | 1.475.663,0<br>1.214.816,0 | 29.312,0<br>12.435,0 | 231.535,0 | | 1.475.663,0 |
| | | | **Итого по разделу 4:** | | | | | 18.812,954<br>11.706,984 | 223,490<br>85,480 | 6.882,481<br>0 | 0<br>0 | 18.812,954 |
| | | | **Раздел 5: Кровли** | | | | | | | | | |
| 21 | 85 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м² кровли | 1.752,457 | 11.309,0<br>3.663,0 | 56,0<br>16,0 | 19.818.536,0<br>6.419.250,0 | 98.137,0<br>28.039,0 | 13.301.149,0 | | 19.818.536,0 |
| 22 | 86 | 1112-0101-2402<br>*РСНБ РК 2022* | **Обрешетка с прозорами из брусков. Устройство** | м² | 1.752,457 | 1.737,0<br>1.099,0 | 12,0<br>3,0 | 3.044.018,0<br>1.925.950,0 | 21.029,0<br>5.257,0 | 1.097.039,0 | | 3.044.018,0 |
| 23 | 87 | 1112-0101-2003<br>*РСНБ РК 2022* | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м планки | 110,3677 | 4.022,0<br>1.329,0 | 23,0<br>6,0 | 443.899,0<br>146.679,0 | 2.538,0<br>662,0 | 294.682,0 | | 443.899,0 |
| 24 | 88 | 1112-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Желоба настенные. Устройство** | м желобов | 180 | 16.719,0<br>3.362,0 | 375,0<br>95,0 | 3.009.420,0<br>605.160,0 | 67.500,0<br>17.100,0 | 2.336.760,0 | | 3.009.420,0 |
| 25 | 89 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | | 1.752,457 | 340,0 | 8,0 | 595.835,0 | 14.019,0 | 343.482,0 | | 595.835,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м² обработанной поверхности | | 156,0 | 3,0 | 238,334,0 | 5,257,0 | | | |
| | | | Итого по разделу 5: Кровля | | | | | 26,911,708<br>9,335,373 | 203,223<br>56,315 | 17,373,112<br>0 | 0<br>0 | 26,911,708 |
| | | | Итого по ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1 | | | | | 45,724,662<br>21,042,357 | 426,713<br>141,795 | 24,255,593<br>0 | 0<br>0 | 45,724,662 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4,131,545<br>3,860,061 | 98,466<br>20,976 | 0<br>0 | 0<br>0 | 57,062,149 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | % | 6,30 | | | 3594915,36 | | | | |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами | | | | | | | | | 60657063,86 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 3032853,19 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 1213141,28 | | | | |
| | | | ВСЕГО | | | | | | | | | 64903058,33 |
| | | | Итого со скидкой К=0,9800000000234234 | | | | | | | | | 63604997,16 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 7632599,66 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 71237596,82 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Стройдизайн" БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Такибаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического обследования

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитект", БИН 120440021456

№ KZ72VJE00066007, № KZ89VJE00066010, № KZ36VJE00068225

Мочалкин В.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Астана Проект "Индустрия"

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 970640000317

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ташмаганбетов М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)