SANA-2015 22.2.1Д от 05.2022 г.

Цена региона Акмолинская область Целиноградский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" , БИН 060140013332, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, тел.87165130520

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, Каирбекова Г, 310. тел.87051929251

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "ООШ №22 села Приречное (замена окон) Целиноградского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "ООШ №22 села Приречное (замена окон) Целиноградского района Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 594 от 28.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 1

июль 2024 года

Капитальный ремонт здания КГУ "ООШ №22 села Приречное (замена окон) Целиноградского района Акмолинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего / зарплата рабочих	эксплуата- / зарплата маши	Всего / зарплата рабочих	эксплуата- / зарплата маши	материалы / оборудо-вание	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подготовительные работы											
1	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	шт	136	2 076,76	85,68	282 439	11 652	-	198 982,00	519 935,00
					1 991,08	41,01	270 787	5 577	-	38 514,00	
2	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%**	м2	448,69	713,32	25,26	320 060	11 334	-	227 348,00	591 201,00
					688,06	15,68	308 726	7 035	-	43 793,00	
3	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	59,2	170,00	-	10 064	-	-	-	10 869,00
					-	-	-	-	-	805,00	

4	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	888	27,00	-	23 976	-	-	-	25 894,00
					-	-	-	-	-	1 918,00	

Раздел 2 Архитектурно-строительные решения

5	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	1,52	4 879,81	250,96	7 417	381	3 255	2 861,00	11 100,00
					2 487,73	126,22	3 781	192	-	822,00	
6	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	50,57	3 453,80	250,85	174 659	12 685	76 962	65 804,00	259 700,00
					1 681,05	126,22	85 011	6 383	-	19 237,00	
7	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	396,6	3 323,73	255,16	1 318 191	101 196	634 163	456 175,00	1 916 315,00
					1 469,57	127,95	582 831	50 745	-	141 949,00	
8	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,52	23 077,00	-	35 077	-	35 077	-	37 883,00
					-	-	-	-	-	2 806,00	
9	223-102-0505	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	50,57	26 595,00	-	1 344 909	-	1 344 909	-	1 452 502,00
					-	-	-	-	-	107 593,00	
10	223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	396,6	44 273,00	-	17 558 672	-	17 558 672	-	18 963 366,00
					-	-	-	-	-	1 404 694,00	
11	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%	м	283,58	6 828,47	15,51	1 936 418	4 398	1 826 970	77 150,00	2 174 653,00
					370,44	7,42	105 049	2 104	-	161 085,00	

12	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	71,3	5 836,28	22,67	416 127	1 616	294 432	86 743,00	543 100,00
					1 684,13	5,59	120 078	399	-	40 230,00	
13	1110-0405-0102	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 100 мм /нащельник/ НР=90%	м откоса	718,3	1 808,66	7,94	1 299 160	5 703	879 551	374 727,00	1 807 798,00
					576,23	3,42	413 906	2 457	-	133 911,00	
14	290-0000-0000	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 10 мм	м2	359,15	2 074,00	-	744 877	-	744 877	-	804 467,00
					-	-	-	-	-	59 590,17	
15	290-0000-0000	Планка угловая в комплекте с направляющим профилем	м	718,3	471,87	-	338 941	-	338 941	-	366 056,00
					-	-	-	-	-	27 115,31	
16	1110-0111-0401	Нащельники. Установка и крепление НР=90%	м коробок	767,7	130,77	1,81	100 392	1 390	3 593	86 442,00	201 781,00
					124,28	0,83	95 410	637	-	14 947,00	
17	223-501-0201	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 100 мм /нащельник/	м	767,7	285,00	-	218 795	-	218 795	-	236 298,00
					-	-	-	-	-	17 504,00	
18	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка НР=90%	м2	129	4 151,25	7,46	535 511	962	506 673	25 466,00	605 855,00
					216,09	3,25	27 876	419	-	44 878,00	

Итого по акту	**30 528 773**
Временные здания и сооружения (1,2%)	366 345
Итого	30 895 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	401 637

Итого	31 296 755
Непредвиденные работы и затраты (2)%	625 935
Итого	31 922 690
в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539	33 360 932
Итого к оплате по акту с понижающим коэффициентом подрядчика к=0,979999941	32 693 711,40
Налог на добавленную стоимость	3 923 245,37
Итого к оплате по акту	36 616 956,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель "Сатурн 17"

Бекишев Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" , БИН 060140013332

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ГУ "Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области"

Искаков С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис", БИН 120940012713

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана"

Ешкеев А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД" , БИН 030340001468

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора ТОО"Астана Быт Сервис ЛТД"

Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)