Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"24" мая 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Жылуэнерго ремонт", г.Шымкент, ул.Акназархана, 2/7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Дербисбекова Жаппара Копжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **РП"Строительство подводящих сетей газоснабжения в н/п Агыбет с/о Агыбет, Байдибекского района, Туркестанской области"»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область, район Байдибека**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **НЕТ**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй-проект-инвентаризация", Лицензия №17017450 от 10.10.2017 года, рабочий проект №14-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ-13-2ВУ1	шт	1		1	
ГРПШ-32-1У-1	шт	1		1	
Труба из полиэтилена ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø200х18,2 с коэф. ЗП3,2	м	14546		14546	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **ГРПШ-13-2ВУ1 - 1шт, ГРПШ-32-1У-1 - 1шт., Труба из полиэтилена ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø200х18,2 с коэф. ЗП3,2 -14546м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2023**

месяц, год

окончание работ: **май 2024**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: **12**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

готовым к приемке в эксплуатацию **РП"Строительство подводящих сетей газоснабжения в н/п Агыбет с/о Агыбет, Байдибекского района, Туркестанской области"»**

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Дербисбеков Жаппар Копжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)