Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (4 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (4 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (4 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-50 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1033: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		0,670616	2 693,0	0,0	1 806,0	0,0			1 806,0
				шт.		2 693,0	0,0	1 806,0	0,0			
2	2	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		0,670616	5 692,0		3 817,0		3 817,0		3 817,0
				шт.								
3	3	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		1,341232	8 401,0	245,0	11 268,0	328,0	1 801,0		11 268,0
				шт.		6 813,0	80,0	9 138,0	107,0			
4	4	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1,341232	34 250,0		45 937,0		45 937,0		45 937,0
				шт.								
5	5	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		2,682464	1 611,0		4 321,0		4 321,0		4 321,0
				шт.								
6	6	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,92545	139 683,0	9 987,0	129 270,0	9 243,0	41 481,0		129 270,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	78 546,0	3 081,0			
7	7	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,670616	23 205,0		15 562,0		15 562,0		15 562,0
				шт.								
8	8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,670616	16 303,0		10 933,0		10 933,0		10 933,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,430966	16 303,0		7 026,0		7 026,0		7 026,0
			ИТОГО по смете Э1033: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	9 571,0	130 878,0	0,0	229 940,0
								89 490,0	3 188,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	9 571,0	130 878,0	0,0	229 940,0
								89 490,0	3 188,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		5%					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)