Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Подрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство линии подводки водопровода к жилым домам в населенном пункте Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области

Договор: №21 от 10.05.2021 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 21	Договор 10.05.2021	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство линии подводки водопровода к жилым домам в населенном пункте Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области"	10 034 755,21	8 959 602,87							1 075 152,34	10 034 755,21
Всего по объекту	10 034 755,21	8 959 602,87							1 075 152,34	10 034 755,21
Итого к оплате: 10 034 755,21 (десять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) тенге 21 тиын, в том числе НДС - 1 075 152,34 тенге										

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Договор (контракт): №21 от 10.05.2021 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2021 г.

"Строительство линии подводки водопровода к жилым домам в населенном пункте Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области"

Составлен(а) 3 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	км трубопровода	9,77		244630,86	64669,38	2390044	631820	8857	1898233	4631338
		НР - 99%; СП - 8%				179055,00	17199,52	1749367	168039		343062	
2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,69		296662,85	92640,53	204697	63922	2230	154155	387561
		НР - 99%; СП - 8%				200790,00	24880,08	138545	17167		28708	
3	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,50692		296662,85	92640,53	447047	139602	4871	336666	846410
		НР - 99%; СП - 8%				200790,00	24880,08	302574	37492		62697	
		ПАТРУБКИ										
4	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0085		437951,00	97344,44	3723	827	158	2995	7255
		НР - 99%; СП - 8%				322110,00	33811,84	2738	287		537	
5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0075		393578,92	75209,43	2952	564	115	2442	5826
		НР - 99%; СП - 8%				303022,00	25909,88	2273	194		432	
6	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1975		375260,51	61215,69	74114	12090	2413	63020	148104

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				301829,00	20481,92	59611	4045		10971	
		ФЛАНЦЫ. ВТУЛКИ										
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-58ШТ										
7	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,2066744		36387,67	8217,64	1099150	248227	416355	522321	1751189
		НР - 99%; СП - 8%				14386,50	3079,73	434568	93028		129718	
8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,4		16493,63	8112,07	336470	165486	--	231187	613069
		НР - 99%; СП - 8%				8381,56	3065,58	170984	62538		45413	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8390752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2860661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1262539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						382792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							434999		
		- Накладные расходы	Тенге								3211019	
		- Сметная прибыль	Тенге								621538	

ИТОГО:			8 390 752
Временные здания и сооружения	1,3%	109 080	109 080
Итого с временными			8 499 832
Доп.затраты в зимнее время	2,07%	175 947	175 947
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия			632 705,645
Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			9 308 484
Непредвиденные работы и затраты	2%	173 516	173 516
Итого с непредвиденными затратами			9 482 000
в текущих ценах на 2019 год к=1,0498961			9 955 114
с понижающим коэф. К=0,9			8 959 603
НДС-12%	12%	1 075 152	1 075 152
ИТОГО по акту			10 034 755,21

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Субподрядчик:

ТОО "Фирма МТО-Центр"

Директор _____ **Жалгасбаев Н.С.**