Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор: ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Технический надзор: ТОО «Control area»

Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: "Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сейітметов 39)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	443 811,00	47 551		443 811,00			100%			47 551	443 811,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	12 870,52	1 379		12 870,52						1 379	12 870,52
Услуга авторского надзора	2 041,53	219		2 041,53						219	2 041,53
Всего по стройке	**458 723,05**	**49 148,90**		**458 723,05**						**49 148,90**	**458 723,05**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Генеральный Подрядчик:

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Технический надзор:

Директор ТОО "Control area"

_____ Тажимуратов Р.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Control area»

_____ Ботабаев М.Т.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Тажимуратов Т.Ж.

Эксперт авторского надзора ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Бекеев К.К.

Инвестор:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сейітметов 39)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Сейітметов 39)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-SBS-02** от 10.12.2024

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1973: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,0027	3 333 515,0	1 039 904,0	9 000,0	2 807,0	135,0		9 000,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	6 057,0	664,0			
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2,727	585,0		1 595,0		1 595,0		1 595,0
				м								
3	3	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
4	4	513-302-0401 *СпрСЦ 11.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа ERG-10, с одним узлом учета газа G4		1	61 180,0		61 180,0				61 180,0
				шт.						61 180,0		
5	5	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
6	6	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
				шт.								
7	7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
8	8	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,21	18 719,0		3 931,0		3 931,0		3 931,0
				$м^3$								
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,61	383,0	7,0	617,0	11,0	277,0		617,0
				$м^2$		204,0	2,0	328,0	3,0			
10	10	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,61	493,0	9,0	794,0	14,0	216,0		794,0
				$м^2$		350,0	2,0	564,0	3,0			
11	11	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
12	12	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
13	13	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0027	2 135 648,0	1 540 668,0	5 766,0	4 160,0	93,0		5 766,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 513,0	765,0			
14	14	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		2	1 778,0	20,0	3 556,0	40,0	180,0		3 556,0
				стык		1 668,0	0,0	3 336,0	0,0			
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,21	383,0	7,0	80,0	1,0	36,0		80,0
				$м^2$		204,0	2,0	43,0	0,0			
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,21	493,0	9,0	104,0	1,0	28,0		104,0
				$м^2$		350,0	2,0	74,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э1973: Наружные сети газоснабжения [6-1]					346 201,0	12 562,0	171 040,0	0,0	346 201,0
								101 416,0	2 866,0	61 180,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					346 201,0	12 562,0	171 040,0	0,0	346 201,0
								101 416,0	2 866,0	61 180,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							61 180,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР							*285021,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					16 816		
			Итого с общеплощадочными затратами									301 837
			Сметная прибыль 5%		**5%**					15 092		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					18 151		
			ИТОГО без НДС									396 260
			НДС		**12%**					47 551		
			ИТОГО с НДС									**443 811**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Бекеев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Control area" 241040037139

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)