Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" _декабрь_ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/1, офис 337/18, БИН 170340015349

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Таскулов Мустафа Смайылұлы,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение по улице Сеитметов 39)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, руководитель Искаков Талғат Айтуғанұлы, 160400, г.Кентау, Проспект Ахмета Ясави 85, БИН 190940010026.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «Бакытжан жоба», Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Grand «Structure Engineering» № QazEP-0145/24 от 13.12.2024 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является №440 от "13" декабрь 2024 г. «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, 160400, г.Кентау;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная	м	2		2	

электросварная Ø57х3.5мм					
ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_
Источником водоснабжения являются существующие городские сети Кентау.
Точка подключения к существующим водопроводным сетям диаметром 110 мм. Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 110х6.6мм. Минимальная глубина заложения водопровода - 1,5 м. На сети устанавлен колодец из сборных железобетонных колец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» «декабрь» 2024 года;
месяц, год
окончание работ «25» «декабрь» 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1,5_;
фактически, месяц: _1_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«QAZAQGAZ AIMAQ» AK
Қазақстан бөлімшілік филиалы
Сырдаригаз шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау, Туркестанской области (Газоснабжение по улице Сеитметов 39)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс».

Директор: Таскулов М.С. _____ «_____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Бакытжан Жоба».

Директор: Байжанов А.С. _____ «_____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)