Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Основание: **Договор №45 от 11.04.2019 г**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование стройки: Реконструкция теплоснабжения школы №105 в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Реконструкция теплоснабжения школы №105 в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	38 980 904,00	11 216 364,35	35 082 812,80	10 094 727,68	14 033 125,12	4 037 891,07	14 033 125,12	4 037 891,07

Итого к оплате: четырнадцать миллионов тридцать три тысячи сто двадцать пять тенге двенадцать тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Сагатбекулы Г.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
БИН 020340001339

Разработчик проекта стр-ва:
Директор
Дайрабай Е.Н.
ТОО "ПроектДизайнҚұрылыс"
БИН 050941008100
ГСЛ №0000091

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Жақып Табын"
БИН 110340002326

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Реконструкция теплоснабжения школы №105 в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за май месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоим на.единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы				
		Земляные работы				
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**67,9000**		**86,69**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,602919	671,19
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,31	1111,02
		Итого оплата труда:				**27,40**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,31	4182,87
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20
		НР второго уровня	%	4,24		4,36
		Накладные расходы	%	--		20,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58
		Сметная стоимость:				**115,83**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,1000**		**1110,79**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	3,234	721,29
		Итого оплата труда:				**1110,79**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47
		НР второго уровня	%	4,24		74,93
		Накладные расходы	%	--		731,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38
		Сметная стоимость:				**1989,57**

1	2	3	4	5	6	7
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,3000**		**21,91**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,276458	951,74
		Итого оплата труда:				**7,67**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,276458	2688,96
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53
		НР второго уровня	%	4,24		1,12
		Накладные расходы	%	--		5,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21
		Сметная стоимость:				**29,77**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,7000**		**637,36**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	14,288	654,25
		Итого оплата труда:				**635,93**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84
		НР второго уровня	%	4,24		42,96
		Накладные расходы	%	--		418,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49
		Сметная стоимость:				**1140,65**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,3000**		**117,21**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	3,704	617,21
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,900346	826,45
		Итого оплата труда:				**88,35**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,900346	1849,48
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,601	11,48
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22
		НР второго уровня	%	4,24		7,18
		Накладные расходы	%	--		59,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13
		Сметная стоимость:				**190,74**
		Фундаменты				
6	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,7000**		**894,42**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	14,386	707,33
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,805	930,73
		Итого оплата труда:				**216,74**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,42119	3356,72
6. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,66734	3507,68

1	2	3	4	5	6	7
6. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,63452	2484,08
6. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,79	94,23
6. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,08205	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**104,90**
6. 8	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,50324	3279,85
6. 9	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,63	2925,41
6.10	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0184	1,006	2046,68
6.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,67828	--
		Итого материалов:				**603,49**
		НР первого уровня	%	60,9		132,00
		НР второго уровня	%	4,24		43,52
		Накладные расходы	%	--		175,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,60
		Сметная стоимость:				**1155,53**
7	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**2461,39**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,937	21,551	769,67
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	10,309	946,71
		Итого оплата труда:				**1145,50**
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,667	3078,63
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	6,141	2840,33
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	2,5	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**1173,06**
7. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1081	18381,21
7. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,6785	15832,48
7. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--
		Итого материалов:				**567,15**
		НР первого уровня	%	62,1		711,35
		НР второго уровня	%	4,24		134,52
		Накладные расходы	%	--		845,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,58
		Сметная стоимость:				**3571,85**
8	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**17,0000**		**1158,20**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,476	8,092	751,15
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,38	947,59

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оплата труда:				**545,93**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,4471	3078,63
8. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	2,261	2840,33
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,6715	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**528,32**
8. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0697	18381,21
8. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,204	15832,48
8. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--
		Итого материалов:				**272,33**
		НР первого уровня	%	62,1		339,02
		НР второго уровня	%	4,24		63,48
		Накладные расходы	%	--		402,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,86
		Сметная стоимость:				**1685,55**
9	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**17,0000**		**1645,28**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,668	11,356	751,15
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,762	947,34
		Итого оплата труда:				**767,12**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,6664	3078,63
9. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	3,094	2840,33
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,001	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**741,38**
9. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1207	18381,21
9. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,2805	15832,48
9. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--
		Итого материалов:				**402,13**
		НР первого уровня	%	62,1		476,38
		НР второго уровня	%	4,24		89,96
		Накладные расходы	%	--		566,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,93
		Сметная стоимость:				**2388,55**
10	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,7520**		**19783,14**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	%	--		838,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1649,76
		Сметная стоимость:				**22271,70**
11	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,4890**		**18325,73**
		НР второго уровня	%	4,24		777,01
		Накладные расходы	%	--		777,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,22
		Сметная стоимость:				**20630,96**
12	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,8400**		**21695,42**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	2,57	751,15
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,192108	845,32
		Итого оплата труда:				**2491,84**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	3356,72
12. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,152964	31,13
12. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,15792	3518,51
12. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,012852	3078,63
12. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00672	47,63
12. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,019068	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**763,68**
12. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	17538,80
12.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000588	24437,72
12.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,007224	26033,00
12.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000218	15522,50
12.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00042	381819,66
12.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,3612	196,55
12.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000647	28,00
12.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,336	674,52
		Итого материалов:				**18633,22**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54
		НР второго уровня	%	4,24		971,13
		Накладные расходы	%	--		2179,67

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,01
		Сметная стоимость:				**25785,10**
13	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0260**		**336538,35**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	56,4	1,466	760,41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01404	826,45
		Итого оплата труда:				**43333,41**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00598	3518,51
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00806	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**1355,36**
13. 5	127707 С (21-050301-2707)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,026	184320,59
		Итого материалов:				**292295,87**
		НР первого уровня	%	50,8		22013,37
		НР второго уровня	%	4,24		15202,59
		Накладные расходы	%	--		37215,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29900,35
		Сметная стоимость:				**403654,66**
14	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**201002,41**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50
		Накладные расходы	%	--		8522,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99
		Сметная стоимость:				**226286,91**
15	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0026**		**13344,20**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	16,88	0,043888	732,02
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,000442	1108,60
		Итого оплата труда:				**12544,95**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,000442	3078,63
15. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000104	20,30
15. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,001924	195,60
		Итого эксплуатация машин:				**668,92**
15. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0078	91,80
15. 7	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0026	--
		Итого материалов:				**318,78**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30
		НР второго уровня	%	4,24		823,77
		Накладные расходы	%	--		6908,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,18

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				**21872,45**
16	**Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,8400**		**85096,06**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=694,37)	чел-ч	75,22	63,185	694,37
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,336	826,45
		Итого оплата труда:				**52561,09**
16. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,1764	34,59
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,336	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**711,91**
16. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,8736	19210,77
16. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	7,98	66,30
16. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,1764	24437,72
16. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,1512	26033,00
16. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,004116	15522,50
16.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	4,956	196,55
16.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,011508	28,00
		Итого материалов:				**32153,64**
		НР первого уровня	%	50,8		26701,03
		НР второго уровня	%	4,24		4740,20
		Накладные расходы	%	--		31441,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9322,98
		Сметная стоимость:				**125860,27**
17	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**30,0000**		**1222,71**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,143	4,29	732,02
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,165	826,45
		Итого оплата труда:				**109,22**
17. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,537	402,09
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,165	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**16,89**
17. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,75	12925,19
17. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	33	215,22
17. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	66	212,16
17. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,0048	51147,90

1	2	3	4	5	6	7
17. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,0024	94314,44
		Итого материалов:				**1101,14**
		НР первого уровня	%	50,8		55,49
		НР второго уровня	%	4,24		54,20
		Накладные расходы	%	--		109,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,59
		Сметная стоимость:				**1438,98**
18	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**115,0000**		**726,68**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	24,38	817,19
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,230002	826,45
		Итого оплата труда:				**174,90**
18. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,243	402,09
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,230002	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**
18. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	276,002	212,16
18. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0276	51147,90
18. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0184	94314,44
		Итого материалов:				**542,07**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85
		НР второго уровня	%	4,24		34,58
		Накладные расходы	%	--		123,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,01
		Сметная стоимость:				**918,11**
19	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,9000**		**3967,69**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,04	0,936	817,19
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,01989	845,60
		Итого оплата труда:				**868,57**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0045	3518,51
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00135	3078,63
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,01404	1761,61
19. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,44478	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**58,12**
19. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,001026	15832,48
19. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,0063	397,41

1	2	3	4	5	6	7
19. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,00819	4812,70
19.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,009	181,00
19.11	150628 С (23-010201-0209)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,9	2141,22
19.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1717	0,15453	148,83
		Итого материалов:				**3059,69**
		НР первого уровня	%	60,4		524,61
		НР второго уровня	%	4,24		190,47
		Накладные расходы	%	--		715,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,62
		Сметная стоимость:				**5057,39**
20	**Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,9000**		**4956,19**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1,04	0,936	817,19
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,01989	845,60
		Итого оплата труда:				**868,57**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0045	3518,51
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00135	3078,63
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,01404	1761,61
20. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,44478	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**58,12**
20. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,001026	15832,48
20. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,0063	397,41
20. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,00819	4812,70
20.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,009	181,00
20.11	150638 С (23-010201-0219)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,9	3446,90
20.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,22257	148,83
		Итого материалов:				**4048,19**
		НР первого уровня	%	60,4		524,61
		НР второго уровня	%	4,24		232,39
		Накладные расходы	%	--		757,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,05
		Сметная стоимость:				**6170,24**

1	2	3	4	5	6	7
21	**Е11-161201-0102 11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**4,0000**		**4239,62**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	2,36	9,44	779,54
		Итого оплата труда:				**1839,71**
21. 2	135824 С (21-100501-0301)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	3,12	122,25
21. 3	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00608	137454,59
21. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	27,2	304,79
		Итого материалов:				**2399,91**
		НР первого уровня	%	60,4		1111,19
		НР второго уровня	%	4,24		226,87
		Накладные расходы	%	--		1338,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,21
		Сметная стоимость:				**6023,90**
		Стены				
22	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**20,9076**		**23366,16**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73
		Накладные расходы	%	--		990,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1948,55
		Сметная стоимость:				**26305,44**
23	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,4358**		**23366,16**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73
		Накладные расходы	%	--		990,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1948,55
		Сметная стоимость:				**26305,44**
24	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9812**		**66208,64**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25
		Накладные расходы	%	--		2807,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27
		Сметная стоимость:				**74537,16**
		Покрытие				

1	2	3	4	5	6	7
25	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**26,0000**		**1684,09**
		НР второго уровня	%	4,24		71,41
		Накладные расходы	%	--		71,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44
		Сметная стоимость:				**1895,94**
26	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**0,9810**		**64174,80**
		НР второго уровня	%	4,24		2721,01
		Накладные расходы	%	--		2721,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5351,66
		Сметная стоимость:				**72247,48**
27	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,1160**		**23366,16**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73
		Накладные расходы	%	--		990,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1948,55
		Сметная стоимость:				**26305,44**
		Кровля				
28	**С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**9,8880**		**19693,67**
		НР второго уровня	%	4,24		835,01
		Накладные расходы	%	--		835,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,29
		Сметная стоимость:				**22170,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
	Материалы -		Тенге			
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			
	Материалы -		Тенге			
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		РАЗДЕЛ 2.Тепломеханическое оборудование				
		Тепломеханическая часть				
29	**Прайс-лист**	**Котел водогрейный**	**шт**	**2,0000**		**760834,38**
		НР второго уровня	%	4,24		32259,38
		Накладные расходы	%	--		32259,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63447,50
		Сметная стоимость:				**856541,26**
		Резервуары топлива объемом 5м3(2шт)				
30	**С121-060303-0102 21-060303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т**	**т**	**1,2500**		**311024,58**
		НР второго уровня	%	4,24		13187,44
		Накладные расходы	%	--		13187,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25936,96
		Сметная стоимость:				**350148,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			
		В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге			
	Накладные расходы -		Тенге			
	Сметная прибыль -		Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
		Сети 0,4 кВ				
31	**С123-060133-0906 23-060133-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв2А 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1550**		**2083030,15**
		НР второго уровня	%	4,24		88320,48
		Накладные расходы	%	--		88320,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173708,05
		Сметная стоимость:				**2345058,68**
32	**Прайс-лист**	**Дизель генераторная 13,3КВАдо 20 кВ**	**шт**	**1,0000**		**1632170,48**
		НР второго уровня	%	4,24		69204,03
		Накладные расходы	%	--		69204,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136109,96
		Сметная стоимость:				**1837484,47**
		Установка опор одноцепных				
33	**С123-061201-0454 23-061201-0454 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 4х16+1х25+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3400**		**665615,24**
		НР второго уровня	%	4,24		28222,09
		Накладные расходы	%	--		28222,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55506,99
		Сметная стоимость:				**749344,31**
34	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**21794,81**
		НР второго уровня	%	4,24		924,10
		Накладные расходы	%	--		924,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,51
		Сметная стоимость:				**24536,42**
35	**С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**5,0000**		**30187,53**
		НР второго уровня	%	4,24		1279,95
		Накладные расходы	%	--		1279,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2517,40
		Сметная стоимость:				**33984,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			
		В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге			
	Накладные расходы -		Тенге			
	Сметная прибыль -		Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное теплоснабжение				
		Трубопровод				
36	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**278,3900**		**86,69**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	2,472	669,68
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,373	1108,52
		Итого оплата труда:				**27,34**
36. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,373	4144,43
		Итого эксплуатация машин:				**79,99**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,36
		Накладные расходы	%	--		20,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58
		Сметная стоимость:				**115,79**
37	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,6100**		**1110,79**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	13,259	719,67
		Итого оплата труда:				**1108,29**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00
		НР второго уровня	%	4,24		74,87
		Накладные расходы	%	--		729,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25
		Сметная стоимость:				**1987,91**
38	**Е11-240101-0201 11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0860**		**629275,74**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	424	36,464	838,79
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	5,976	1040,53
		Итого оплата труда:				**427953,34**
38. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	68,7	5,908	437,52
38. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	1,075	1849,48

1	2	3	4	5	6	7
38. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00688	3078,63
38. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	2,379	3861,69
38. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,71036	21,19
38. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	2,15	3785,62
38. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,35518	1166,37
38.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,01032	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**260080,79**
38.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000052	426592,70
38.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00387	200244,36
38.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10	0,86	28,00
38.14	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1010	86,86	--
		Итого материалов:				**13547,99**
		НР первого уровня	%	62,1		265759,03
		НР второго уровня	%	4,24		37949,47
		Накладные расходы	%	--		303708,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74638,74
		Сметная стоимость:				**1007622,98**
39	**Е11-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1900**		**739846,83**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	494	93,86	851,76
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,55	13,975	1028,37
		Итого оплата труда:				**496405,82**
39. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	135	25,65	437,52
39. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,375	1849,48
39. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,019	3078,63
39. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	5,235	3861,69
39. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	3,135	21,19
39. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	4,75	3785,62
39. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	1,567	1166,37
39.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,0285	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**293758,05**

1	2	3	4	5	6	7
39.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,00038	426592,70
39.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093	0,01767	200244,36
39.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	39	7,41	28,00
39.14	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1000	190	--
		Итого материалов:				**25319,34**
		НР первого уровня	%	62,1		308268,02
		НР второго уровня	%	4,24		44440,07
		Накладные расходы	%	--		352708,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87404,39
		Сметная стоимость:				**1179959,31**
40	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**190,0000**		**2365,97**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32
		Накладные расходы	%	--		100,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30
		Сметная стоимость:				**2663,59**
41	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**86,0000**		**949,72**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27
		Накладные расходы	%	--		40,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,20
		Сметная стоимость:				**1069,19**
42	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**2077,31**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,337	2,022	826,45
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	859,92
		Итого оплата труда:				**283,59**
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3518,51
42. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3078,63
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	1761,61
42. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**
42. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	397,41

1	2	3	4	5	6	7
42. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	592740,09
42. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	181,00
42.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,79
42.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	371,48
42.12	157970 С (23-011306-0205)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	6	1775,46
42.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1056	148,83
42.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	247,04
		Итого материалов:				**1785,84**
		НР первого уровня	%	60,4		171,29
		НР второго уровня	%	4,24		95,34
		Накладные расходы	%	--		266,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,52
		Сметная стоимость:				**2531,46**
43	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2233,19**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,433	8,66	826,45
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,216	844,73
		Итого оплата труда:				**366,98**
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,028	3518,51
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	3078,63
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,174	1761,61
43. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,393999	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**22,74**
43. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,08	397,41
43. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000076	592740,09
43. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,1292	181,00
43.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	304,79
43.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,124	371,48
43.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	20	1838,25
43.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,549999	148,83
43.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,108	247,04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материалов:				**1852,59**
		НР первого уровня	%	60,4		221,65
		НР второго уровня	%	4,24		104,09
		Накладные расходы	%	--		325,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71
		Сметная стоимость:				**2763,64**
44	**Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**4218,88**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,69	3,45	788,80
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,109	840,68
		Итого оплата труда:				**562,60**
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,019	3518,51
44. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0055	3078,63
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0169	0,0845	1761,61
44. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0586	0,293	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**47,53**
44. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0125	0,0625	397,41
44. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,000114	592740,09
44. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	0,1125	181,00
44.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79
44.11	157975 С (23-011306-0210)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	5	3584,98
44.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,5495	148,83
		Итого материалов:				**3627,08**
		НР первого уровня	%	60,4		339,81
		НР второго уровня	%	4,24		193,29
		Накладные расходы	%	--		533,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,16
		Сметная стоимость:				**5132,14**
45	**Е11-240105-0104 11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**4,0000**		**6463,98**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,44)	чел-ч	3,11	12,44	876,44
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,21	4,84	961,66
		Итого оплата труда:				**3889,33**
45. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	3,16	437,52
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	3078,63

1	2	3	4	5	6	7
45. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	2,24	3861,69
45. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	4,8	21,19
45. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	2,4	1166,37
45. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	1761,61
45. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	1,2	17,05
		Итого эксплуатация машин:				**3352,97**
45.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,2	4812,70
45.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	1	181,00
45.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00128	200244,36
45.13	261749 С (23-051206-1101)	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	4	--
		Итого материалов:				**385,28**
		НР первого уровня	%	62,1		2415,28
		НР второго уровня	%	4,24		376,48
		Накладные расходы	%	--		2791,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		740,46
		Сметная стоимость:				**9996,20**
46	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,2000**		**2365,97**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32
		Накладные расходы	%	--		100,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,30
		Сметная стоимость:				**2663,59**
47	**Е11-240105-0101 11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**3249,00**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	2,8	5,6	864,10
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,8	826,45
		Итого оплата труда:				**2750,06**
47. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	0,76	437,52
47. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,64	1,28	21,19
47. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,32	0,64	1166,37
47. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,16	1761,61
47. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,16	17,05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого эксплуатация машин:				**695,35**
47. 8	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	4812,70
47. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,062	0,124	181,00
47.10	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	200244,36
47.11	261749 С (23-051206-1101)	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	2	--
		Итого материалов:				**134,17**
		НР первого уровня	%	62,1		1707,79
		НР второго уровня	%	4,24		210,17
		Накладные расходы	%	--		1917,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,36
		Сметная стоимость:				**5580,31**
48	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,7400**		**949,72**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27
		Накладные расходы	%	--		40,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,20
		Сметная стоимость:				**1069,19**
49	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,2184**		**242181,31**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49
		Накладные расходы	%	--		10268,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,98
		Сметная стоимость:				**272645,78**
50	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0112**		**242181,31**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49
		Накладные расходы	%	--		10268,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,98
		Сметная стоимость:				**272645,78**
51	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,4360**		**31514,43**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,21
		Накладные расходы	%	--		1336,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,05

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				**35478,69**
52	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**62642,80**
		НР второго уровня	%	4,24		2656,05
		Накладные расходы	%	--		2656,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5223,91
		Сметная стоимость:				**70522,76**
53	**С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**8,0000**		**28063,37**
		НР второго уровня	%	4,24		1189,89
		Накладные расходы	%	--		1189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2340,26
		Сметная стоимость:				**31593,52**
54	**С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1176,74**
		НР второго уровня	%	4,24		49,89
		Накладные расходы	%	--		49,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13
		Сметная стоимость:				**1324,76**
55	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2107,26**
		НР второго уровня	%	4,24		89,35
		Накладные расходы	%	--		89,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,73
		Сметная стоимость:				**2372,34**
56	**С123-040502-0808 23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3039,46**
		НР второго уровня	%	4,24		128,87
		Накладные расходы	%	--		128,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,47
		Сметная стоимость:				**3421,80**

1	2	3	4	5	6	7
57	**С123-020103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**975,92**
		НР второго уровня	%	4,24		41,38
		Накладные расходы	%	--		41,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,38
		Сметная стоимость:				**1098,68**
		Изоляция труб				
58	**С121-100501-1401 21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83**	**кг**	**88,3502**		**201,96**
		НР второго уровня	%	4,24		8,56
		Накладные расходы	%	--		8,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,84
		Сметная стоимость:				**227,36**
		Канал сборный железобетонный КЛ 70х51				
59	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**42,9120**		**7058,96**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	3,33	142,897	788,80
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,554264	23,785	951,46
		Итого оплата труда:				**3154,06**
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,356	3078,63
59. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	20,169	2840,33
59. 5	871 С (32-010201-0102)	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,5264	22,589	642,90
59. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	2,034	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**1854,16**
59. 7	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	42,912	--
59. 8	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,111571	26033,00
59. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	21,456	196,55
59.10	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,07295	161883,18
59.11	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	1,459	60098,40
		Итого материалов:				**2578,10**
		НР первого уровня	%	62,1		1958,67
		НР второго уровня	%	4,24		382,35
		Накладные расходы	%	--		2341,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		752,00

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				**10151,98**
60	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**25,9400**		**44147,16**
		НР второго уровня	%	4,24		1871,84
		Накладные расходы	%	--		1871,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3681,52
		Сметная стоимость:				**49700,52**
61	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**16,9720**		**39133,86**
		НР второго уровня	%	4,24		1659,28
		Накладные расходы	%	--		1659,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45
		Сметная стоимость:				**44056,59**
		Угол поворота 70х51(1шт)				
62	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1363,54**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,03	2,06	779,54
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	826,45
		Итого оплата труда:				**810,86**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0192	3518,51
		Итого эксплуатация машин:				**33,78**
62. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,066	15832,48
62. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--
		Итого материалов:				**526,83**
		НР первого уровня	%	62,1		503,54
		НР второго уровня	%	4,24		79,16
		Накладные расходы	%	--		582,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,70
		Сметная стоимость:				**2101,94**
63	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1600**		**39133,86**
		НР второго уровня	%	4,24		1659,28
		Накладные расходы	%	--		1659,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45
		Сметная стоимость:				**44056,59**
64	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1560**		**37793,58**

1	2	3	4	5	6	7
		НР второго уровня	%	4,24		1602,45
		Накладные расходы	%	--		1602,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3151,68
		Сметная стоимость:				**42547,71**
65	**Е11-061301-0304 11-061301-0304 РСНБ РК 2015**	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**37782,84**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	12,75	12,75	788,80
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,035	1,035	945,43
		Итого оплата труда:				**11036,10**
65. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	3356,72
65. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7146	0,7146	31,13
65. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0281	0,0281	3078,63
65. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,92	0,92	2840,33
65. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,067	0,067	47,63
65. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,637	0,637	142,69
65. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0846	0,0846	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**2974,04**
65.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015	19210,77
65.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	0,0056	24437,72
65.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,06	26033,00
65.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,06	26033,00
65.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00225	0,00225	15522,50
65.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,02	196,55
65.16	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00091	0,00091	197175,18
65.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00675	0,00675	28,00
65.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,22	2,22	674,52
		Итого материалов:				**24751,60**
		НР первого уровня	%	48,5		5352,51
		НР второго уровня	%	4,24		1828,94
		Накладные расходы	%	--		7181,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3597,14
		Сметная стоимость:				**48561,43**

1	2	3	4	5	6	7
66	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,1000**		**726,68**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	0,6572	817,19
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0062	826,45
		Итого оплата труда:				**174,90**
66. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,06045	402,09
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0062	1761,61
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**
66. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,44	212,16
66. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000744	51147,90
66. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000496	94314,44
		Итого материалов:				**542,07**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85
		НР второго уровня	%	4,24		34,58
		Накладные расходы	%	--		123,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,01
		Сметная стоимость:				**918,11**
		Ниша компенсаторная НК70х51-3шт				
67	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,6720**		**44147,16**
		НР второго уровня	%	4,24		1871,84
		Накладные расходы	%	--		1871,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3681,52
		Сметная стоимость:				**49700,52**
68	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**39133,86**
		НР второго уровня	%	4,24		1659,28
		Накладные расходы	%	--		1659,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45
		Сметная стоимость:				**44056,59**
69	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,8800**		**37793,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1602,45
		Накладные расходы	%	--		1602,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3151,68
		Сметная стоимость:				**42547,71**
		Теплофикационная камера-тип 2				
		Подготовка под днище				

1	2	3	4	5	6	7
70	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1967**		**191348,83**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19
		Накладные расходы	%	--		8113,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96
		Сметная стоимость:				**215418,98**
71	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0900**		**66208,64**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25
		Накладные расходы	%	--		2807,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27
		Сметная стоимость:				**74537,16**
72	**С121-040106-9902 21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1500**		**75988,45**
		НР второго уровня	%	4,24		3221,91
		Накладные расходы	%	--		3221,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6336,83
		Сметная стоимость:				**85547,19**
73	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,2200**		**37793,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1602,45
		Накладные расходы	%	--		1602,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3151,68
		Сметная стоимость:				**42547,71**
74	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**
		Шов деформационный 70х51-11шт				
75	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0550**		**201002,41**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50
		Накладные расходы	%	--		8522,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99
		Сметная стоимость:				**226286,91**
		Неподвижные опоры Н1-Н6(6шт)				

1	2	3	4	5	6	7
76	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,3900**		**39133,86**
		НР второго уровня	%	4,24		1659,28
		Накладные расходы	%	--		1659,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45
		Сметная стоимость:				**44056,59**
77	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0592**		**292187,71**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76
		Накладные расходы	%	--		12388,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12
		Сметная стоимость:				**328942,59**
78	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3420**		**329952,69**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99
		Накладные расходы	%	--		13989,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41
		Сметная стоимость:				**371458,10**
		Деталь теплового ввода ДТС-16-3шт				
79	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1020**		**329952,69**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99
		Накладные расходы	%	--		13989,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41
		Сметная стоимость:				**371458,10**
		Дренажный колодец ДК-1,в мокрых грунтах				
80	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**
81	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	%	--		98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**
82	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**8393,82**
		НР второго уровня	%	4,24		355,90
		Накладные расходы	%	--		355,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,98
		Сметная стоимость:				**9449,70**
83	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**10681,26**
		НР второго уровня	%	4,24		452,89
		Накладные расходы	%	--		452,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,73
		Сметная стоимость:				**12024,88**
84	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**
85	**С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**8943,64**
		НР второго уровня	%	4,24		379,21
		Накладные расходы	%	--		379,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,83
		Сметная стоимость:				**10068,68**
86	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			
		В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
	Материалы -		Тенге			
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			
	Материалы -		Тенге			
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			
		- перевозка грузов	Тенге			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			
	Накладные расходы I уровня		Тенге			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			
	Накладные расходы II уровня		Тенге			
	ИТОГО:		Тенге			
	Сметная прибыль		Тенге			
	ИТОГО по смете:		Тенге			
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ						
	Временные здания и сооружения К=1,2%		Тенге			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				711724
	Итого в текущих ценах 2017 г		Тенге				13134492,29
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 г		Тенге				13921751,43
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				12529576,00
	НДС 12%		Тенге				1503549,12
	Всего:		**Тенге**				**14033125,12**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Сағатбекұлы Ғ.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
БИН 020340001339

Разработчик проекта стр-ва:
Главный нженер
Мендыбаев М.А.
ТОО "ПроектДизайнҚұрылыс"
БИН 050941008100
ГСЛ №0000091

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Жақып Табын"
БИН 110340002326