ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ
"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 27
«19» 06 2019ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «__» маусым

Мердігер (бас мердігер) **«Нур-Талап и К» ЖШС**, Қызылорда қаласы, мкр Саяхат,ул Саяхат 25,строение 7Е атынан **ұйым басшысы Керейтбаев К. И.**
(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі №105 мектебін жылумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту» нысаны бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)

тапсырыс беруші **«Қармақшы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі,** басшысы Ғ. Сағатбекұлы болып табылатын
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйымдар: **жоқ**,
(ұйымның атауы)
3 Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС №121-НҚ 27.10.2017ж тапсырыс** бойынша дайындаған
(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)
Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Қармақшы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бұйрығымен** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қазандық	кВт (Гкал/сағ)	2х300 (0,51724)		2х300 (0,51724)	
Жылудың жалпы мөлшері	кВт (Гкал/сағ)	206,248 (0,1778)		206,248 (0,1778)	

Мектептің жылу жүйесін қайта жаңғыртуға дейінгі және қайта жаңғыртудан кейінгі мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Қайта жаңғыртуға дейін	Қайта жаңғыртудан кейін	Қайта жаңғыртуға дейін	Қайта жаңғыртудан кейін
Қазандықтың құрылыс алаңының ауданы	га	1,64	1,64	1,64	1,64
Қазандықтың құрылыс көлемі	$м^3$	357,51	357,51	357,51	357,51
Қазандықтың жалпы ауданы	$м^2$	3544,4	3544,4	3544,4	3544,4
Жабындар алаңының ауданы	$м^2$	3565	3565	3565	3565
Көгалдандыру ауданы	$м^2$	2416	2416	2416	2416

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Қазандық ғимаратына қуаттылығы 300 кВт 2 дана дизел отынында жұмыс істейтін «ВВ-3060» «Буран Бойлер-Казахстан» типті су қыздыру қазандығы орнатылған. Ekoflem MAX P 45 типті, қуаттылығы Q=202-546 кВт жану пілтесі орнатылған. Суды жұмастеу үшін ПМУ-2 қондырғысы орнатылған. Ғимарат «төрт бұрыш» пішінді, бір қабатты, остеріндегі өлшемдері 6,0х16,0м. Іргетасы ФБС блоктардан құрастырылған, Сыртқы және ішкі қабырғалары 380мм керамикалық қыштан өрілген. Қақпақ құрама темір-бетон тақталар. Шатыр біріктірілген орама төрт қабатты. Терезелер металл пластикадан жасалған. Металл есіктер. Жылу жүйесі бір құбырлы, жоғырыдан бастап таратылады, жылыту приборы МС-90. Вентиляция- табиғи жолмен жүргізіледі. Отынмен жабдықтау үшін қазандық орнатуға қарастырылған екі резервуар сыйымдылығы 5м3 әрбір. Сумен қамтамасыз ету жүйесі Ø110мм поселкелік құбырға жалғанып, Ø63х4,5мм 97,2 м полиэтилен құбырымен жүргізілген. Канализация Ø160мм 9 м полипропилен гофра құбырымен жүргізілген. Ыстық су жүйесі «Аристон» электрсуысытқышына жалғанған. Электрожабдықтау жүйесі қолданыстағы РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4кв жалғанған. Төсеу қазандығының жылу желілерін мектепке дейін жерасты емес өтпелі лоток арналарда түйін сөз 70х51 ұзындығы-138 метр. Жылумен жабдықтау жүйесі-жабық, екі құбыр.**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: « » 2019 ж;
(айы, жылы)
жұмыстардың аяқталуы: « » 2019 ж;
(айы, жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай; нақты 2 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді, оның инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер:

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентіндегі А. Жанпейісов атындағы №105 орта мектебінің шаруа жөніндегі меңгерушісі Жансейітов А.Н.
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)

М.О

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі №105 мектебін жылумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту»**
объектінің (кешеннің) атауы
нысаны қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«Нур-Талап и К» ЖШС**
ұйым басшысы **Керейтбаев К. И.** « » 2019ж
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О