**Заказчик :** ТОО "ТАШ Строй"

**Подрядчик:** ТОО «Star-Stroi»

**Наименование обьекта:** "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (7 Этап)"

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 250 000,00 | 26 786 | | 250 000,00 | | | 100% | | | 26 786 | 250 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **250 000,00** | **26 785,71** | | **250 000,00** | | | | | | **26 785,71** | **250 000,00** |

**Заказчик :**

**Директор : ТОО "ТАШ Строй"**

**_____ Шалабаев Д.К.**

**Подрядчик:**

**Директор : ТОО «Star-Stroi»**

**_____ Жамалбеков Б.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162 Түркестан обл, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а.о., Асыларық ауылы, С.Сейфуллина үй 10А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (7 Этап)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (7 Этап)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SS-07** от **12 декабря 2024г**

# Акт выполненных работ

**за** **декабрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация ..... | Всего | эксплуатация ..... | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета Э413: Наружные сети водоснабжения [6-1]** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 46,56 | 449,0 | 449,0 | 20 905,0 | 20 905,0 | | | 20 905,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 6 099,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 1,44 | 8 482,0 | 0,0 | 12 214,0 | 0,0 | | | 12 214,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 12 214,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 4,8 | 3 604,0 | 0,0 | 17 299,0 | 0,0 | | | 17 299,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 17 299,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 43,2 | 87,0 | 87,0 | 3 758,0 | 3 758,0 | | | 3 758,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 950,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 48 | 86,0 | 86,0 | 4 128,0 | 4 128,0 | | | 4 128,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 1 008,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 43,2 | 571,0 | 220,0 | 24 667,0 | 9 504,0 | | | 24 667,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 15 163,0 | 3 024,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,008 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 10 383,0 | 3 515,0 | | | 10 383,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 6 868,0 | 882,0 | | | |
| 8 | 8 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,012 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 14 722,0 | 4 903,0 | | | 14 722,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 9 820,0 | 1 296,0 | | | |
| 9 | 9 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 8,08 | 1 828,0 | | 14 770,0 | | 14 770,0 | | 14 770,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 12,12 | 133,0 | | 1 612,0 | | 1 612,0 | | 1 612,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 2 | 4 729,0 | 132,0 | 9 458,0 | 264,0 | 1 322,0 | | 9 458,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 7 872,0 | 0,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 864,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 2 | 4 480,0 | 303,0 | 8 960,0 | 606,0 | | | 8 960,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 8 354,0 | 4,0 | | | |
| 14 | 14 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 2 | 1 859,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | | 60 | 345,0 | 2,0 | 20 700,0 | 120,0 | 120,0 | | 20 700,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 20 460,0 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 40 | 350,0 | 2,0 | 14 000,0 | 80,0 | 280,0 | | 14 000,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 13 640,0 | 0,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 0,1414309 | 4 207,0 | | 595,0 | | 595,0 | | 595,0 |
| | | | **ИТОГО по смете Э413: Наружные сети водоснабжения [6-1]** | | | | | 191 617,0 | 47 783,0 | 32 145,0 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 111 690,0 | 13 263,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 191 617,0 | 47 783,0 | 32 145,0 | 0,0 | 191 617,0 |
| | | | | | | | | 111 690,0 | 13 263,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | 5,9% | | | | | 11 305 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 202 922 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | 5% | | | | | 10 146 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | 5% | | | | | 10 146 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 223 215 |
| | | | **НДС** | | 12% | | | | | 26 786 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | 250 000 |

**Принял (Заказчик)**

ТОО "ТАШСтрой" БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (подрядчик)**

ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Жамалбеков Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)