Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Электроснабжение)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник наименование	источник код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			75	27.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	500 000	446 429							53 571	500 000
Акт вып.работ	500 000	446 429							53 571	500 000
	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	500 000	446 429	0	0	0	0	0	0	53 571	500 000

Итого к оплате за декабрь: Пятьсот тысяч тенге, 00 тиын

Заказчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор _____ Егізбайұлы Е.

Технический надзор ТОО "PremiumTechCont _____ Асылбекұлы Ғ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **27.12.2022 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КТПБ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПБ										
1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,6		3802,48	2553,08	17491	11744	–	9894	29576
		НР - 95%; СП - 85%				1249,40	1063,32	5747	4891		2191	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	8,2		2619,05	1472,54	21476	12075	–	13204	37454
		НР - 95%; СП - 85%				1146,51	584,88	9401	4796		2774	
3	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11		2254,60	1678,21	24801	18460	–	12282	40049
		НР - 118%; СП - 85%				576,39	369,82	6340	4068		2967	
		ТРУБЫ										
4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,009		275184,00	–	2477	–	–	1882	4708
		НР - 76%; СП - 85%				275184,00	–	2477	–		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					66245	42279	–	37262	111787
								23965	13755	–	8281	
		РАЗДЕЛ 2.ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛЗ-10КВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-5									
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	9983,32	4887,32	9983	4887	–	5855	17105
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223		1267	
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОПОРА А10-3									
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	9983,32	4887,32	9983	4887	–	5855	17105
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223		1267	
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	3511,88	1910,90	7024	3822	–	3809	11699
		НР - 80%; СП - 8%			1600,98	779,33	3202	1559		867	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,2	427,51	27,97	513	34	–	450	1040
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	479	5		77	
		КОНЦЕВАЯ С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1									
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	21259,11	11300,26	21259	11300	–	12080	36006
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	9959	5141		2667	
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	3511,88	1910,90	7024	3822	–	3809	11699
		НР - 80%; СП - 8%			1600,98	779,33	3202	1559		867	
11	1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	1988,95	110,63	1989	111	–	1385	3644
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	45,62	1878	46		270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				57775	28863	–	33243	98298
							28912	12756	–	7282	
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВЕСКА ПРОВОДА И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
12	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,45	207773,85	118816,41	93498	53467	–	45776	150416
		НР - 80%; СП - 8%			88957,44	38198,65	40031	17189		11142	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
13	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	730,76	373,88	7308	3739	–	3555	11732
		НР - 72%; СП - 8%			356,88	136,87	3569	1369		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				100806	57206	–	49331	162148
							43600	18558	–	12011	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								372236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45069			
		- Накладные расходы	Тенге							119836	
		- Сметная прибыль	Тенге							27574	
		временные здания и сооружения 2,4%								8 934	
		всего								381 170	
		доп затраты при произ СМР в зимнее время 0,6%								2 287	
		доп оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								54 218	
		всего								437 675	
		непредвиденные работы и затраты -2%								8 753	
		итого								446 428	
		ндс - 12%								53 571	
		всего по акту								**500 000**	

Заказчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremiumTechControl"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Қазақ Жоба Құрылыс"

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Ергібайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асылбекұлы Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Асқаров Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)