Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"23" ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй» Алматинская область, г.Алматы, мкр. Коктем 2, дом. 22**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Шадиев К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г. Сарань, Карагандинской области». РК, Карагандинская область, г. Сарань.**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Сарани», руководитель Балаубаев С. К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядныеорганизации:

1) 1) **ТОО «Astana building energy company», ГСЛ №15022112 от 23.12.2015г. Директор Учтемиров Б.Ж**

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Авангард-ОК», Альбом 2.116-2020-ВК. Водоснабжение В1, Альбом 3. 116-2020-ВК. Канализация К1, Том 1. 116-2020-ПОС, Том 2. 116-2020-СМД,**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказом руководителя ГУ «Отдел строительства города Сарани»№ 55 от 27 апреля 2021 г.**;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	389		362,84	
Канализационные сети	м	1998		2010,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными: водоснабжение – запроектирован из полиэтиленовых труб PE100 SDR11 200X11,9, SDR17 110X6,6.

Проектом предусматривается установка пожарных гидрантов. По трассе водопроводных сетей В1 в колодце предусмотрена установка задвижки для отключения ремонтных участков.

Колодцы приняты из железобетонных элементов 2000 мм, 1500 мм.

По территории завода под асфальтобетонным покрытием и покрытием из брусчатки трубы проложены методом горизонтально-направленного бурения.

Колодцы перекрываются люками типа «Л». Для пропуска труб через стенки колодцев предусмотрены гильзы.

Сети самотечной канализации – запроектированы из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN10 160, 250, 400 мм.

Смотровые колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов, 1500 мм. Колодцы перекрыты чугунными люками типа «Л».

В местах пересечения проезжей части трубы прокладываются в футлярах 630х7мм., для которых предусмотрена усиленная гидроизоляция с заделкой битумной концов футляров.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06 апреля 2022 года;

месяц, год

окончание работ 15 августа 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 месяца

фактически, месяц:3 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект **«Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г. Сарань, Карагандинской области»**, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Көлсай Строй» Шадиев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.