Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Газоснабжение)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2022 года

	код		код	код	договор		источник		рганизац.правовая форм	
	заказчика		заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					74	10.10.2022				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	500 000	446 429							53 571	500 000
Акт вып.работ	500 000	446 429							53 571	500 000
	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	500 000	446 429	0	0	0	0	0	0	53 571	500 000

Итого к оплате за декабрь: Пятьсот тысяч тенге, 00 тиын

Заказчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Директор _____ Жалгасбаев Н.С.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор _____ Егізбайұлы Е.

Технический надзор ТОО "PremiumTechControl" _____ Асылбекұлы Ғ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфаструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д.5 пос.Тасбогет г.Кызылорда (Газоснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 74** от **10.10.2022 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,502		1814,48	218,26	29943	3602	--	27243	61761
		НР - 99%; СП - 8%				1596,22	71,33	26341	1177		4575	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ										
2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,102		463170,20	115967,48	47243	11829	--	38736	92857
		НР - 99%; СП - 8%				347202,72	36393,95	35415	3712		6878	
3	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	4		5781,81	4726,52	23127	18906	--	8342	33986
		НР - 99%; СП - 8%				1055,29	1051,25	4221	4205		2518	
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ,										
4	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		1633,62	43,60	1634	43	--	1594	3487
		НР - 99%; СП - 8%				1590,02	20,38	1590	20		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3750,92	513,56	3751	513	--	3216	7525
		НР - 99%; СП - 8%			3237,36	11,41	3237	11		557	
		КОВЕР									
6	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8655,08	3248,62	8655	3249	--	6537	16407
		НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	5406	1197		1215	
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0375	1077614,64	326453,04	40411	12242	--	33189	79488
		НР - 99%; СП - 8%			751161,60	142825,05	28169	5356		5888	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0068	1455750,28	693862,98	9899	4718	--	6670	17894
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	5181	1556		1326	
		РАЗДЕЛ 3. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -344,85 М2									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	111,45	271,82	237,49	30294	26468	--	8482	41878
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	3826	4028		3102	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	344,85	3,04	0,02	1048	7	--	1124	2345
		НР - 108%; СП - 8%			3,02	--	1041	--		172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								357627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12067			
		- Накладные расходы	Тенге							122019	
		- Сметная прибыль	Тенге							26491	
		временные здания и сооружения 1,3%								4 649	
		всего								362 276	
		доп затраты при произ СМР в зимнее время 0,67%								2 427	
		доп оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								72 972	
		всего								437 675	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		непредвиденные работы и затраты -2%									8 754	
		итого									446 429	
		ндс - 12%									53 571	
		всего по акту									**500 000**	

Заказчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremiumTechControl"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Қазақ Жоба Құрылыс"

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Ергісбаймұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асылбекұлы Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Асқаров Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)