Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 431,92	35 207,08							4 224,85	39 431,92
Всего по стройке	39 431,92	35 207,08							4 224,85	39 431,92

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"
_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29156**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11409
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5959*
		машины и механизмы	тенге			7738
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1940*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**23631**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4691*
		машины и механизмы	тенге			5108
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1278*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00266**	**3 432 778**	**9131**
		Формула объема = (2,66).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,66).1,02	м	2,7132	1 986	5388
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,55	1 243	1927
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5525**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268*
		машины и механизмы	тенге			2630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			589
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0015	3 432 778	5149
		Формула объема = (1,5).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	м	1,53	246	376
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29156**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11409
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5959*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			7738
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1940*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**29 156,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 011,76**
		Итого				**31 167,76**
		Сметная прибыль - 5%				**1 558,39**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**623,36**
		Итого				**33 349,51**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 207,08**
		НДС- 12%				**4 224,85**
		Стоимость строительства				**39 431,92**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аникулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.