Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"
(наименование, адрес)
Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"
(наименование)

Договор субподряда **№ 34 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля									
3	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	321,13	711,42	172,19	228458	55295	43269	106044	361262
						404,49	54,15	129894	17389		26760	
4	48	С1224-102-1205	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м2	321,13	11512		3696893		3696893		3992644
											295751	
9	60	Е11-120101-0402	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	159,2	3504,77	52,75	557959	8398	457824	85657	695105
						576,24	8,59	91737	1368		51489	
10	61	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	79,6	5229,82	14,63	416294	1164	320117	87701	544315
						1193,62	3,96	95012	315		40320	
11	62	Е11-120101-1901	**Аэраторы. Устройство**	шт.	17	1773,92	5,56	30157	95	20264	9056	42350
						576,35	2,7	9798	46		3137	
12	63	С1224-106-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм # (Аэраторы ТП-71.100)**	шт.	17	4381		74477		74477		80435
											5958	
13	64	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,3288	81092,52	27083,67	26663	8905	4255	11412	41121
						41066,9	9232,62	13503	3036		3046	
14	65	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы # (Стремянки СМ-1, 2шт)**	т	0,3288	887579		291836		291836		315183
											23347	

15	66	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,5488	81,67	1,89	698	16	437	171	939
				м2		28,71	0,29	245	2		70	
16	75	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		68,6	108,6	24,92	7450	1709	479	5282	13751
				м ограждения		76,7	7	5262	480		1019	
17	76	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,16638	887579		147675		147675		159489
				т							11814	
18	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,502018	81,67	1,89	694	16	434	170	933
				м2		28,71	0,29	244	2		69	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
91	224	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		988,3	1237,31	19,74	1222833	19509	470955	591027	1958969
				м2 оштукатуриваемой поверхности		741,04	6,49	732370	6414		145109	
94	231	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		177,73	1247,91	81,52	221791	14488	51575	133871	384115
				м2 оштукатуриваемой поверхности		876,2	65,33	155727	11611		28453	
95	232	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		177,73	5560,43	17,3	988255	3074	627748	287023	1377300
				м2 поверхности облицовки		2011,1	7,57	357433	1345		102022	
96	233	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		63,5	3036,19	15,84	192798	1006	148009	39771	251175
				м2 стен (за вычетом проемов)		689,5	6,41	43783	407		18606	
97	234	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		63,5	479,29	1,98	30435	126	9740	16486	50675
				м2 отделываемой поверхности		323,93	0,6	20570	38		3754	
98	236	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		5,08	1675,76	22,67	8513	115	2750	4548	14106
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1111,73	7,44	5648	38		1045	
99	242	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		700,52	1237,31	19,74	866760	13828	333819	418928	1388543
				м2 оштукатуриваемой поверхности		741,04	6,49	519113	4546		102855	
100	243	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		780,05	647,3	5,05	504926	3939	211924	232299	796203
				м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	289063	1310		58978	
101	248	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		57,21	1516,32	86,82	86749	4967	21623	51240	149028
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,54	68,03	60159	3892		11039	
102	249	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		485,68	1247,91	81,52	606085	39592	140939	365826	1049664
				м2 оштукатуриваемой поверхности		876,2	65,33	425553	31729		77753	
103	251	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		132,6	3036,19	15,84	402599	2100	309071	83050	524501
				м2 стен (за вычетом проемов)		689,5	6,41	91428	850		38852	

104	252	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	132,6	479,29	1,98	63554	263	20338	34426	105818
			м2 отделываемой поверхности		323,93	0,6	42953	80		7838	
105	255	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	56,8	1675,76	22,67	95183	1288	30749	50855	157721
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1111,73	7,44	63146	423		11683	
106	257	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	154,3	858,6	5,05	132482	779	41920	72033	220876
			м2 отделываемой поверхности		581,87	1,68	89783	259		16361	
107	261	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	481,33	1237,31	19,74	595554	9501	229368	287847	954073
			м2 оштукатуриваемой поверхности		741,04	6,49	356685	3124		70672	
108	262	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	481,33	647,3	5,05	311565	2431	130768	143340	491297
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	178366	809		36392	
			ИТОГО:								16 121 592
			Временные здания и сооружения		1,50%		241 824				
			Итого с временными								16 363 416
			Зимние удорожания		1,98%		323 996				
			Итого с зимними удорожаниями								16 687 412
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		333 748				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								17 021 160
			Итого сметная стоимость								17 021 160
			в том числе на 2022 год - 84%		84%						14 297 774
			в том числе на 2023 год - 16%		16%						2 723 386
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 84 % К=1,0500514		1,0500514						15 013 398
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 16 % К=1,0973603		1,0973603						2 988 535
			Всего :								18 001 933
			Итого по договорной цене		*0,95*						17 101 836
			итого со скидкой субподряда :		*0,8*						13 681 469
			НДС		12 %		1 641 776				
			Итого с НДС								15 323 245

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Камаев Э.Т.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**