Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»

Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улиц Шакарима и Ш. Уалиханова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улиц Шакарима и Ш. Уалиханова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улиц Шакарима и Ш. Уалиханова)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-86 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3393: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,013061	1 239 588,0	413 842,0	16 190,7	5 405,4			16 190,7
				км		825 746,0	108 502,0	10 785,3	1 417,2			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		13,191848	810,0		10 685,4		10 685,4		10 685,4
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,205043	812,0		166,5		166,5		166,5
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,147631	4 207,0		621,0		621,0		621,0
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,082017	595,0		48,9		48,9		48,9
				шт.								
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000024	5 353 650,0	1 685 501,0	127,5	40,2	3,9		127,5
				км		3 503 246,0	374 302,0	83,4	9,0			
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,023785	5 646,0	21,0	134,4	0,3	16,8		134,4
				м		4 922,0	5,0	117,0	0,0			
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,024023	5 411,0		129,9		129,9		129,9
				м								
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,000379	1 468 558,0	16 193,0	555,9	6,0	456,3		555,9
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	93,6	0,9			
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00002	3 333 515,0	1 039 904,0	68,4	21,3	0,9		68,4
				км		2 243 457,0	246 104,0	45,9	5,1			
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,020504	1 453,0		29,7		29,7		29,7
				м								
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,082017	4 178,0	179,0	342,6	14,7			342,6
				шт.		3 999,0	1,0	327,9	0,0			
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,041009	409,0		16,8		16,8		16,8
				шт.								
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,041009	420,0		17,1		17,1		17,1
				шт.								
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000023	1 239 588,0	413 842,0	27,9	9,3			27,9
				км		825 746,0	108 502,0	18,6	2,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,02278	810,0		18,6		18,6		18,6
				м								
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,113184	3 690,0		417,6		417,6		417,6
				кг								
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,00205	9 257,0	2 428,0	18,9	4,8	3,6		18,9
				$м^3$		5 077,0	484,0	10,5	0,9			
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,002091	17 160,0		36,0		36,0		36,0
				$м^3$								
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000129	445 068,0		57,3		57,3		57,3
				т								
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,041009	4 178,0	179,0	171,3	7,2			171,3
				шт.		3 999,0	1,0	164,1	0,0			
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,041009	1 299,0		53,4		53,4		53,4
				шт.								
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,000057	3 406 760,0		195,6		195,6		195,6
				т								
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,000041	114 793,0		4,8		4,8		4,8
				1000 шт.								
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,000164	1 297 852,0	439 346,0	213,0	72,0			213,0
				км		858 506,0	110 257,0	140,7	18,0			
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,165675	2 470,0		409,2		409,2		409,2
				м								
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		0,164034	5 209,0	19,0	854,4	3,3	91,8		854,4
				м		4 631,0	5,0	759,6	0,9			
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000041	1 767 559,0	178 661,0	72,6	7,5	2,7		72,6
				км		1 522 939,0	50 314,0	62,4	2,1			
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,041009	926,0		38,1		38,1		38,1
				м								
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,041009	2 506,0		102,9		102,9		102,9
				шт.								
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,041009	156,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,041009	154,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,041009	670,0		27,6		27,6		27,6
				шт.								
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,032807	64,0		2,1		2,1		2,1
				м								
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,113184	3 690,0		417,6		417,6		417,6
				кг								
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,00082	4 207,0		3,6		3,6		3,6
				$м^3$								
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000274	3 430 876,0	1 189 744,0	938,4	325,5	51,9		938,4
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	561,0	82,2			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000109	1 183 000,0		128,4		128,4		128,4
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,008202	8 221,0		67,5		67,5		67,5
				м								
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000002	954 056,0		1,8		1,8		1,8
				т								
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,000574	16 849,0		9,6		9,6		9,6
				$м^3$								
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,000205	1 297 852,0	439 346,0	266,1	90,0			266,1
				км		858 506,0	110 257,0	176,1	22,5			
43	43	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,207093	2 470,0		511,5		511,5		511,5
				м								
44	44	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		0,205043	5 209,0	19,0	1 068,0	3,9	114,6		1 068,0
				м		4 631,0	5,0	949,5	0,9			
45	45	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000041	1 767 559,0	178 661,0	72,6	7,5	2,7		72,6
				км		1 522 939,0	50 314,0	62,4	2,1			
46	46	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,041009	926,0		38,1		38,1		38,1
				м								
47	47	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,041009	2 506,0		102,9		102,9		102,9
				шт.								
48	48	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,041009	156,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
49	49	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,041009	154,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
50	50	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,041009	670,0		27,6		27,6		27,6
				шт.								
51	51	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,032807	64,0		2,1		2,1		2,1
				м								
52	52	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,113184	3 690,0		417,6		417,6		417,6
				кг								
53	53	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,00082	4 207,0		3,6		3,6		3,6
				$м^3$								
54	54	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000274	3 430 876,0	1 189 744,0	938,4	325,5	51,9		938,4
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	561,0	82,2			
55	55	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000109	1 183 000,0		128,4		128,4		128,4
				т								
56	56	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,008202	8 221,0		67,5		67,5		67,5
				м								
57	57	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000002	954 056,0		1,8		1,8		1,8
				т								
58	58	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,000574	16 849,0		9,6		9,6		9,6
				$м^3$								
59	59	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,000246	1 297 852,0	439 346,0	319,2	108,0			319,2
				км		858 506,0	110 257,0	211,2	27,0			
60	60	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,248512	2 470,0		613,8		613,8		613,8
				м								
61	61	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		0,246052	5 209,0	19,0	1 281,6	4,5	137,4		1 281,6
				м		4 631,0	5,0	1 139,4	1,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000041	1 767 559,0	178 661,0	72,6	7,5	2,7		72,6
				км		1 522 939,0	50 314,0	62,4	2,1			
63	63	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,041009	926,0		38,1		38,1		38,1
				м								
64	64	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,041009	2 506,0		102,9		102,9		102,9
				шт.								
65	65	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,041009	156,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
66	66	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,041009	154,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
67	67	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,041009	670,0		27,6		27,6		27,6
				шт.								
68	68	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,032807	64,0		2,1		2,1		2,1
				м								
69	69	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,113184	3 690,0		417,6		417,6		417,6
				кг								
70	70	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,00082	4 207,0		3,6		3,6		3,6
				$м^3$								
71	71	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000274	3 430 876,0	1 189 744,0	938,4	325,5	51,9		938,4
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	561,0	82,2			
72	72	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000109	1 183 000,0		128,4		128,4		128,4
				т								
73	73	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,008202	8 221,0		67,5		67,5		67,5
				м								
74	74	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000002	954 056,0		1,8		1,8		1,8
				т								
75	75	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,000574	16 849,0		9,6		9,6		9,6
				$м^3$								
76	76	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,000287	1 297 852,0	439 346,0	372,6	126,3			372,6
				км		858 506,0	110 257,0	246,6	31,8			
77	77	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,289931	2 470,0		716,1		716,1		716,1
				м								
78	78	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		0,28706	5 209,0	19,0	1 495,2	5,4	160,5		1 495,2
				м		4 631,0	5,0	1 329,3	1,5			
79	79	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000041	1 767 559,0	178 661,0	72,6	7,5	2,7		72,6
				км		1 522 939,0	50 314,0	62,4	2,1			
80	80	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,041009	926,0		38,1		38,1		38,1
				м								
81	81	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,041009	2 506,0		102,9		102,9		102,9
				шт.								
82	82	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,041009	156,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
83	83	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,041009	154,0		6,3		6,3		6,3
				шт.								
84	84	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,041009	670,0		27,6		27,6		27,6
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,032807	64,0		2,1		2,1		2,1
86	86	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,113184	3 690,0		417,6		417,6		417,6
87	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,00082	4 207,0		3,6		3,6		3,6
88	88	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,000274	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	938,4 561,0	325,5 82,2	51,9		938,4
89	89	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000109	1 183 000,0		128,4		128,4		128,4
90	90	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,008202	8 221,0		67,5		67,5		67,5
91	91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000002	954 056,0		1,8		1,8		1,8
92	92	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,000574	16 849,0		9,6		9,6		9,6
93	93	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,000534	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	1 833,6 1 096,2	635,7 160,2	101,4		1 833,6
94	94	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000016	79 643,0		1,2		1,2		1,2
95	95	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000015	343 721,0		5,1		5,1		5,1
96	96	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,001312	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	6,0 5,7	0,0 0,0	0,3		6,0
97	97	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000484	1 183 000,0		572,1		572,1		572,1
98	98	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,041419	214,0		9,0		9,0		9,0
99	99	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,004088	1 092,0		4,5		4,5		4,5
100	100	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,002296	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	55,5 41,1	3,6 1,2	10,8		55,5
101	101	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,002342	16 475,0		38,7		38,7		38,7
102	102	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,002461	4 207,0		10,5		10,5		10,5
103	103	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,013061	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	972,9 419,1	553,8 113,4			972,9
104	104	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	13,061236	125,0		1 632,6		1 632,6		1 632,6
105	105	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,553339	1 014,0 598,0	374,0 96,0	13 743,0 8 104,8	5 068,8 1 301,1	569,1		13 743,0
106	106	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	13,553339	543,0		7 359,6		7 359,6		7 359,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,3	2 200,0	1 691,0	660,0	507,3			660,0
				яма		509,0	546,0	152,7	163,8			
108	108	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство		0,021	28 279,0	3 860,0	594,0	81,3	96,6		594,0
				м³		19 818,0	780,0	416,1	16,5			
109	109	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,02142	18 174,0		389,4		389,4		389,4
				м³								
110	110	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опозновательный столбик.Установка		0,3	18 089,0	2 643,0	5 426,7	792,9	2 415,9		5 426,7
				шт.		7 393,0	794,0	2 217,9	238,2			
111	111	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		0,3	3 453,0	0,0	1 035,9	0,0	90,0		1 035,9
				шт.		3 153,0	0,0	945,9	0,0			
112	112	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,00882	25 845,0		228,0		228,0		228,0
				м²								
113	113	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,003	3 333 515,0	1 039 904,0	10 000,5	3 119,7	150,6		10 000,5
				км		2 243 457,0	246 104,0	6 730,5	738,3			
114	114	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		3,03	585,0		1 772,7		1 772,7		1 772,7
				м								
115	115	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
116	116	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4		0,3	76 479,0		22 943,7				22 943,7
				шт.						22 943,7		
117	117	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,164034	585,0		96,0		96,0		96,0
				м								
118	118	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,123026	27 352,0		3 365,1		3 365,1		3 365,1
				шт.								
119	119	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,246052	2 037,0		501,3		501,3		501,3
				шт.								
120	120	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,123026	155,0		19,2		19,2		19,2
				шт.								
121	121	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,008945	335 822,0		3 003,9		3 003,9		3 003,9
				т								
122	122	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,008612	18 719,0		161,1		161,1		161,1
				м³								
123	123	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,070125	383,0	7,0	27,0	0,3	12,0		27,0
				м²		204,0	2,0	14,4	0,0			
124	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,070125	493,0	9,0	34,5	0,6	9,3		34,5
				м²		350,0	2,0	24,6	0,0			
125	125	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,000164	2 135 649,0	1 540 668,0	350,4	252,6	6,0		350,4
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	91,8	46,5			
126	126	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,246052	9 429,0	457,0	2 319,9	112,5	1 041,9		2 319,9
				шт.		4 737,0	122,0	1 165,5	30,0			
127	127	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,205043	1 332,0	57,0	273,0	11,7	110,4		273,0
				м		737,0	14,0	151,2	3,0			
128	128	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,006971	45 461,0	2 585,0	316,8	18,0	145,2		316,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		22 020,0	534,0	153,6	3,6			
129	129	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж		0,027422	432 961,0	3 710,0	11 872,8	101,7	482,4		11 872,8
				т конструкций		411 657,0	966,0	11 288,7	26,4			
130	130	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,027422	1 183 000,0		32 440,8		32 440,8		32 440,8
				т								
131	131	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,795251	383,0	7,0	304,5	5,4	136,8		304,5
				$м^2$		204,0	2,0	162,3	1,5			
132	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,795251	493,0	9,0	392,1	7,2	106,5		392,1
				$м^2$		350,0	2,0	278,4	1,5			
133	133	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002375	2 135 649,0	1 540 668,0	5 073,0	3 659,7	82,5		5 073,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 330,8	673,2			
134	134	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,57412	2 357,0	26,0	1 353,3	15,0	61,5		1 353,3
				стык		2 224,0	0,0	1 276,8	0,0			
135	135	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,082017	1 778,0	20,0	145,8	1,5	7,5		145,8
				стык		1 668,0	0,0	136,8	0,0			
136	136	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		0,060693	9 988,0	3 378,0	606,3	204,9			606,3
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	401,1	63,3			
137	137	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		0,758659	1 587,0	632,0	1 203,9	479,4	534,9		1 203,9
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	189,6	116,7			
138	138	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		0,758659	2 178,0	295,0	1 652,4	223,8	1 358,7		1 652,4
				$м^2$		92,0	48,0	69,9	36,3			
139	139	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		0,758659	2 326,0	303,0	1 764,6	229,8	1 464,9		1 764,6
				$м^2$		92,0	47,0	69,9	35,7			
140	140	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		11,529155	449,0	449,0	5 176,5	5 176,5			5 176,5
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	1 510,2			
141	141	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,356365	8 482,0	0,0	3 022,8	0,0			3 022,8
				$м^3$		8 482,0	0,0	3 022,8	0,0			
142	142	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,914081	9 323,0	396,0	8 522,1	361,8	4 230,3		8 522,1
				$м^3$		4 299,0	94,0	3 929,7	85,8			
143	143	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		9,142865	87,0	87,0	795,3	795,3			795,3
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	201,0			
144	144	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		9,142865	86,0	86,0	786,3	786,3			786,3
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	192,0			
145	145	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		9,142865	571,0	220,0	5 220,6	2 011,2			5 220,6
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	3 209,1	639,9			
146	146	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,828573	3 604,0	0,0	6 590,1	0,0			6 590,1
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	6 590,1	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	147	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**		0,041009	45 511,0	4 563,0	1 866,3	187,2	147,9		1 866,3
				шт.		37 341,0	0,0	1 531,2	0,0			
148	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		0,032807	383,0	7,0	12,6	0,3	5,7		12,6
				$м^2$		204,0	2,0	6,6	0,0			
149	149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		0,032807	493,0	9,0	16,2	0,3	4,5		16,2
				$м^2$		350,0	2,0	11,4	0,0			
			ИТОГО по смете ЭЗ393: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 202,7	33 411,0	84 299,4	0,0	232 202,7
								91 546,8	8 464,5	22 943,7	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 202,7	33 411,0	84 299,4	0,0	232 202,7
								91 546,8	8 464,5	22 943,7	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 943,7		
			СМР							*209259,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					12 346		
			Итого с общеплощадочными затратами									221 605
			Сметная прибыль 5%		5%					11 080		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 228		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)