Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 24 бұйрығымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің 2019 жылғы
9 тамыздағы № 632 бұйрығына
1-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы 25 желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Федоров ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, 111900, Қостанай облысы, Федоров ауданы, Федоров ауылы,Красноармейский көшесі,53**

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін, пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

негізінде:

«Рудныйсоколовстрой» акционерлік қоғамы, бас директоры Орымбаев Нурлан Бахетжанович, Қостанай облысы, Рудный қ, Горняктар көшесі, 70, 2020 жылғы он бесінші желтоқсандағы сәйкестік туралы декларациялар

декларацияның күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, (басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

«MSKEngineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 2020 жылғы он бесінші желтоқсандағы сәйкестік туралы, Тантабаев Серик Бектлеуович техникалық қадағалау сарапшысы 2018 жылғы 14 қарашадағы № KZ36VJE00042326

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттарды алған күні және №

«Қостанайжобақұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 2020 жылғы он бесінші желтоқсандағы сәйкестік туралы, директоры Абдуллин Серик Багдатович, объект бойынша авторлық қадағалау сарапшысы авторлық қадағалау сарапшысының

жасалған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттарды алған күні және №

Бас мердігер «Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылындағы «Промбаза-7» ЖШС өсімдік майын өндіру бойынша зауытына жеткіліксіз инженерлік инфрақұрылымның (сумен жабдықтау) құрылысы» ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға әзірлігін қарап,атқарушы техникалық құжаттаманың толықтығын тексере отырып мұны растайды:

1.Объектіні салу:

1) 2018 жылғы 28 сәуірдегі объектіні жобалауға тапсырма, 2018 жылғы 28 ақпандағы № 9,10.11 су құбыры құрылысына жер учаскесін таңдау актісі..

2) Федоров аудандық мәслихатының «Федоров ауданының 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» № 79 шешімі.

3) «Қостанай облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау басқармасы» ММ 2019 жылғы 20 желтоқсандағы қызметті немесе белгілі бір іс- әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы № 302 талоны

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

4) «Промбаза-7» ЖШС 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 126 бұйрығымен бекітілген, бас жобалаушы «Қостанайжобақұрылы» ЖШС әзірлеген жобаны (жобалау-сметалық құжаттама), № 1-116/18 жұмыс жобасы негізінде жүзеге асырылды.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы 2019 жылы желтоқсан;

айы,жылы

жұмыстың аяқталуы 2020 жылы желтоқсан;

айы,жылы

құрылыстың ұзақтығы кезінде, айы:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша,

айы:__9,5___;

нақты, айы: 7____;

3.Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар: (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және сол сияқтылар, барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша мақсатты өнімге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып))	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы	**пм**	**18342**		**18360,3**	
Оның ішінде Ø 180 мм	**пм**	**17960**		**17961**	
Ø 110 мм	**пм**	**364**		**378**	
Ø 63 мм	**пм**	**18**		**23,1**	
Су құбыры құдықтары Ø 2,0 м	**дана**	**23**		**23**	
Су құбыры құдықтары Ø 1,5 м	**дана**	**9**		**11**	
Сумен жабдықтау сорғы станциясы	**дана**	**1**		**1**	
Сыйымдылығы 250 м3 өрт резервуарлары	**дана**	**2**		**2**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету) _____;

көлемін көрсете отырып, өнім шығарудың басталу фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Құрылыс алаңы	шаршы метр (әрі қарай – м2)		
Тұрғын ғимараттың жалпы ауданы	шаршы метр (әрі қарай – м2)		
Тұрғын ғимарат пәтерлерінің жалпы ауданы	шаршы метр (әрі қарай – м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (әрі қарай – м3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Ашық үй-жайлар (лоджиялар) алаңы)	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, м2		Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер, оның ішінде: екі бөлмелі						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

<u>Сыртқы шаруашылық ауыз су құбыры</u>

Полиэтилен құбыры SDR 11 Ø 63 х3,8 мм "ауыз су" - 23,1 м

Полиэтилен құбыры SDR 11 Ø 110 х6,6 мм "ауыз су" - 378 м

Полиэтилен құбыры SDR 11 Ø 180 х10,7 мм "ауыз су" - 17961м

Шойын ысырма DN 50 PN 16 МПа 30ч6бр -24 дана

Шойын ысырма DN 100 PN 16 МПа 30ч6бр-15 дана

Шойын ысырма DN 150 PN 16 МПа 30ч6бр-76 дана

Су құбыры құдықтары Ø2,0 м-23 дана

Су құбыры құдықтары Ø1,5 м-11 дана

Ø426 х 6 мм болат қорабы-323 м

Өнімділігі 31,5 м3/сағ, сумен жабдықтаудың сорғы станциясы

- 1 жиынтық

Сыртқы өрт сөндіру

Жерасты өрт гидранты Н - 2750-2 дана

Сыйымдылығы 250 м3 өрт резервуарлары-2 дана.

Сыртқы электрмен жабдықтау желілері

Темірбетон тіреуі П10-1 (СВ105-3,5) – 11 дана

Тірек-анкерлік плита П-3И-6 дана

Темірбетон приставкасы ЖМ– 43 – 2 - 2 дана

Болат-алюминий сымы АС – 50/80 м - 1016 м

АВБШв-0,66 сеч алюминий кабелі. 4х2, 5 мм 2 кернеуі 1000 В-367 м

АВБбШв-1-1б - 18 м ленталармен брондалған күштік кабелі

СКПТМ-25-1 трансформаторлық қосалқы станция жиынтығы

Дөңгелек болат Ø 16 мм-160 м

Дөңгелек болат Ø 10 мм-44 м

Объектіні сумен жабдықтау диаметрі 110 мм қолданыстағы су құбырынан қарастырылған. Сумен жабдықтау жүйесінде қысымды арттыру үшін CHZMEK-PSW 32/40 маркалы Блокты модульді сумен жабдықтау сорғы станциясы қарастырылған.

Жобаланатын сыртқы су құбыры желісі МЕМСТ 185992001 бойынша ПЭ100 SDR 17, диаметрі 110х6,6 мм және диаметрі 180Х10,7 "ауыз су" полиэтилен құбырларынан қарастырылған. Қысымды су құбыры 2 жіпке қарастырылған ҚР ҚНжЕ сәйкес 4.01-02-2009 жол қажетті арматурамен жабдықталған. Қарау құдықтарында су шығарғыштар мен вантуздар көзделеді. Арматура-шойын, стандартты, өнеркәсіпте шығарылған, жұмыс қысымы 1,0 МПа дейін, пішінді бөліктері - болаттық. Фасонды бөліктерді оқшаулау "Изобитеп-30" битум мастикасы негізінде жабынмен қарастырылған. Арматураның фасонды бөлшектермен қосылуы фланецтерде, полиэтиленді құбырлармен - бос фланецтерде қарастырылған. Құбыр байланысы дәнекерленген. Су құбыры құдықтары 3.900.1-14, в. 1 сериясы бойынша құрастырмалы темірбетон элементтерінен қабылданған. Құдықтардың айналасында ұсақталған тас негіз бойынша асфальтбетон соқыр алаңы қарастырылған.

Су құбырының тарату желісі. Су құбыры желісі тұйық болып қарастырылған, жөндеу учаскелеріне бөлінген. 4.01-02-2009 ҚР ҚНжЕ сәйкес су құбыры желісін жөндеу учаскелеріне бөлу учаскелердің біреуін ажыратқан кезде 5 өрт

гидрантын ажыратуды және сумен жабдықтауда үзіліске жол бермейтін тұтынушыларға су беруді қамтамасыз етеді. Авариялық учаскелерді босату үшін дымқыл құдықтар көзделеді. Сыртқы өрт сөндіру қолданыстағы және жобаланатын өрт гидранттарынан МЕМСТ 8220-85е бойынша, МЕМСТ 7499-95 бойынша өрт бағанының көмегімен өрт қажеттіліктеріне су алуға арналған көзделеді. 4.01-02-2009 ҚР ҚНжЕ сәйкес өрт гидранттарын орналастыру қарастырылған. Гидранттарды орнату жер асты құдығында 901-9-17.87 е.т.сәйкес қарастырылған. Өрт гидранттары бар құдықтарда ағаш жылытқыш қақпақтар қарастырылған. Өрт гидранттары орналасқан жерлерде МЕМСТ 12.4.009-83, МЕМСТ 1.12.12-12.4.026-76 бойынша ПГ әріптік индексі бар көрсеткіштер қарастырылған. Су тарату желісінің сыртқы желілері МЕМСТ 18599-2001 сәйкес ПЭ100 SDR 17 "ауыз су" полиэтилен құбырларынан қарастырылған. Құдықтағы пішінді бөліктер МЕМСТ 10704-91 сәйкес болат құбырлардан жасалған. Су құбырлары құдықтары МЕМСТ 8020-90 бойынша құрастырмалы темірбетон элементтерінен қабылданған. Құрылыстардың алаңшасында жобаланатын өнімділігі 31,5 м3/сағ блок-модульдік сорғы станциясы, әрқайсысының көлемі 250 м3 екі өрт резервуары бар.

5.Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған.
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдайды;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 324 638,16 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 260 750,41 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммал 11 973,95 мың теңге, басқалары – 51 913,8мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 302 578,4 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 291 076, 29 мың теңге; техникалық қадағалау 8 438,15 мың теңге, ; авторлық қадағалау – 3063, 96 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Промбаза-7» ЖШС, өсімдік майын өндіретін зауытқа жетпейтін инженерлік (сумен жабдықтау) инфрақұрылымын салу үшін, Қостанай облысы, Федоров ауданы, Копыченка ауылы» құрылысы пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші
Карина Қайратқызы Мұратова _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау
Жомарт Нұрқисаұлы Манкеев _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
Нұрлан Сапарғалиұлы Уметбеков _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
Нұрлан Бахетжанұлы Орымбаев _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

«Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылындағы «Промбаза-7» ЖШС өсімдік майын өндіру бойынша зауытына жеткіліксіз инженерлік инфрақұрылымның (сумен жабдықтау) құрылысы» объектісіне техникалық сипаттамалары

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескерту
Су құбыры				
1	Су тартқыш (жалпы ұзындығы)	м	18360,3	
	1) полиэтилен құбырларынан	м	18360,3	
2	Басқа құрылғылар			
	Су құбыры құдықтары	дана	34	
	Өрт резервуарлары	дана	2	
	Жерасты өрт гидранты	дана	2	
	Сумен жабдықтау сорғы станциясы	дана	1	
	Д-50 мм ысырма Д-50 мм	дана	24	
	Д-100 мм ысырма	дана	15	
	Д-150 мм ысырма	дана	76	

Тапсырыс беруші _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторский надзор Умербеков К.С. _____
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), сарапшының қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2020 года

Заказчик **ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», 111900, Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка,ул.Красноармейская,53**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, города, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от пятнадцатого декабря 2020 года, Акционерное общество «Рудныйсоколовстрой», генеральный директор Орымбаев Нурлан Бахетжанович, Костанайская область, г. Рудный, улица Горняков, 70

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от пятнадцатого декабря 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering», эксперт технического надзора Тантабаев Серик Бектлеуович, № KZ36VJE00042326 от 14.11.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от пятнадцатого декабря 2020 года, Товарищество с ограниченной отвественностью "Қостанайжобакұрылыс», директор Абдуллин Серик Багдатович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при

наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного Генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство недостающей инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза-7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области» (новое строительство) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Задание на проектирование объекта от 28 апреля 2018 года, акт выбора земельного участка под строительство водопровода от 28 февраля 2018 года № 9,10.11.
2) Решения Федоровского районного маслихата № 79 «О районном бюджете Федоровского района на 2017-2019годы»
3) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» № 302 от 20 декабря 2019 г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

4) Проекта (проектно-сметной документации)__разработана генеральным проектировщиком ТОО «Қостанайжобақұрылыс » , рабочий проект № 1-116/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)_приказом ТОО «Промбаза – 7» № 126 от 14.12.2018 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __май 2020 год__;
месяц, год
окончание работ __декабрь 2020 год_;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:9,5;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводных сетей	**пм**	**18342**		**18360,3**	
В том числе Ø 180 мм	**пм**	**17960**		**17961**	
Ø 110 мм	**пм**	**364**		**378**	
Ø 63 мм	**пм**	**18**		**23,1**	
Колодцы водопроводные Ø 2,0 м	**шт**	**23**		**23**	
Колодцы водопроводные Ø 1,5 м	**шт**	**9**		**11**	
Насосная станция водоснабжения	**шт**	**1**		**1**	
Пожарные резервуары емкостью 250 м³	**шт**	**2**		**2**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)		
Общая площадь жилого здания	метр в квадрате (далее – м2)		
Общая площадь квартир жилого здания	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь открытых помещений (лоджии)	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: двухкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

<u>Наружный хоз-питьевой водопровод</u>

Труба полиэтиленовая SDR 11 Ø 63 х3,8 мм «питьевая» - 23,1 м

Труба полиэтиленовая SDR 11 Ø 110 х6,6 мм «питьевая» - 378 м

Труба полиэтиленовая SDR 11 Ø 180 х10,7 мм «питьевая» - 17961 м

Задвижка чугунная DN 50 PN 16 мПа30ч6бр- 24 шт

Задвижка чугунная DN 100 PN 16 мПа30ч6бр- 15 шт

Задвижка чугунная DN 150 PN 16 мПа30ч6бр- 76 шт

Колодцы водопроводные Ø2,0 м - 23 шт

Колодцы водопроводные Ø1,5 м - 11 шт

Футляр стальной Ø426 х 6 мм - 323 м

Насосная станция водоснабжения, производительностью 31,5 м³/час - 1 комплект

<u>Наружное пожаротушение</u>

Гидрант пожарный подземный Н – 2750 - 2 шт

Пожарные резервуары емкостью 250 м³ - 2 шт.

Наружные сети электроснабжения

Стойка железобетонная П10-1 (СВ105-3,5) – 11 шт
Опорно-анкерная плита П-3и - 6 шт
Приставка железобетонная ПТ – 43 – 2 - 2 шт
Провод сталеалюминиевый АС – 50/80 м - 1016 м
Кабель алюминиевый АВБШв-0,66 сеч. 4х2,5 мм² напряжение 1000 В – 367 м
Кабель силовой бронированный лентами АВБбШв -1-1б - 18 м
Трансформаторная подстанция СКПТМ – 25 - 1 комплект
Сталь круглая Ø 16 мм - 160 м
Сталь круглая Ø 10 мм – 44 м

Водоснабжение объекта предусмотрено от существующего водопровода диаметром 110 мм. Для повышения давления в системе водоснабжения предусмотрена блочномодульная насосная станция водоснабжения марки CHZMEK-PSW 32/40.

Проектируемая наружная сеть водопровода предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, диаметром 110х6,6 мм и диаметром 180х10,7 "питьевая" по ГОСТ 185992001. Напорный водовод предусмотрен в 2 нитки. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 трасса оборудована необходимой арматурой. В смотровых колодцах предусматриваются водовыпуски и вантузы. Арматура - чугунная, стандартная, выпускаемая промышленностью, с рабочим давлением до 1,0 МПа, фасонные части - стальные. Изоляция фасонных частей предусмотрена покрытием на основе битумной мастики «Изобитеп-30». Соединение арматуры с фасонными частями предусмотрено на фланцах, с полиэтиленовыми трубами - на свободных фланцах. Соединение труб - сварное. Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, в.1. Вокруг колодцев предусмотрена асфальтобетонная отмостка по щебеночному основанию.

Разводящая сеть водопровода. Водопроводная сеть предусмотрена тупиковая, разделена на ремонтные участки. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009, разделение водопроводной сети на ремонтные участки обеспечивает при выключении одного из участков отключение не более 5 пожарных гидрантов, и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении. Для опорожнения

аварийных участков предусматриваются мокрые колодцы. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85Е, предназначенных для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки по ГОСТ 7499-95. Размещение пожарных гидрантов предусмотрено согласно СНиП РК 4.01-02-2009. Установка гидрантов предусмотрена в соответствии с т.пр. 901-9-17.87 в подземном колодце. В колодцах с пожарными гидрантами предусмотрены деревянные утепляющие крышки. У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрены указатели с буквенным индексом ПГ по ГОСТ 12.4.009-83, п.1.12 ГОСТ 12.4.026-76. Наружные сети водопроводной разводящей сети предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Фасонные части в колодце предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Площадка сооружений содержит проектируемую блочно-модульную насосную станцию производительностью 31,5 м3/ч, два пожарных резервуара объемом 250 м3 каждый.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 324 638,16 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 260 750,41 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11 973,95 тысяч тенге, прочие – 51913,8 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 302 578,4 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 291 076, 29 тысяч тенге; прочие: технадзор – 8 438,15 тыс. тенге, авторский надзор – 3 063,96 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:<u>«Строительство недостающей инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза-7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»</u> наименование объекта (комплекса)

Заказчик

<u>Муратова Карина Кайратовна</u> _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

<u>Манкеев Жомарт Нуркисаевич</u> _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

<u>Умербеков Нурлан Сапаргалиевич</u> _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

<u>Орымбаев Нурлан Бахетжанович</u> _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта «Строительство недостающей инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к заводу по производству масла ТОО «Промбаза – 7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Водопровод				
1	Водовод (общая протяжённость)	м	18360,3	
	1) из полиэтиленовых труб	м	18360,3	
2	Прочие устройства			
	Водопроводные колодцы	шт	34	
	Пожарные резервуары	шт	2	
	Гидрант пожарный подземный	шт	2	
	Насосная станция водоснабжения	шт	1	
	Задвижка Д-50 мм	шт	24	
	Задвижка Д-100 мм	шт	15	
	Задвижка Д-150 мм	шт	76	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Умербеков Н.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)