Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

« » 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Рудныйсоколовстрой, ул. Горняков 70

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой» Орымбаева Нурлана Бахетжановича

фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя организации

по объекту: «Строительство недостающей инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к заводу по производству растительного масла ТОО « Промбаза 7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» руководитель Карина Кайратовна Муратова

наименование организации, фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: не задействованы

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайжобакурылыс»», рабочий проект № 1-116/18
утверждена приказом ТОО «Промбаза 7» № 126 от 14.12.2018 г.

наименование утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется во всех объектах (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая протяженность водопроводных сетей | п.м | 18342 | 18360,3 |
| В том числе Ø180мм | п.м | 17960 | 17961 |
| В том числе Ø110мм | п.м | 364 | 378 |
| В том числе Ø63мм | п.м | 18 | 23,1 |
| Колодцы водопроводные Ø2,0м | шт | 23 | 23 |
| Колодцы водопроводные Ø1,5м | шт | 9 | 11 |
| Насосная станция водоснабжения | шт | 1 | 1 |
| Пожарные резервуары емкостью 250м3 | шт | 2 | 2 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютя следующими данными:

**Наружный хоз-питьевой водопровод:**
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø63х3,8мм «питьевая» = 23,1м
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø110х6,6мм «питьевая» =378м
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø180х10,7мм «питьевая» =17961м
Задвижка чугунная DN50 PN 16мПа 30ч6бр-24шт
Задвижка чугунная DN100 PN 16мПа 30ч6бр-15шт
Задвижка чугунная DN150 PN 16мПа 30ч6бр-76шт
Колодцы водопроводные Ø2,0м =23шт
Колодцы водопроводные Ø1,5м =11шт
Футляр стальной Ø426х6мм = 323м
Насосная станция водоснабжения, производительностью 31,5м3/час=1комплект

**Наружное пожаротушение**:
Гидрант пожарный подземный Н-2750 =2шт
Пожарные резервуары емкостью 250м3 = 2шт

**Наружные сети электроснабжения:**
Стойка железобетонная П10-1 (СВ105-3,5) =11шт
Опорно-анкерная плита П-3и =6шт
Приставка железобетонная ПТ-43-2=2шт
Провод сталеалюминиевый АС-50/80м=1016м
Кабель алюминиевый АВБШв-0,66 сеч.4х2,5мм$^2$ напряжение1000В =367м
Кабель силовой бронированный лентами АВБбШв-1-1б=18
Трансформаторная подстанция СКПТМ-25 =1комплект
Сталь круглая Ø16мм=160м
Сталь круглая Ø10мм=44м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2020г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9,5 мес.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5 мес.
Фактически, месяц: 7мес

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий и (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по коммунальному и инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Водстрой» акимата Федоровского района Василенко С.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство недостающей инфраструктуры (водоснабжение) к заводу по производству растительного масла ТОО « Промбаза 7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Орымбаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество/при наличии/руководителя организации, подпись, дата

место печати
(при наличии)