ФОРМА 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Марал Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство типовой школы на 600 мест н.п. Темирлан
Договор № 18/09 от 03 сентября 2018 г.

А К Т № 1
Приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

Строительство типовой школы на 600 мест н.п. Темирлан, Кажымуканского сельского округа, ордабасинского района, ЮКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-2-1 Вертикальная планировка									
		Раздел 1 Рекультивация									
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	8640	0,96	0,96	8285	8285	–	2235	11362
					–	0,36	–	3104	–	842	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	816	37,46	37,46	30568	30568	–	7556	41174
					–	12,86	–	10494	–	3050	
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	816	34,68	34,68	28300	28300	–	6996	38120
					–	11,91	–	9716	–	2824	
		Итого по разделу 1					**90 656**			**16787** **6715**	**114 158**
		Раздел 2 Возврат плодородного слоя									

4 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	471	37,46	37,46	17644	17644	–	4361	–
				–	12,86	–	6057	–	1760	
5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	8640	0,96	0,96	8285	8285	–	2235	–
				–	0,36	–	3104	–	842	
	Итого по разделу 2					**35 127**			**6596**	**44 325**
	в том числе								**2602**	
	Локальная смета 1-2-2 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Земляные работы									
1 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1748,3658	248,1	239,66	433768	419018	181	**84422**	**559645**
				8,33	58,73	14569	102684	–	**41455**	
2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154,6492	186,53	177,72	28847	27485	–	**5329**	**36910**
				8,81	39,05	1362	6039	–	**2734**	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1748,3658	17,94	15,29	31368	26741	181	**10410**	**45120**
				2,54	5,73	4446	10012	–	**3342**	
4 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	154,6492	54,25	54,25	8390	8390	–	**1740**	**10940**
				–	15,62	–	2416	–	**810**	
5 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3059,6402	222		679240		–	–	733579
				–		–		–	54339	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	95,1508	1361,35	–	129534	–	–	93264	240622
				1361,35	–	129534	–	–	17824	

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	95,1508	710,52	–	67607	–	–	48678	125588
					710,54	–	67608	–	–	9303	
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	154,0492	33,09	33,09	5098	5098	–	1057	6647
					–	9,53	–	1468	–	492	
9	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	154,6492	15,95	15,95	2467	2467	–	511	3216
					–	4,59	–	710	–	238	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,6492	132,23	63	20449	9743	–	10906	33863
					69,23	28,72	10706	4441	–	2508	
		Итого по разделу 1					**1 406 768**	**498942**	**362**	**256317**	**1796130**
							228225	**127770**		**133045**	
	Раздел 2 Фундаменты										
11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	77,0199	5264,22	1457,68	405450	112270	238188	94678	540138
					714	607,79	54992	46812	–	40010	
12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	26,104	15232	1490,31	397616	38903	276548	88525	525032
					3147,6	460,08	82165	12010	–	38891	
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,24	822,12	19,55	5130	122	3583	1338	6985
					228,37	2,24	1425	14	–	517	

14 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ф1 НР = 91 %	м3	0,99	28785,86	1836,36	28498	1818	20937	5548	36770
				5801,01	357,58	5743	354	–	2724	
15 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0328	16646,34	884,15	546	29	10	470	1097
				15457,32	274,39	507	9	–	81	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0026	200510		521		521	–	563
				–		–		–	42	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0118	194718		2298		2298	–	2482
				–		–		–	184	
18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0184	189698		3490		3490	–	3769
				–		–		–	279	
19 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ф2 НР = 91 %	м3	2,64	28786,74	1837,12	75997	4850	55832	14794	98054
				5801,14	356,82	15315	942	–	7263	
20 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1022	16614,48	880,63	1698	90	30	1461	3412
				15440,31	264,19	1578	27	–	253	
21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0754	189698		14303		14303	–	15447
				–		–		–	1144	

22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,069	200510		13835		13835	–	14942
					–		–		–	1107	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	26,88	822,02	19,53	22096	525	15434	5762	30087
					228,31	2,19	6137	59	–	2229	
2.1 Фундамент Ф3-28											
24	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	13,72	28786,52	1836,88	394951	25202	290158	76879	509576
					5801,09	356,49	79591	4891	–	37746	
25	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,2439	16625,67	889,71	4055	217	71	3487	8145
					15444,85	266,5	3767	65	–	603	
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1758	189698		33349		33349	–	36017
					–		–		–	2668	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,068	200510		13635		13635	–	14726
					–		–		–	1091	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	94,08	822,03	19,53	77337	1837	54019	20169	105306
					228,33	2,19	21481	206	–	7800	
29	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ф4 НР = 91 %	м3	3,8	28786,84	1837,11	109390	6981	80365	21292	141137
					5801,05	356,32	22044	1354	–	10455	

30 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,113	16619,47	884,96	1878	100	33	1615	3772
				15442,48	265,49	1745	30	–	279	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0106	200510		2125		2125	–	2295
				–		–		–	170	
32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,047	194718		9152		9152	–	9884
				–		–		–	732	
33 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,558	189698		105851		105851	–	114319
				–		–		–	8468	
34 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,96	822	19,51	20517	487	14331	5351	27937
				228,33	2,2	5699	55	–	2069	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,48	20921,21	1051,56	93727	4711	84383	5024	106651
				1034,15	198,21	4633	888	–	7900	
36 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ф5 НР = 91 %	м3	68,8	28786,48	1836,76	1980510	126369	1455025	385511	2555303
				5801,1	356,44	399116	24523	–	189282	
37 1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	1,5219	26537,22	3562,65	40387	5422	694	32325	78529
				22518,56	822	34271	1251	–	5817	
38 1106-1601-0602	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР = 91 %	т	3,72	18051,08	2423,39	67150	9015	1696	53413	130208
				15171,77	606,72	56439	2257	–	9645	

39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,504	200510		301567		301567	–	325692
					–		–		–	24125	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,994	189698		378258		378258	–	408519
					–		–		–	30261	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,222	200510		44513		44513	–	48074
					–		–		–	3561	
42	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,12128	341977,24	4510,22	41475	547	37162	3589	48669
					31052,11	1467,68	3766	178	–	3605	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	266,0096	822,03	19,53	218668	5195	152737	57026	297750
					228,32	2,19	60736	582	–	22056	
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,48	20921,21	1051,56	93727	4711	84383	5024	106651
					1034,15	198,21	4633	888	–	7900	
45	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ф6 НР = 91 %	м3	2	28786,5	1836,5	57573	3673	42298	11207	74282
					5801	356,5	11602	713	–	5502	
46	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1565	16626,2	888,18	2602	139	46	2238	5227
					15444,09	268,37	2417	42	–	387	
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,015	200510		3008			–	3249

				–		–		–	241	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0351	194718		6835		6835	–	7382
					–		–		–	547	
49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0514	189698		9750		9750	–	10530
					–		–		–	780	
50	1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0758	341978,89	4511,87	25922	342	23226	2243	30418
					31055,41	1464,38	2354	111	–	2253	
2.2 Фундамет Ф7-7шт											
51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,112	20928,57	1053,57	2344	118	2110	126	2668
					1035,71	196,43	116	22	–	198	
52	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,01	28786,71	1837,21	86648	5530	63657	16866	111795
					5801	356,48	17461	1073	–	8281	
53	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,352	16625	889,2	5852	313	102	5032	11755
					15446,02	264,2	5437	93	–	871	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0104	200510		2085		2085	–	2252
					–		–		–	167	
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0504	194718		9814		9814	–	10599
					–		–		–	785	

56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,2884	189698		54709		54709	–	59086
				–		–		–	4377	
57 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,1061	341998,11	4514,61	36286	479	32512	3140	42580
				31055,61	1470,31	3295	156	–	3154	
58 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,7952	822,02	19,55	17916	426	12514	4672	24395
				228,31	2,2	4976	48	–	1807	
59 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,2392	26051,71	1921,22	58335	4302	46222	7804	71430
				3488,3	341,64	7811	765	–	5291	
60 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0897	16532,89	1226,31	1483	110	26	1251	2953
				15016,72	312,15	1347	28	–	219	
61 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0093	194718		1811		1811	–	1956
				–		–		–	145	
62 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0804	194718		15655		15655	–	16907
				–		–		–	1252	
63 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,196	821,99	19,47	9203	218	6429	2399	12530
				228,3	2,14	2556	24	–	928	

2.3 Ростверк 240х900=174м

64 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	38,28	26052,09	1921,21	997274	73544	790194	133398	1221126
				3488,4	341,04	133536	13055	–	90454	
65 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,3699	16539,94	1234,23	39198	2925	690	33054	78032
				15014,56	312,25	35583	740	–	5780	
66 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1218	194718		23717		23717	–	25614
				–		–		–	1897	
67 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	2,2481	194718		437746		437746	–	472766
				–		–		–	35020	
68 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	313,2	822,03	19,53	257460	6116	179833	67142	350570
				228,32	2,19	71511	685	–	25968	
	Итого по РАЗДЕЛУ 2.					**7166926**	**443006**	**5574825**	**1170264**	**9004451**
						1149095	**113393**		**667261**	
	Итого по АКТу					**8 573 694**	**941948**		**1426581**	**10800581**
						1 377 320	**241163**		**800306**	

Накладные расходы, тенге	1 426 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	800 306
ИТОГО	**10 800 581**
Временные здания и сооружения	**162009**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	**0**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**219252**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**11181842**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1341821**

Итого по акту с учетом НДС	12523662,49
Скидка согласно конкурсной документации	2254259,25
Итого по акту с учетом скидки	10269403,24

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____Ералиев С. А.

СУБПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____Искакова М. А.