Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(1 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Кaзсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(1 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(1 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-SBK-2 от 28.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2203: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		4,644	87,0	87,0	404,0	405,0			404,0
				м³ грунта		0,0	21,0	0,0	98,0			
2	2	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2		22,02288	407,0	407,0	8 963,0	8 963,0			8 963,0
				м³		0,0	89,0	0,0	1 960,0			
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		0,68112	10 178,0	0,0	6 932,0	0,0			6 932,0
				м³ грунта		10 178,0	0,0	6 932,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		18,1632	87,0	87,0	1 580,0	1 581,0			1 580,0
				м³ грунта		0,0	22,0	0,0	400,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		18,1632	86,0	86,0	1 562,0	1 562,0			1 562,0
				м³ грунта		0,0	21,0	0,0	381,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		18,1632	571,0	220,0	10 371,0	3 995,0			10 371,0
				м³ уплотненного грунта		351,0	70,0	6 375,0	1 271,0			
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3,2516	3 604,0	0,0	11 719,0	0,0			11 719,0
				м³ грунта		3 604,0	0,0	11 719,0	0,0			
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		8,6	156,0	156,0	1 342,0	1 342,0			1 342,0
				м³ грунта		0,0	36,0	0,0	310,0			
9	9	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,00946	1 297 852,0	439 346,0	12 278,0	4 156,0			12 278,0
				км		858 506,0	110 257,0	8 121,0	1 043,0			
10	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		9,5546	1 828,0		17 466,0		17 466,0		17 466,0
				м								
11	11	6301-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		0,4	8 401,0	245,0	3 360,0	98,0	537,0		3 360,0
				шт.		6 813,0	80,0	2 725,0	32,0			
12	12	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,4	34 250,0		13 700,0		13 700,0		13 700,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,06	45 159,0 22 020,0	2 585,0 534,0	2 710,0 1 321,0	155,0 32,0	1 233,0		2 710,0
14	14	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	1 611,0		644,0		644,0		644,0
15	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0022	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	7 548,0 4 513,0	2 617,0 660,0	417,0		7 548,0
16	16	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	0,4	2 882,0		1 153,0		1 153,0		1 153,0
17	17	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,4	2 693,0 2 693,0	0,0 0,0	1 077,0 1 077,0	0,0 0,0			1 077,0
18	18	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	0,4	5 692,0		2 277,0		2 277,0		2 277,0
19	19	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,4	67 441,0 8 362,0	500,0 156,0	26 976,0 3 345,0	200,0 62,0	23 432,0		26 976,0
20	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/	т	0,003252	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	11 157,0 6 671,0	3 869,0 976,0	617,0		11 157,0
21	21	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,28	3 800,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0
22	22	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,4	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	1 892,0 1 574,0	53,0 0,0	264,0		1 892,0
23	23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
24	24	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,4	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	1 792,0 1 671,0	121,0 1,0			1 792,0
25	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
26	26	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	9,46	350,0 341,0	2,0 0,0	3 311,0 3 226,0	19,0 0,0	66,0		3 311,0
27	27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0946	4 207,0		398,0		398,0		398,0
28	28	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,54	71 419,0 42 322,0	24 591,0 7 531,0	38 566,0 22 854,0	13 279,0 4 067,0	2 433,0		38 566,0
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,4	23 205,0		9 282,0		9 282,0		9 282,0
30	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0,4	33 097,0		13 239,0		13 239,0		13 239,0
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,4	5 952,0		2 381,0		2 381,0		2 381,0
34	34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,4	5 806,0		2 322,0		2 322,0		2 322,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,4	23 192,0		9 277,0		9 277,0		9 277,0
				комплект								
36	36	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,432	37 392,0	15,0	16 153,0	6,0	9 815,0		16 153,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	6 332,0	0,0			
37	37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,00762	1 145 676,0		8 730,0		8 730,0		8 730,0
				т								
38	38	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/		0,32	6 339,0		2 028,0		2 028,0		2 028,0
				м								
39	39	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм		0,4	14 080,0	5 614,0	5 632,0	2 245,0	146,0		5 632,0
				шт.		8 100,0	1 476,0	3 240,0	590,0			
40	40	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,022	1 038 281,0	351 476,0	22 842,0	7 733,0			22 842,0
				км		686 805,0	88 205,0	15 110,0	1 941,0			
41	41	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		0,4	4 294,0	15,0	1 718,0	6,0			1 718,0
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	1 712,0	2,0			
42	42	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков		0,4	17 521,0	809,0	7 008,0	324,0	129,0		7 009,0
				люк		16 387,0	265,0	6 555,0	106,0			
			ИТОГО по смете Э2203: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	52 729,0	138 782,0	0,0	306 587,0
								115 073,0	13 932,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	52 729,0	138 782,0	0,0	306 587,0
								115 073,0	13 932,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		324 676
			Итого с общеплощадочными затратами							16 234		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		357 143
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					42 857		
			ИТОГО без НДС									400 000
			НДС		**12%**							
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)