Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области

Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис»

Объект: «Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»

Договор: № 134 от 02.06.2023 г.

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»	71 313 251,91	71 313 251,91	71 313 251,91	42 062 280,55	21 393 975,57	12 618 684,17	49 919 276,34	29 443 596,39	0,00
Всего;	**71 313 251,91**	**71 313 251,91**	**71 313 251,91**	**42 062 280,55**	**21 393 975,57**	**12 618 684,17**	**49 919 276,34**	**29 443 596,39**	**0,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области

_____ **М.К.Дабысов**

Технадзор:
ТОО "Хан-Строй Монтаж"

_____ **Н.М.Шалияров**

Подрядчик:
ТОО " N Строй Сервис "

_____ **А.Ш.Жеткербаев**

Авторский надзор:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ "

_____ **Р.А.Балтабаев**

Объект: «Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»

Заказчик:ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор:№ 134 от 02.06.2023 г.

форма2

Акт № 2
Выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

РАЗДЕЛ 2. Фасад

Облицовка металлосайдингом

31.				689,6	840,39	50,73	579536,39	34979,96	149781,12	296582,75	946208,68					
1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции			572,47	24,86	394775,31	17145,18	--	70089,53						
	НР - 72%; СП - 8%															
32.				689,6	2144,31	17,25	1478713,76	11895,6	585663,49	636361,56	2284281,34					
1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2			1277,78	3,89	881154,67	2680,82	--	169206,03						
	НР - 72%; СП - 8%															
33.				689,6	819,56	3,39	565168,23	2336,02	239842,88	233197,78	862235,3					
1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2			468,37	1,3	322989,33	896,48	--	63869,28						
	НР - 72%; СП - 8%															

35.			435,74	3663,89	13,49	1596503,65	5877,04	848987,11	534619,67	2301613,19
1115-0109 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м		1702,02	2,04	741639,5	887,82	--	170489,87	
	НР - 72%; СП - 8%									
37.			110,5	1543,12	6,88	170514,7	759,68	111449,2	42094,56	229618
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		527,65	1,44	58305,82	158,84	--	17008,74	
	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге -- 5677747

--

РАЗДЕЛ 5. Лист 6

65.			12,57	7112,73	90,9	89406,97	1142,62	39369,49	35558,96	134963,21
1110-0401 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		3889,81	39,19	48894,86	492,59	--	9997,27	
	НР - 72%; СП - 8%									
66.			1,96	29005,23	1644,24	56850,25	3222,71	41643,75	9368,03	71515,74
1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		6114,18	524,16	11983,79	1027,35	--	5297,46	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.			0,00686	377086,41	2796,15	2586,81	19,18	2037,71	386,03	3210,66
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		77248,26	907,2	529,92	6,22	--	237,83	
	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге -- 209688,95

РАЗДЕЛ 6. Первый этаж

Отделочные работы

Потолок

68.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	30,82	1363,14 923,76	9,21 3,02	42012,07 28470,3	283,93 93,23	13257,84 --	20565,74 5006,22	67584,04
69.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	30,82	518,85 362,69	3,7 1,82	15990,86 11178,01	114,04 56,25	4698,81 --	8088,67 1926,36	26005,89
70.	1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	426,94	1713,30 1534,73	178,56 87,64	731474,17 655238,69	76235,47 37415,95	-- --	498711,35 98414,84	1328600,36

Стены

71.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1523,386	1532,59 848,96	14,84 4,81	2334729,2 1293300,63	22603,24 7331,3	1018825,33 --	936454,99 261694,73	3532878,92
72.	1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1523,386	354,8 281,65	0,9625 0,475	540495,83 429056,34	1466,26 723,61	109973,23 --	309441,56 67994,99	917932,38

73.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	43,2	3717,53 1702,14	42,92 21,04	160597,43 73532,36	1854,36 908,82	85210,71 --	53597,65 17135,61	231330,69
		Проемы									
		Двери наружные									
74.	1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 72%; СП - 8%	м2	8,68	2470,14 1199,34	525,79 143,3	21440,84 10410,23	4563,83 1243,84	6466,78 --	8390,93 2386,54	32218,31
75.	2109-0102 -0213 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП, ДН 24-15БП, ДН 21-15ВП, ДН 24-15ВП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	4	16499 --	-- --	65996 --	-- --	65996 --	-- 5279,68	71275,68
76.	2109-0102 -0211 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П, ДН 24-19П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	4,68	13648 --	-- --	63872,64 --	-- --	63872,64 --	-- 5109,81	68982,45
77.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	2	5658 --	-- --	11316 --	-- --	11316 --	-- 905,28	12221,28
		Двери внутренние									
78.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	54,6	1874,3 1311,15	96,41 43,4	102336,89 71588,76	5264,12 2369,64	25484,01 --	53250,05 12446,96	168033,9

доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%								
79. 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	49,56	4459	--	220988,04	--	220988,04	-- 238667,08
				--	--	--	--	--	17679,04
	СП - 8%								
80. 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	5643	--	28440,72	--	28440,72	-- 30715,98
				--	--	--	--	--	2275,26
	СП - 8%								
81. 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	5658	--	164082	--	164082	-- 177208,56
				--	--	--	--	--	13126,56
	СП - 8%								
82. 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление	м коробок	147,8	473,93	1,38	70046,85	203,22	56127,05	9947,77 86394,19
	НР - 72%; СП - 8%			92,81	0,675	13716,58	99,76	--	6399,57
				Двери металлические					
83. 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	3298,95	60,33	7917,49	144,78	1281,77	4717,13 13645,39
	НР - 72%; СП - 8%			2704,56	25,26	6490,94	60,63	--	1010,77
84. 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	40518	--	97243,2	--	97243,2	-- 105022,66
				--	--	--	--	--	7779,46
	СП - 8%								
	Тип I					Полы			
87.			295,58	650,34	26,71	192227,35	7895,68		102684,92 318505,25

	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		469,18	13,32	138679,34	3938,6	--	23592,98	
88.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	302,23	280,07 99,72	2,79 1,1	84646,77 30137,32	842,46 332,45	53666,99 --	21938,24 8526,8	115111,8
		Тип II									
89.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	104,97	1694,45 783,62	106,9 15,4	177866,57 82256,75	11221,29 1616,54	84388,53 --	60388,77 19060,43	257315,76
90.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	5,2485	14679,09 4450,5	2030,29 706,73	77043,19 23358,45	10655,97 3709,25	43028,77 --	19488,74 7722,55	104254,49
93.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	104,97	650,34 469,18	26,71 13,32	68266,14 49249,51	2804,02 1398,73	---	36466,73 8378,63	113111,5
94.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	112,99	280,07 99,72	2,79 1,1	31645,56 11266,97	314,96 124,29	20063,63 --	8201,7 3187,78	43035,05
		тип III									
95.	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2	43,71	1869,02	97,03	81694,91	4240,96	---	49232,48	141401,58

	-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	покрытия		1521,27	43,1	66494,54	1883,9	--	10474,19	
96.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	мплинтусов	34,24	382,72 359,33	2,06 1,01	13104,37 12303,42	70,62 34,67	-- --	8883,43 1759,03	23746,83
97.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	20,42	2855,58 469,18	26,71 13,32	58310,93 9580,59	545,47 272,1	48184,87 --	7093,94 5232,39	70637,26
98.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	38,02	280,07 99,72	2,79 1,1	10648,41 3791,22	105,98 41,82	6751,21 --	2759,79 1072,66	14480,86
					Отделка потолка и стен						
99.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	1767,38	242,09 242,09	-- --	427865,02 427865,02	-- --	-- --	308062,82 58874,23	794802,06
100.	1213-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	22,28	115,36 109,88	5,48 2,69	2570,22 2448,13	122,09 59,93	-- --	1805,8 350,08	4726,1
101.	1146-0303 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР - 72%; СП - 8%	м3 заделки	6,72	81582,21 45285,24	671,31 322,56	548232,45 304316,81	4511,2 2167,6	239404,44 --	220668,78 61512,1	830413,33
102.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхно	284,44	1582,64 1108	98,41 77,9	450167,4 315160,09	27992,46 22157,88	107014,85 --	242868,93 55442,91	748479,24

	доп. вып. 16	улучшенное НР - 72%; СП - 8%	сти							
103.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2	5377,27 --- 2317,43	145,61 --- 35,11	17207,25 --- 7415,79	465,96 --- 112,36	9325,5 --- --	5420,27 --- 1810,2	24437,72
						Перемычки					
104.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	651,41 --- 198,7	300,75 --- 67,04	2605,63 --- 794,79	1203 --- 268,15	607,84 --- --	765,32 --- 269,68	3640,62
105.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3	0,078	86685 --- --	-- --- --	6761,43 --- --	-- --- --	6761,43 --- --	-- --- 540,91	7302,34

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге -- 11670329,44

РАЗДЕЛ 7. Лист 10

106.	1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	1,96	29005,23 --- 6114,18	1644,24 --- 524,16	56850,25 --- 11983,79	3222,71 --- 1027,35	41643,75 --- --	9368,03 --- 5297,46	71515,74
107.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,00686	366451,32 --- 67172,4	2236,92 --- 725,76	2513,86 --- 460,8	15,35 --- 4,98	2037,71 --- --	335,36 --- 227,94	3077,16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 74592,9

РАЗДЕЛ 8. Второй этаж

Отделочные работы

Потолок

108.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	98,3	1363,14	9,21	133996,96	905,59	42285,71	65594,17	215558,42
					923,76	3,02	90805,66	297,36	--	15967,29	
109.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	98,3	518,85	3,7	51002,66	363,71	14986,82	25798,7	82945,47
					362,69	1,82	35652,13	179,4	--	6144,11	

Стены

110.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	270,66	1532,59	14,84	414811,35	4015,92	181014,7	166379,96	627686,62
					848,96	4,81	229780,73	1302,55	--	46495,31	
111.	1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	270,66	354,8	0,9625	96029,9	260,51	19538,95	54978,48	163089,05
					281,65	0,475	76230,44	128,56	--	12080,67	
112.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	47,12	3717,53	42,92	175170,15	2022,63	92942,78	58461,14	252321,8
					1702,14	21,04	80204,74	991,29	--	18690,5	

Проемы

		Двери внутренние							
113.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,03	1874,3 1311,15	96,41 43,4	16924,95 11839,68	870,6 391,9	4214,67 --	8806,74 2058,53	27790,22
114.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	5,67	4459 --	-- --	25282,53 --	-- --	25282,53 --	-- 2022,6	27305,13
115.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	3,36	5643 --	-- --	18960,48 --	-- --	18960,48 --	-- 1516,84	20477,32
116.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	5	5658 --	-- --	28290 --	-- --	28290 --	-- 2263,2	30553,2
117.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	25,3	473,93 92,81	1,38 0,675	11990,43 2347,97	34,79 17,08	9607,67 --	1702,83 1095,46	14788,72
						Перегородка					
118.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м2	22,5	8597,48 7994,89	596,25 288,45	193443,34 179885,07	13415,62 6490,12	142,65 --	134190,14 26210,68	353844,16
119.	2109-0202 -0503	-Витражи из ПВХ профилей комбинированные ДПВ	м2	22,5	28835 --	-- --	648787,5 --	-- --	648787,5 --	-- 51903	700690,5

	РСНБ РК 2015	21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 СП - 8%							
		Полы							
		Тип I							
120.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	86,57	2855,58 469,18	26,71 13,32	247207,52 40616,65	2312,51 1153,55	204278,36 --	30074,54 22182,56	299464,63
121.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	77,45	280,07 99,72	2,79 1,1	21691,73 7723,04	215,89 85,19	13752,8 --	5621,93 2185,09	29498,75
		тип II									
122.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	45,85	4343,54 1521,27	97,03 43,1	199151,35 69750,05	4448,6 1976,14	124952,7 --	51642,85 20063,54	270857,74
123.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	мплинтусов	23,5	1567,45 359,33	2,06 1,01	36835,11 8444,23	48,46 23,79	28342,42 --	6096,98 3434,57	46366,66
124.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,45	5377,27 2317,43	145,61 35,11	23928,84 10312,58	647,97 156,25	12968,29 --	7537,56 2517,31	33983,71
		СТ РК 2591-2014									
125.	1207-0101 -0201	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	4	335,33 316,51	18,82 9,68	1341,32 1266,04	75,28 38,72	-- --	939,43 182,46	2463,21

	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%							
126.	1109-0306 -0401 РСНБ РК 2015	-Полы металлические из стальных плит. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	4	6319,73 6259,23	60,5 25,96	25278,93 25036,93	242 103,85	-- --	18101,36 3470,42	46850,71
127.	2105-0111 -0106 РСНБ РК 2015	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-306, толщиной 3 мм из углеродистой стали СП - 8%	т	0,04892	304391 --	-- --	14890,81 --	-- --	14890,81 --	-- 1191,26	16082,07
						Перемычки					
128.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 72%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	4	651,41 198,7	300,75 67,04	2605,63 794,79	1203 268,15	607,84 --	765,32 269,68	3640,62
129.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3	0,078	86685 --	-- --	6761,43 --	-- --	6761,43 --	-- 540,91	7302,34

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге -- -- 3273561,06

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

1.	1116-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	10	1366,07 1350,24	3,06 0,25	13660,7 13502,38	30,62 2,5	127,7 --	9723,51 1870,74	25254,95
2.	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СП - 8%	м	9,9	173 --	-- --	1712,7 --	-- --	1712,7 --	-- 137,02	1849,72
3.	1116-0501 -0403 РСНБ РК	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных	м трубопровода	22	1361,28 1347,77	2,54 0,3625	29948,23 29650,84	55,82 7,97	241,57 --	21354,35 4104,21	55406,78

	2015 Изм. и доп. вып. 18	труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%							
4.	2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СП - 8%	м	21,78	278	--	6054,84	--	6054,84	--	6539,23
					--	--	--	--	--	484,39	
5.	1116-0501 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	18	1324,48	5,21	23840,58	93,82	215,83	16949,72	44053,53
					1307,27	0,575	23530,93	10,35	--	3263,22	
6.	2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СП - 8%	м	17,82	421	--	7502,22	--	7502,22	--	8102,4
					--	--	--	--	--	600,18	
7.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	44	102,51	1,38	4510,35	60,5	137,72	3104,74	8224,29
					98	--	4312,13	--	--	609,21	
8.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	10	818	--	8180	--	8180	--	8834,4
					--	--	--	--	--	654,4	
9.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	1259	--	7554	--	7554	--	8158,32
					--	--	--	--	--	604,32	
10.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2280	--	4560	--	4560	--	4924,8
					--	--	--	--	--	364,8	

		СП - 8%										
11.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11В27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993	--	3993	--	3993	--	4312,44	
					--	--	--	--	--	319,44		
		СП - 8%										
12.	2304-1001 -0404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457	--	3457	--	3457	--	3733,56	
					--	--	--	--	--	276,56		
		СП - 8%										
13.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1	3239	--	3239	--	3239	--	3498,12	
					--	--	--	--	--	259,12		
		СП - 8%										
14.	2302-0401 -2502 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	46	--	322	--	322	--	347,76	
					--	--	--	--	--	25,76		
		СП - 8%										
15.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	26	--	52	--	52	--	56,16	
					--	--	--	--	--	4,16		
		СП - 8%										
16.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	15	--	105	--	105	--	113,4	
					--	--	--	--	--	8,4		
		СП - 8%										
17.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	5	29	--	145	--	145	--	156,6	
					--	--	--	--	--	11,6		
		СП - 8%										
18.	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	16	161	--	2576	--	2576	--	2782,08	
					--	--	--	--	--	206,08		
		СП - 8%										
19.	2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.	2	182	--	364	--	364	--	393,12	

	-0804 РСНБ РК 2015	PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СП - 8%			--	--	--	--	--	29,12	
20.	2302-0401 -0806 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СП - 8%	шт.	1	221 ---	-- ---	221 ---	-- ---	221 ---	-- 17,68	238,68
					ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
21.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	3	2410,34 520,87	25,96 10,41	7231,03 1562,61	77,89 31,24	5590,53 --	1147,57 670,29	9048,89
22.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	3	102,51 98	1,38 --	307,52 294,01	4,12 --	9,39 --	211,69 41,54	560,74
23.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	3239 --	-- --	6478 --	-- --	6478 --	-- 518,24	6996,24
24.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	667,05 613,89	34,27 16,8	667,05 613,89	34,27 16,8	18,89 --	454,1 89,69	1210,84
25.	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	1	3194 --	-- --	3194 --	-- --	3194 --	-- 255,52	3449,52
26.	1116-0601 -0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	3	2527,71 2087,77	142,05 33,6	7583,12 6263,3	426,15 100,8	893,67 --	4582,15 973,22	13138,5

	РСНБ РК 2015	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%							
27.	2304-0502 -1404 РСНБ РК 2015	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	24638	--	73914	--	73914	--	79827,12
					--	--	--	--	--	5913,12	
28.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	6	1149	--	6894	--	6894	--	7445,52
					--	--	--	--	--	551,52	
29.	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр	1	1358,13	184,98	1358,13	184,98	16,49	871,78	2408,3
					1156,66	54,14	1156,66	54,14	--	178,39	
30.	2304-1013 -0604 РСНБ РК 2015	-Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	7118	--	7118	--	7118	--	7687,44
					--	--	--	--	--	569,44	
31.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	2	1149	--	2298	--	2298	--	2481,84
					--	--	--	--	--	183,84	
32.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11В27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1259	--	1259	--	1259	--	1359,72
					--	--	--	--	--	100,72	
33.	1118-1101	-Манометры с трехходовым	комплект	1	2561,66	--	2561,66	--	2197,88	261,92	3049,47

	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	краном. Установка НР - 72%; СП - 8%			363,78	--	363,78	--	--	225,89	
34.	2302-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	249 ---	-- --	498 --	-- --	498 --	-- 39,84	537,84
		Кран внутренний с подводкой холодной воды									
35.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	кран	2	21540,56 463,68	-- --	43081,12 927,36	-- --	42153,76 --	667,7 3499,91	47248,72
36.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(стальные гильзы) НР - 72%; СП - 8%	м2	0,4	107,96 51,77	3,01 0,3375	43,18 20,71	1,21 0,14	21,26 --	15,01 4,66	62,84
37.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	0,4	167,76 60,51	4,28 0,675	67,1 24,21	1,71 0,27	41,18 --	17,62 6,78	91,5

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **373585,38**

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3

38.	1116-0501 -0402 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр	м трубопровода	6	1366,07 1350,24	3,06 0,25	8196,42 8101,43	18,37 1,5	76,62 --	5834,11 1122,44	15152,97

	Изм. и доп. вып. 18	20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%							
39.	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СП - 8%	м	5,94	170 -- --	-- -- --	1009,8 -- --	-- -- --	1009,8 -- 80,78	-- -- --	1090,58
40.	1116-0501 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	16	1361,28 1347,77	2,54 0,3625	21780,53 21564,25	40,6 5,8	175,68 --	15530,43 2984,88	40295,84
41.	2301-0602 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СП - 8%	м	15,84	272 -- --	-- -- --	4308,48 -- --	-- -- --	4308,48 -- 344,68	-- -- --	4653,16
42.	1116-0501 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	18	1324,48 1307,27	5,21 0,575	23840,58 23530,93	93,82 10,35	215,83 --	16949,72 3263,22	44053,53
43.	2301-0602 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СП - 8%	м	17,82	434 -- --	-- -- --	7733,88 -- --	-- -- --	7733,88 -- 618,71	-- -- --	8352,59
44.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	40	102,51 98	1,38 --	4100,32 3920,12	55 --	125,2 --	2822,49 553,82	7476,63

45.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	818 ---	-- --	4908 ---	-- --	4908 ---	-- 392,64	5300,64
46.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	1259 ---	-- --	7554 ---	-- --	7554 ---	-- 604,32	8158,32
47.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2280 ---	-- --	2280 ---	-- --	2280 ---	-- 182,4	2462,4
48.	1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2830,88 2383,78	376,16 170,57	2830,88 2383,78	376,16 170,57	70,94 --	1839,13 373,6	5043,61
49.	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts СП - 8%	шт.	1	3055 ---	-- --	3055 ---	-- --	3055 ---	-- 244,4	3299,4
50.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1115,51 1081,92	0,15 --	4462,04 4327,68	0,6 --	133,76 --	3115,93 606,24	8184,21
51.	2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	4	2774 ---	-- --	11096 ---	-- --	11096 ---	-- 887,68	11983,68
52.	2302-0401	-Тройник	шт.	2	46 ---	-- --	92 ---	-- --	92 ---	-- ---	99,36

	-2502 РСНБ РК 2015	полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25			--	--	--	--	--	7,36
		СП - 8%								
53.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	26	--	52	--	52	--	56,16
					--	--	--	--	--	4,16	
		СП - 8%									
54.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	7	15	--	105	--	105	--	113,4
					--	--	--	--	--	8,4	
		СП - 8%									
55.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	29	--	116	--	116	--	125,28
					--	--	--	--	--	9,28	
		СП - 8%									
56.	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	12	161	--	1932	--	1932	--	2086,56
					--	--	--	--	--	154,56	
		СП - 8%									
57.	2302-0401 -0804 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	1	182	--	182	--	182	--	196,56
					--	--	--	--	--	14,56	
		СП - 8%									
58.	2302-0401 -1001 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2	шт.	12	301	--	3612	--	3612	--	3900,96
					--	--	--	--	--	288,96	
		СП - 8%									
59.	2302-0401 -1004 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2	шт.	1	440	--	440	--	440	--	475,2
					--	--	--	--	--	35,2	
		СП - 8%									
		Кран внутренний с подводкой холодной воды									
60.	1116-0701 -0102 РСНБ РК	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21540,56	--	43081,12	--	42153,76	667,7	47248,72
					463,68	--	927,36	--	--	3499,91	

	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге **219809,77**

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая

61.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	6	1247,98	1,73	7487,9	10,35	1852,26	4052,7	12463,84
					937,55	0,575	5625,29	3,45	-	923,25	
62.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м трубопровода	12	1831,65	4,2	21979,85	50,4	11141,16	7779,02	32139,57
					899,02	1,32	10788,29	15,9	--	2380,71	
63.	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	1	553	--	553	--	553	--	597,24
					--	--	--	--	--	44,24	
64.	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	3	1729	--	5187	--	5187	--	5601,96
					--	--	--	--	--	414,96	
65.	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 СП - 8%	шт.	4	436	--	1744	--	1744	--	1883,52
					--	--	--	--	--	139,52	
66.	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	4	545	--	2180	--	2180	--	2354,4
					--	--	--	--	--	174,4	

		100x100x100							
		СП - 8%							
67.				3	300	--	900	--	900	--	972
	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
68.				4	84	--	336	--	336	--	362,88
	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	26,88	
		СП - 8%									
						Сантехническое оборудование					
69.				4	4136,39	221,49	16545,56	885,95	2138,92	10053,21	28726,67
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3380,17	110,53	13520,69	442,1	--	2127,9	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				4	16837	--	67348	--	67348	--	72735,84
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	5387,84	
		СП - 8%									
71.				4	3344,63	111,26	13378,53	445,05	877,8	8839,17	23995,12
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3013,92	55,24	12055,68	220,95	--	1777,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				4	7698	--	30792	--	30792	--	33255,36
	2303-0102 -3203 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	2463,36	
		СП - 8%									
73.				4	879	--	3516	--	3516	--	3797,28
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	281,28	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге -- -- 218885,69

НА Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.

1.	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6404,9	172,48	6404,9	172,48	2044,42	3062,36	10224,64
					4188	65,28	4188	65,28	--	757,38	
2.	2307-0201 -0320 РСНБ РК 2015	-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	12598	--	12598	--	12598	--	13605,84
					--	--	--	--	--	1007,84	
3.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2689,25	22,32	29581,75	245,52	14772,23	10486,08	43273,26
					1324	--	14564	--	--	3205,43	
4.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1407	--	1407	--	1407	--	1519,56
					--	--	--	--	--	112,56	
5.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	431	--	1724	--	1724	--	1861,92
					--	--	--	--	--	137,92	
6.	2307-0204 -0403 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	8083	--	48498	--	48498	--	52377,84
					--	--	--	--	--	3879,84	

7.	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6404,9	172,48	6404,9	172,48	2044,42	3062,36	10224,64
					4188	65,28	4188	65,28	--	757,38	
8.	2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	6106	--	6106	--	6106	--	6594,48
					--	--	--	--	--	488,48	
9.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2689,25	22,32	10757	89,28	5371,72	3813,12	15735,73
					1324	--	5296	--	--	1165,61	
10.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1407	--	1407	--	1407	--	1519,56
					--	--	--	--	--	112,56	
11.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	431	--	1293	--	1293	--	1396,44
					--	--	--	--	--	103,44	
12.	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6404,9	172,48	6404,9	172,48	2044,42	3062,36	10224,64
					4188	65,28	4188	65,28	--	757,38	
13.	2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	6106	--	6106	--	6106	--	6594,48
					--	--	--	--	--	488,48	
14.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2689,25	22,32	16135,5	133,92	8057,58	5719,68	23603,59
					1324	--	7944	--	--	1748,41	

15.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1407	--	1407	--	1407	--	1519,56
					--	--	--	--	--	112,56	
16.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	431	--	2155	--	2155	--	2327,4
					--	--	--	--	--	172,4	
		Ящик ЯТП-0,25									
17.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1579,52	165,52	3159,04	331,04	36	2104,24	5684,35
					1396	65,28	2792	130,56	--	421,06	
18.	2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	2	11237	--	22474	--	22474	--	24271,92
					--	--	--	--	--	1797,92	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **232559,85**

РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция в трубе

19.	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода одножильные или м многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	686	127,07	1,27	87170,02	871,22	11017,16	54227,48	152709,3
				109,74	0,05	75281,64	34,3	--	11311,8	

Стоимость кабеля

20.			0,16014	177804	--	28473,53	--	28473,53	--	30751,41
2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2277,88	
	СП - 8%									
21.			0,41616	276383	--	115019,55	--	115019,55	--	124221,11
2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	9201,56	
	СП - 8%									
22.			0,0714	432236	--	30861,65	--	30861,65	--	33330,58
2306-0144 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2468,93	
	СП - 8%									
23.			0,0153	713868	--	10922,18	--	10922,18	--	11795,95
2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	873,77	
	СП - 8%									
24.			0,01632	1030512	--	16817,96	--	16817,96	--	18163,4
2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1345,44	
	СП - 8%									
25.			0,0204	1712067	--	34926,17	--	34926,17	--	37720,26
2306-0144 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2794,09	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	--								**408692,02**

РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование

26.			85	557,89	3,88	47420,65	329,8	5816,55	29817,25	83416,93
1121-0401 -0101 РСНБ РК	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в	шт.		485,58	1,63	41274,3	138,55	--	6179,03	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%							
	2307-0106 -0202 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	12	-- 2179	-- --	-- 26148	-- --	-- 26148	-- --	72766,4 28239,84
28.	2307-0101 -0827 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	12	-- 531	-- --	-- 6372	-- --	-- 6372	-- --	2091,84 6881,76
29.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	509,76 --

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге -- 1100884,93

РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия

выключатели

30.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	421,05 404,84	3,25 1,31	12631,5 12145,2	97,5 39,3	388,8 --	8772,84 1712,35	23116,69
31.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	30	285 --	-- --	8550 --	-- --	8550 --	-- 684	9234

32.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	421,05 404,84	3,25 1,31	1684,2 1619,36	13 5,24	51,84 --	1169,71 228,31	3082,22
33.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	4	303 --	-- --	1212 --	-- --	1212 --	-- 96,96	1308,96
		розетки									
34.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	79	503,1 474,64	3,25 1,31	39744,9 37496,56	256,75 103,49	1991,59 --	27072,04 5345,35	72162,29
35.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	79	393 --	-- --	31047 --	-- --	31047 --	-- 2483,76	33530,76
36.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая/одноместная и двухместная/.Монтаж оборудования при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1063,56 949,28	17,54 3,92	5317,8 4746,4	87,7 19,6	483,7 --	3431,52 699,95	9449,27
37.				5	1377	--	6885	--	6885	--	7435,8

	2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015	-Розетки штепсельная одноместная для открытой установки, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	550,8	
		Коробки									
38.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	55	42	--	2310	--	2310	--	2494,8
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	184,8	
39.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica СП - 8%	шт.	215	479	--	102985	--	102985	--	111223,8
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8238,8	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге **273038,59**

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация.

1.	1310-0409 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пульт управления и контроля. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	107786,09	16906,47	107786,09	16906,47	2175,62	67456,97	189262,51
					---	---	---	---	---	---	
					88704	4986,24	88704	4986,24	--	14019,44	
2.	2308-0303 -1302 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000 М СП - 8%	шт.	1	48187	--	48187	--	48187	--	52041,96
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3854,96	
3.	1310-0701 -0106	-Приборы приемно-контрольные	шт.	4	22969,62	1,92	91878,48	7,68	862,8	65525,76	169996,58
					---	---	---	---	---	---	
					22752	--	91008	--	--	12592,34	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%		1	11741	--	11741	--	11741	--	12680,28
					--	--	--	--	--	939,28	
4.	2308-0303 -1101 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	48187	--	48187	--	48187	--	52041,96
					--	--	--	--	--	3854,96	
5.	2308-0303 -1302 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ СП - 8%	шт.	1	13552	--	13552	--	13552	--	14636,16
					--	--	--	--	--	1084,16	
6.	2308-0303 -1402 РСНБ РК 2015	-Контроллер двухпроводной линий связи модели С2000-КДЛ СП - 8%	шт.	1	17066	--	17066	--	17066	--	18431,28
					--	--	--	--	--	1365,28	
7.	2308-0303 -1501 РСНБ РК 2015	-Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ СП - 8%	шт.	7	9913,09	1731,66	69391,63	12121,62	2145,01	42264,03	120588,11
					7875	510,72	55125	3575,04	--	8932,45	
8.	1310-0408 -0403 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	205488	--	1438416	--	1438416	--	1553489,28
					--	--	--	--	--	115073,28	
9.	2308-0303 -0908 РСНБ РК 2015	-Приборы управления оповещением модели Рупор-200 СП - 8%	шт.	1	7371,78	1,56	7371,78	1,56	130,22	5212,8	13591,35
					7240	--	7240	--	--	1006,77	
10.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля НР - 72%; СП - 8%	шт	1	19116	--	19116	--	19116	--	20645,28
					--	--	--	--	--	1529,28	
11.	2308-0306 -0311	-Источник питания резервированный РИП-12,	шт.								

	РСНБ РК 2015	исполнение 01 СП - 8%							
									извещатели
12.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой,световой,ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	56	2757,65	1,92	154428,4	107,52	3792,88	108380,16	283833,24
					2688	--	150528	--	--	21024,68	
13.	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	7	1762	--	12334	--	12334	--	13320,72
					--	--	--	--	--	986,72	
14.	2308-0301 -0702 РСНБ РК 2015	-Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели ДИП 34А-03 СП - 8%	шт.	49	7989	--	391461	--	391461	--	422777,88
					--	--	--	--	--	31316,88	
									Звуковое и световое оповещение о пожаре		
15.	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	766,54	4,28	766,54	4,28	10,52	542,22	1413,46
					751,74	1,34	751,74	1,34	--	104,7	
16.	2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1575	--	1575	--	1575	--	1701
					--	--	--	--	--	126	
									Указатель световой		
17.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1349,22	133,95	9444,54	937,65	493,85	5953,65	16630,05
					1144,72	36,56	8013,04	255,92	--	1231,86	
18.	2308-0304 -0301	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ	шт.	7	1951	--	13657	--	13657	--	14749,56
					--	--	--	--	--	1092,56	

	РСНБ РК 2015	Р 54126-2010 СП - 8%							
19.	1310-0408 -0301 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	3461,53 3375	-- --	24230,71 23625	-- --	605,71 -- 17010 3299,26	44539,97
20.	2308-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Акустический модуль Соната-3 СП - 8%	шт.	7	3112 --	-- --	21784 --	-- --	21784 -- -- 1742,72	23526,72
21.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка аккумуляторов 12В НР - 72%; СП - 8%	шт	7	3001,52 2688	-- --	21010,64 18816	-- --	2194,64 13547,52 -- 2764,65	37322,81
22.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч СП - 8%	шт.	2	2218 --	-- --	4436 --	-- --	4436 -- -- 354,88	4790,88
23.	2308-0306 -0210 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч СП - 8%	шт.	5	6917 --	-- --	34585 --	-- --	34585 -- -- 2766,8	37351,8
24.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	7371,78 7240	1,56 --	66346,02 65160	14,04 --	1171,98 46915,2 -- 9060,9	122322,12
25.	2308-0504 -1102 РСНБ РК 2015	-Блок-разветвительно изолирующий СП - 8%	шт.	9	1757 --	-- --	15813 --	-- --	15813 -- -- 1265,04	17078,04
		кабель сигнализации								
26.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4147	99,29 78,12	1,62 0,65	411755,63 323963,64	6718,14 2695,55	81073,85 235194,62 -- 51756,02	698706,27

		НР - 72%; СП - 8%							
27.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	2,95494	91750	--	271115,74	--	271115,74	--	292805
					--	--	--	--	--	21689,26	
		СП - 8%									
28.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP CAT5E	км	0,0204	88013	--	1795,47	--	1795,47	--	1939,11
					--	--	--	--	--	143,64	
		СП - 8%									
29.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	177804	--	10881,6	--	10881,6	--	11752,13
					--	--	--	--	--	870,53	
		СП - 8%									
30.	2306-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,0204	78828	--	1608,09	--	1608,09	--	1736,74
					--	--	--	--	--	128,65	
		СП - 8%									
31.	2306-1401 -0305 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	1,173	139846	--	164039,36	--	164039,36	--	177162,51
					--	--	--	--	--	13123,15	
		СП - 8%									
32.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	567,24	3,97	11344,8	79,4	1109,8	7326,14	20164,62
					507,78	0,98	10155,6	19,6	--	1493,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	85013	--	1734,27	--	1734,27	--	1873,01
					--	--	--	--	--	138,74	
		СП - 8%									
		кабельный канал									
34.				1204	234,48	2,23	282313,92	2684,92	19950,28	187064,04	506928,19

	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		215,68	0,11	259678,72	132,44	--	37550,24	
35.	2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм СП - 8%	м	4	148 --	-- --	592 --	-- --	592 --	-- 47,36	639,36
36.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	1200	74 --	-- --	88800 --	-- --	88800 --	-- 7104	95904
37.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	60	708,04 377,58	48,74 7,18	42482,4 22654,8	2924,4 430,8	16903,2 --	16621,63 4728,32	63832,35
38.	2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	60	192 --	-- --	11520 --	-- --	11520 --	-- 921,6	12441,6
39.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	18	358,41 286,44	14,34 3,59	6451,38 5155,92	258,12 64,62	1037,34 --	3758,79 816,81	11026,98
40.	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	18	53 --	-- --	954 --	-- --	954 --	-- 76,32	1030,32
41.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	28	154 --	-- --	4312 --	-- --	4312 --	-- 344,96	4656,96

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге -- 5161362,14

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	75	1635,09 399,17	18,24 7,12	122631,75 29937,75	1368 534	91326 --	21939,66 11565,71	156137,12
2.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	70	1331,76 399,17	18,24 7,12	93223,2 27941,9	1276,8 498,4	64004,5 --	20477,02 9096,02	122796,23
3.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	240	1920,96 399,17	18,24 7,12	461030,4 95800,8	4377,6 1708,8	160852 --	70206,91 42498,99	573736,3
4.	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	40	2318,43 499,97	33,4 13,84	92737,2 19998,8	1336 553,6	71402,4 --	14797,73 8602,79	116137,72
5.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	425	89,45 85,22	1,1 --	38016,25 36218,5	467,5 --	1330,25 --	26077,32 5127,49	69221,06
6.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	74,55	907,07 769,39	1,04 0,52	67622,07 57358,02	77,54 38,77	10186,51 --	41325,69 8715,82	117663,58

		НР - 72%; СП - 8%							
7.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт	55,2	1028,09 686,79	16,29 5,62	56750,47 37911,01	899,46 310,43	17940 --	27519,44 6741,59	91011,5
8.	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	секция	512	2220 --	-- --	1136640 --	-- --	1136640 --	-- 90931,2	1227571,2
9.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка кранов воздушных НР - 72%; СП - 8%	комплект	75	197,85 178,97	-- --	14838,96 13422,96	-- --	1416 --	9664,53 1960,28	26463,77
10.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	75	278 --	-- --	20850 --	-- --	20850 --	-- 1668	22518
11.	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.	150	282,53 272,54	0,55 0,27	42379,5 40881	82,5 40,5	1416 --	29463,48 5747,44	77590,42
12.	2304-1008 -0421 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	75	6353 --	-- --	476475 --	-- --	476475 --	-- 38118	514593

13.			75	2272	--	170400	--	170400	--	184032
2305-1314 -0501 РСНБ РК 2015	-Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	13632
14.			75	5800	--	435000	--	435000	--	469800
2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	34800
15.			12	2961	--	35532	--	35532	--	38374,56
2304-0905 -1203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°C, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2842,56
16.			8	4427	--	35416	--	35416	--	38249,28
2304-0905 -1204 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°C, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2833,28
17.			5	907,07	1,04	4535,35	5,2	683,2	2771,68	7891,59
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска масляная труб, количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---
				769,39	0,52	3846,95	2,6	--	584,56

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге -- 3853787,33

РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел

18.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	4	2877,44 757,61	39,58 14,65	11509,76 3030,44	158,32 58,6	8321 --	2224,11 1098,71	14832,58
19.	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	4	2318,43 499,97	33,4 13,84	9273,72 1999,88	133,6 55,36	7140,24 --	1479,77 860,28	11613,77
20.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	8	86,74 85,22	1,1 --	693,92 681,76	8,8 --	3,36 --	490,87 94,78	1279,57
21.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,08	907,07 769,39	1,04 0,52	1886,71 1600,33	2,16 1,08	284,22 --	1153,02 243,18	3282,91
				изоляция трубопровода							
22.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	2	629,13 294,56	68,55 33,6	1258,26 589,12	137,1 67,2	532,04 --	472,55 138,46	1869,28
	14										
23.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	2,2	317 --	-- --	697,4 --	-- --	697,4 --	-- 55,79	753,19

		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%							
					Тепловой узел				
24.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм НР - 72%; СП - 8%	1 фильтр	2	19394,43 --- 1199,74	221,08 --- 72,18	38788,87 --- 2399,49	442,15 --- 144,36	35947,23 --- --	1831,57 --- 3249,64	43870,08
25.	2304-1013 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	2	22188 --- --	-- --- --	44376 --- --	-- --- --	44376 --- --	-- --- 3550,08	47926,08
26.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	2226,98 --- 1815,45	113,64 --- 26,88	28950,74 --- 23600,85	1477,32 --- 349,44	3872,57 --- --	17244,21 --- 3695,6	49890,54
27.	2304-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	18151 --- --	-- --- --	36302 --- --	-- --- --	36302 --- --	-- --- 2904,16	39206,16
28.	2304-0902 -0106 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	15712 --- --	-- --- --	125696 --- --	-- --- --	125696 --- --	-- --- 10055,68	135751,68
29.	2304-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	8824 --- --	-- --- --	26472 --- --	-- --- --	26472 --- --	-- --- 2117,76	28589,76

		СП - 8%							
30.	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1433,54	215,25	1433,54	215,25	18,55	915,93	2537,43
					1199,74	72,38	1199,74	72,38	--	187,96	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	2304-1013 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17770	--	17770	--	17770	--	19191,6
					--	--	--	--	--	1421,6	
		СП - 8%									
32.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	21269,58	432,78	42539,15	865,55	7395,2	24882,64	72815,53
					17139,2	140,41	34278,4	280,82	--	5393,74	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	5102-0602 -0122 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	247211	--	494422	--	--	--	494422
					--	--	--	--	494422	--	
34.	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1	4237,4	301,62	4237,4	301,62	428,78	2631,48	7418,4
					3507	147,84	3507	147,84	--	549,51	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	2305-1501 -0904 РСНБ РК 2015	-Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, мнотажной длиной 260 мм,	шт.	1	106476	--	106476	--	106476	--	114994,08
					--	--	--	--	--	8518,08	

		присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СП - 8%								
36.	2305-1207 -2003 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	191987 ---	-- ---	191987 ---	-- ---	191987 ---	-- 15358,96	207345,96
37.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	2280 ---	-- ---	4560 ---	-- ---	4560 ---	-- 364,8	4924,8
38.	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	1	4237,4 3507	301,62 147,84	4237,4 3507	301,62 147,84	428,78 --	2631,48 549,51	7418,4
39.	2305-1401 -0708 РСНБ РК 2015	-Датчик универсальный(прессостат) KPI 35, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	22165 ---	-- ---	22165 ---	-- ---	22165 ---	-- 1773,2	23938,2
40.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	26048,99 17472	6496 2611,2	26048,99 17472	6496 2611,2	2080,99 --	14459,9 3240,71	43749,61
41.	5102-1301 -0215 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0007-002/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,75 кВт,	шт.	1	540676 ---	-- ---	540676 ---	-- ---	-- 540676	-- --	540676

		номинальный ток 3 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010							
42.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном НР - 72%; СП - 8%	комплект	11	2864,32 437,44	-- --	31507,53 4811,85	-- --	26695,68 -- 3464,53 2797,77	37769,83
43.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка термометров в оправе прямых или угловых НР - 72%; СП - 8%	комплект	6	480,93 415,73	-- --	2885,57 2494,37	-- --	391,2 1795,95 -- 374,52	5056,04
44.	2305-1501 -0302 РСНБ РК 2015	-Термометры угловые в оправе СП - 8%	шт	6	1450 --	-- --	8700 --	-- --	8700 -- -- 696	9396
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		--					**1970519,46**

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения

Земляные работы

1.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	69,191	154,62 8,36	146,26 37,06	10698,31 578,44	10119,88 2564,22	-- 2262,71 -- 1036,88	13997,9
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,1399	1672,44 1672,44	-- --	3578,85 3578,85	-- --	-- 2576,78 -- 492,45	6648,08
3.	1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	2,1399	872,86 872,86	-- --	1867,83 1867,83	-- --	-- 1344,84 -- 257,01	3469,68

	РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%							
4.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	66,791	38,2 ---	38,2 11,71	2551,42 ---	2551,41 782,12	-- ---	563,13 249,16	3363,71
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	66,791	161,41 85,1	76,31 35,28	10780,74 5683,91	5096,82 2356,39	-- --	5789,02 1325,58	17895,34
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,29	872,86 872,86	-- --	2871,71 2871,71	-- --	-- --	2067,63 395,15	5334,49
7.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм/подготовка и засыпка/ НР - 72%; СП - 8%	м3	0,5	3109,64 1052,64	159,5 47,04	1554,82 526,32	79,75 23,52	948,75 --	395,88 156,06	2106,76
		трубопроводы полиэтиленовые									
8.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	297433,65 221440	74602,49 21261,92	2974,34 2214,4	746,03 212,62	13,91 --	1747,45 377,74	5099,54
9.	2301-0501 -1305 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	10	158 --	-- --	1580 --	-- --	1580 --	-- 126,4	1706,4
10.	1122-0701	-Трубопроводы диаметром	км	0,01	61348,39	--	613,48	--	34,1	417,15	1113,08

	-0101 РСНБ РК 2015	50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	трубопровода		57937,5	--	579,38	--	--	82,45	
11.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили стальные диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	задвижка или клапан	Вентиль фланцевый 2	1595,88 1344,99	82,26 40,32	3191,76 2689,98	164,52 80,64	337,26 --	1994,85 414,93	5601,53
12.	2304-0502 -0606 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1539 --	-- --	3078 --	-- --	3078 --	-- 246,24	3324,24
13.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	3	1149 --	-- --	3447 --	-- --	3447 --	-- 275,76	3722,76
				фасонные части							
14.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1435,78 511,29	924,49 254,95	10050,46 3579,03	6471,43 1784,65	-- --	3861,85 1112,98	15025,29
15.	2302-0301 -1732 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	891 --	-- --	891 --	-- --	891 --	-- 71,28	962,28
16.	2302-0303 -7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1345 --	-- --	2690 --	-- --	2690 --	-- 215,2	2905,2
17.	2302-0302 -8004 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р	шт.	3	561 --	-- --	1683 --	-- --	1683 --	-- 134,64	1817,64

		52134-2010 СП - 8%							
18.	2302-0301 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СП - 8%	шт.	1	577 --- --	-- --- --	577 --- --	-- --- --	577 --- --	-- --- 46,16	623,16
		Гидрант пожарный									
19.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2784,49 --- 2047,5	182,48 --- 78,72	2784,49 --- 2047,5	182,48 --- 78,72	554,51 --- --	1530,88 --- 345,23	4660,6
20.	2303-0103 -0906 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	1	44067 --- --	-- --- --	44067 --- --	-- --- --	44067 --- --	-- --- 3525,36	47592,36
21.	2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	шт.	1	115374 --- --	-- --- --	115374 --- --	-- --- --	115374 --- --	-- --- 9229,92	124603,92
		врезка в существующую сеть									
22.	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Врезка в существующую сеть полиэтиленовым тройником,диам.100 мм НР - 72%; СП - 8%	врезка	1	7641,96 --- 3067,26	4225,52 --- 1353,02	7641,96 --- 3067,26	4225,52 --- 1353,02	349,18 --- --	3182,6 --- 865,96	11690,53
		Гильза полиэтиленовый		3	1435,78 --- 511,29	924,49 --- 254,95	4307,34 --- 1533,87	2773,47 --- 764,85	-- --- --	1655,08 --- 476,99	6439,41
23.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.								
24.	2301-0501 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,4	5813 --- --	-- --- --	2325,2 --- --	-- --- --	2325,2 --- --	-- --- 186,02	2511,22

25.	2301-0501 -0807 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,2	1548	--	309,6	--	309,6	--	334,37
					--	--	--	--	--	24,77	
26.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,04	-Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР - 72%; СП - 8%	футляр	3	1262,49	129,58	3787,48	388,74	2235,72	843,19	5001,12
					387,67	2,69	1163,02	8,07	--	370,45	
		Знак ПГ									
27.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	880,21	--	880,21	--	103,96	558,9	1554,24
					776,25	--	776,25	--	--	115,13	
28.	2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	-Знаки односторонние прямоугольные СП - 8%	шт.	1	2630	--	2630	--	2630	--	2840,4
					--	--	--	--	--	210,4	
		Колодцы водопроводные Д=2000мм 1шт									
29.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 72%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51	22263,5	9293,44	55881,38	23326,54	6557,92	25562,36	87959,24
					10357,34	3787,39	25996,92	9506,35	--	6515,5	
30.	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	19223	--	38446	--	38446	--	41521,68
					--	--	--	--	--	3075,68	
31.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	1	30708	--	30708	--	30708	--	33164,64
					--	--	--	--	--	2456,64	
32.				1	29040	--	29040	--	29040	--	31363,2

	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 2323,2	
33.				1	23813	--	23813	--	23813	--	25718,04
	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 1905,04	
34.				0,01708	582041	--	9941,26	--	9941,26	--	10736,56
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 795,3	
35.				2	4093	--	8186	--	8186	--	8840,88
	2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 654,88	
36.				0,14	13838,38	7463,11	1937,37	1044,84	54,81	871,92	3034,03
	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм:КО-6 НР - 72%; СП - 8%	м3		--------- 5983,73	--------- 2666,28	--------- 837,72	--------- 373,28	--------- --	--------- 224,74	
37.				2	5654	--	11308	--	11308	--	12212,64
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 904,64	
38.				2	4518	--	9036	--	9036	--	9758,88
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 722,88	
39.				13,188	876,17	19,84	11554,93	261,65	7591,54	2690,8	15385,38
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности		--------- 280,69	--------- 2,69	--------- 3701,74	--------- 35,48	--------- --	--------- 1139,66	

НР - 72%; СП - 8%

отмостка

40.				0,54	8812,21	1732,79	4758,59	935,71	2017,29	1587,42	6853,7
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя			3343,68	739,2	1805,59	399,17	--	507,68	
41.				0,54	22736,41	7,2	12277,66	3,89	10234,13	1468,54	14845,9
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Бетонная отмостка. НР - 72%; СП - 8%	м3			3777,12	--	2039,64	--	--	1099,7	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 603340,02

РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация

Земляные работы

42.				33,81	154,62	146,26	5227,7	4945,05	--	1105,67	6840,04
1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3			8,36	37,06	282,65	1253	--	506,67	
43.				1,0455	1672,44	--	1748,54	--	--	1258,95	3248,08
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			1672,44	--	1748,54	--	--	240,6	
44.				1,0455	872,86	--	912,58	--	--	657,05	1695,2
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			872,86	--	912,58	--	--	125,57	

45.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,36	38,2	38,2	1274,35	1274,36	--	281,26	1680,06
					--	11,71	--	390,65	--	124,45	
46.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	33,36	161,41	76,31	5384,64	2545,7	--	2891,43	8938,16
					85,1	35,28	2838,94	1176,94	--	662,09	
47.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,97	872,86	--	1719,53	--	--	1238,06	3194,2
					872,86	--	1719,53	--	--	236,61	
48.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм НР - 72%; СП - 8%	м3	0,3	3109,64	159,5	932,89	47,85	569,25	237,53	1264,05
					1052,64	47,04	315,79	14,11	--	93,63	
49.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	360101,35	106803,91	2160,61	640,83	29,86	1205,61	3635,52
					248320	30755,96	1489,92	184,54	--	269,3	
50.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	6	921	--	5526	--	5526	--	5968,08
					--	--	--	--	--	442,08	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге **36463,4**

РАЗДЕЛ 1. Выгреб V= 6м3

1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	26,9	205,31	194,48	5522,84	5231,51	--	1139,42	7195,24
					10,83	48	291,33	1291,2	--	532,98	
2.	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунтавручную после разработки их механизированным способом/ НР - 72%; СП - 8%	м3	0,807	3036,46	--	2450,42	--	--	1764,3	4551,9
					3036,46	--	2450,42	--	--	337,18	
3.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	23,02	38,2	38,2	879,36	879,36	--	194,09	1159,32
					--	11,71	--	269,56	--	85,88	
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,6906	872,86	--	602,8	--	--	434,01	1119,76
					872,86	--	602,8	--	--	82,94	
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	23,02	161,41	76,31	3715,66	1756,66	--	1995,23	6167,76
					85,1	35,28	1959	812,15	--	456,87	
6.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных НР - 72%; СП - 8%	м3	1,54	6027,04	997,06	9281,64	1535,47	2994,22	3868,47	14202,12
					3085,68	403,2	4751,95	620,93	--	1052,01	
7.	1123-0601	-Устройство	м3	2,55	30534,75	7138,31	77863,61	18202,69	34271,67	23638,44	109622,22

	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах НР - 72%; СП - 8%		9956,57	2918,4	25389,25	7441,92	--	8120,16		
8.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1 29040 ---	-- --	29040 --	-- --	29040 --	-- 2323,2	31363,2	
9.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1 30708 ---	-- --	30708 --	-- --	30708 --	-- 2456,64	33164,64	
10.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2 23813 ---	-- --	47626 --	-- --	47626 --	-- 3810,08	51436,08	
11.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 СП - 8%	шт.	1 10306 ---	-- --	10306 --	-- --	10306 --	-- 824,48	11130,48	
12.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1 5654 ---	-- --	5654 --	-- --	5654 --	-- 452,32	6106,32	
13.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2 4518 ---	-- --	9036 --	-- --	9036 --	-- 722,88	9758,88	
14.				8 595	--	4760	--	4760	--	5140,8	

	2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	380,8
15.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19956	--	19956	--	19956	--	21552,48
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1596,48
16.	1108-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая с выравниваниемповерхност и бутовой кладки стен, фундаментов НР - 72%; СП - 8%	м2	16,8	1779,09	5,48	29888,71	92,06	9002,28	15004,48	48484,65
					---	---	---	---	---	---
					1237,76	2,69	20794,37	45,19	--	3591,46
17.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР - 72%; СП - 8%	т	0,02818	763553,62	6394,26	21516,94	180,19	19594,39	1282,59	24623,49
					---	---	---	---	---	---
					61829,6	1384,32	1742,36	39,01	--	1823,96
18.	1146-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Заделка стыков между кольцами НР - 72%; СП - 8% класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,385	96828,18	669,96	37278,85	257,94	15487	15593,83	57102,49
					---	---	---	---	---	---
					55932,24	322,56	21533,91	124,19	--	4229,81
19.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015	-Герметизация стыков между кольцами НР - 72%; СП - 8%	м	3,3	154,48	2,74	509,78	9,04	242,75	188,94	754,62
					---	---	---	---	---	---
					78,18	1,34	257,99	4,42	--	55,9
20.	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство вытяжки из асбестоцементных труб Д=200 мм НР - 72%; СП - 8%	кан.-км	0,0016	3196041,32	--	5113,67	--	4804,27	222,77	5763,35
					---	---	---	---	---	---
					193375	--	309,4	--	--	426,91
21.	1120-0701 -0103	-Установка зонтов над шахтами из листовой	шт	1	3976,61	46,43	3976,61	46,43	3283,45	475,8	4808,61
					---	---	---	---	---	---
					646,73	14,11	646,73	14,11	--	356,19

	РСНБ РК 2015	стали, круглого сечения диаметром 315 мм НР - 72%; СП - 8%							
22.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка опорного кольца НР - 72%; СП - 8%	т	0,00144	763553,62	6394,26	1099,52	9,2	1001,29	65,54	1258,26
					61829,6	1384,32	89,03	1,99	--	93,2	
23.	1106-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство местных заделок НР - 72%; СП - 8%	м3	0,03	25198,21	1714,14	755,95	51,43	590,78	90,27	913,92
					3791,25	387,88	113,74	11,64	--	67,7	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **457380,59**

ИТОГО	**Тенге**		**35 816 228,52**
в том числе оборудование			1 035 098
Временные здания и сооружения 1,2%			417 373,57
Итого по главам	Тенге		**36 233 602,09**
Прочие работы и затраты	**Тенге**		
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,98%;	Тенге		696 930,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге		**36 930 532,47**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**		717 908,69
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОЙМОСТЬ			**37 648 441,16**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОЙМОСТЬ С К=1,050036	чел.-ч		**39 532 218,56**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОЙМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ К=0,95	**Тенге**		**37 555 607,63**

НДС 12%	Тенге		4 506 672,92
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**42 062 280,55**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Байганинского района
Управления образования Актюбинской области

_____М.Қ.Дабысов

Технадзор:
ТОО "Хан-Строй Монтаж"

_____Н.М.Шадияров

Подрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

_____А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ "

_____Р.А.Балтабаев