Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Объект: «Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»
Договор: № 134 от 02.06.2023 г.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»	71 313 251,91	29 250 971,36	29 250 971,36	29 250 971,36	21 393 975,57	8 775 291,41	20 475 679,95	20 475 679,95	29 443 596,39
Всего;	**71 313 251,91**	**29 250 971,36**	**29 250 971,36**	**29 250 971,36**	**21 393 975,57**	**8 775 291,41**	**20 475 679,95**	**20 475 679,95**	**29 443 596,39**

Заказчик:

ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области

М.К.Дабысов

Подрядчик:
ТОО " N Строй Сервис "

А.Ш.Жеткербаев

Технадзор:
ТОО "Хан-Строй Монтаж"

Н.М.Шадияров

Авторский надзор:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ "

Р.А.Балтабаев

Объект: «Капитальный ремонт зданий ГУ"Байганинский районный отдел образования" в с.Караулкелды,Байганинского района Актюбинской области»

Заказчик:ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор:№ 134 от 02.06.2023 г.

форма2

Акт № 1
Выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
						Лист 2					
1.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	-Отмостка.Разборка покрытия	м2	125,65	1857,36	606,36	233377,28	76189,13	--	138352,71	401468,39
					1251	278,3	157188,15	34968,39	--	29738,4	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	-Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	48,8	214,96	--	10490,05	--	--	7552,83	19486,32
					214,96	--	10490,05	--	--	1443,43	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	12,57	131,04	22,55	1647,17	283,45	--	1060,07	2923,82
					108,49	8,64	1363,72	108,6	--	216,58	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	591,33	35,51	--	20998,13	--	--	15118,65	39006,12
					35,51	--	20998,13	--	--	2889,34	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1207-0101-0208	-Цементное покрытие.Разборка	м2	295,58	1857,36	606,36	548998,47	179227,88	--	325461,96	944417,26
					1251	278,3	369770,58	82259,91	--	69956,83	

	РСНБ РК 2015	покрытия НР - 72%; СП - 8%							
6.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	519,22	110,13 --- 107,29	2,84 --- 1,46	57181,7 --- 55707,11	1474,58 --- 758,06	-- 40654,93 --- -- 7826,93	105663,56
7.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	104,97	335,33 --- 316,51	18,82 --- 9,68	35199,59 --- 33224,05	1975,54 --- 1016,11	-- 24652,92 --- -- 4788,2	64640,71
8.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	237,64	817,55 --- 786,04	31,51 --- 16,2	194282,58 --- 186794,55	7488,04 --- 3849,77	-- 137263,91 --- -- 26523,72	358070,2
						Отделка потолка и стен				
9.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	2795,934	242,09 --- 242,09	-- --- --	676867,66 --- 676867,66	-- --- --	-- 487344,72 --- -- 93136,99	1257349,37
10.	1203-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-МДФ панели. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР - 72%; СП - 8%	м2 стен	16,55	131,04 --- 108,49	22,55 --- 8,64	2168,71 --- 1795,51	373,2 --- 142,99	-- 1395,72 --- -- 285,15	3849,59
11.	1213-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Потолочные плитки.Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	22,28	115,36 --- 109,88	5,48 --- 2,69	2570,22 --- 2448,13	122,09 --- 59,93	-- 1805,8 --- -- 350,08	472
						Проемы				
12.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	2069,69 --- 1952,46	117,23 --- 53,36	82787,6 --- 78098,4	4689,2 --- 2134,4	-- 57767,62 --- -- 11244,42	151799,63
13.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	81,136	354,82 --- 354,82	-- --- --	28788,68 --- 28788,68	-- --- --	-- 20727,85 --- -- 3961,32	53477,85

Лестничный марш

14.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	8,01	242,09 242,09	-- --	1939,14 1939,14	-- --	-- --	1396,18 266,83	3602,15
15.	1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	4,86	24255,78 19414,27	4841,51 2155,2	117883,09 94353,35	23529,74 10474,27	-- --	75475,89 15468,72	208827,7
16.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1386,62 1328,49	58,13 27,36	2773,24 2656,98	116,26 54,72	-- --	1952,42 378,05	5103,72
17.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	6,12	479,61 459,26	20,35 10,46	2935,21 2810,67	124,55 64,02	-- --	2069,77 400,4	5405,38
18.	1206-0101 -1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы оконные. Смена НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	6208,66 1201,5	-- --	62086,6 12015	-- --	50071,6 --	8650,8 5658,99	76396,39

Кровля

19.	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	856,52	167,65 148,26	19,39 6,18	143595,58 126987,66	16607,92 5293,29	-- --	95242,28 19107,03	257944,89
20.	1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	856,52	98,89 98,82	0,07 --	84701,26 84641,31	59,96 --	-- --	60941,74 11651,44	157294,44
21.	1219-0101	-Помещения. Очистка от	т	5,976	2018,89	--	12064,89	--	--	8686,72	22411,74

-0901 РСНБ РК 2015	строительного мусора НР - 72%; СП - 8%			2018,89	--	12064,89	--	--	1660,13	
22. 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поручни деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	9,5	387,18 86,06	2,19 1,08	3678,21 817,57	20,8 10,26	2839,84 --	596,04 341,94	4616,19
23. 2107-0503 -0301 РСНБ РК 2015	-Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м	9,69	1388 --	-- --	13449,72 --	-- --	13449,72 --	-- 1075,98	14525,7
				Перила						
24. 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 72%; СП - 8%	м2	3,5	382,5 382,5	-- --	1338,75 1338,75	-- --	-- --	963,9 184,21	2486,86
25. 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	3,5	100,6 45,02	2,41 0,27	352,1 157,57	8,43 0,94	186,1 --	114,13 37,3	503,53
26. 1113-0301 -1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 НР - 72%; СП - 8%	м2	3,5	207,35 16,67	1,71 0,27	725,72 58,34	5,98 0,94	661,4 --	42,69 61,47	829,88
				Лист 3						
27. 1203-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором НР - 72%; СП - 8%	м трещин	232	527,33 497,33	-- --	122340,56 115380,56	-- --	6960 --	83074 16433,17	221847,73
2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,464	10898		5056,67			
28. 1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Отмостка.Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	121	1857,36 1251	606,36 278,3	224740,56 151371	73369,56 33674,3	-- --	133232,62 28637,85	386611,03

29.			48,8	214,96	--	10490,05	--	--	7552,83	19486,32
1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		214,96	--	10490,05	--	--	1443,43	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			15	519,64	9,27	7794,6	139,05	782,4	4995,11	13812,88
1207-0101 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Полы цементные. Заделка место выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2			458,21	4,3	6873,15	64,5	--	1023,18	
	НР - 72%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 2. Фасад

Облицовка металлосайдингом

34.			758,56	2467	--	1871367,52	--	1871367,52	--	2021076,92
2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием	м2		--	--	--	--	--	149709,4	
	СП - 8%									
36.			54,4	505	--	27472	--	27472	--	29669,76
2113-0814 -1501 РСНБ РК 2015	-Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м		--	--	--	--	--	2197,76	
	СП - 8%									
					Отмостка					
38.			12,1	9746,96	2165,99	117938,21	26208,45	45202,45	41549,55	172246,78
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3845,23	924	46527,31	11180,4	--	12759,02	
	НР - 72%; СП - 8%									
39.			12,1	23304,78	9	281987,81	108,9	229320,29	37842,21	345416,42
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4343,69	--	52558,62	--	--	25586,4	
	НР - 72%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы

					Цоколь					
40.			48,8	1313,81	38,96	64113,9	1901,37	16127,91	34366,77	106359,12
1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой		944,36	33,75	46084,62	1647	--	7878,45	

	Изм. и доп. вып. 4	НР - 72%; СП - 8%	поверхности						
41.	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	48,8	245,55 51,44	7,41 0,1625	11982,94 2510,25	361,73 7,93	9110,96 --	1813,09 1103,68	14899,71
42.	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	48,8	736,31 267,81	0,725 0,3375	35931,78 13069,23	35,38 16,47	22827,17 --	9421,7 3628,28	48981,76
43.	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	48,8	453,1 168,84	28,26 1,68	22111,06 8239,54	1379,21 81,74	12492,31 --	5991,32 2248,19	30350,57
						Ограждение					
44.	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м оград	66	1887,55 1288	599,55 222,96	124578,3 85008	39570,3 14715,52	-- --	71800,94 15710,34	212089,58
45.	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2 019 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 1322 Тенге; СП - 1558 Тенге	секция	33	18356,55 1399,55	90 42,5	605766,15 46185,15	2970 1402,5	556611 --	43626 51414	700806,15

РАЗДЕЛ 4. Подвал

Отделочные работы

Потолок

46.	1115-0206-0206 РСНБ РК	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими	м2 отделываемой	153,75	1363,14 923,76	9,21 3,02	209583,24 142028,18	1416,42 465,09	66138,64 --	102595,15 24974,27	337152,67

	2015 Изм. и	смесями на гипсовой основе	поверхности						
		НР - 72%; СП - 8%							
47.	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	153,75	518,85	3,7	79772,73	568,87	23440,73	40351,48	129734,14
					362,69	1,82	55763,13	280,59	--	9609,94	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Стены									
48.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	245	1582,64	98,41	387747,9	24111,06	92176,35	209193,11	644696,29
					1108	77,9	271460,49	19085,5	--	47755,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами)	м2 отделываемой поверхности	490,644	1532,59	14,84	751957,07	7279,93	328137,8	301608,4	1137850,71
					848,96	4,81	416539,34	2361,22	--	84285,24	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	490,644	354,8	0,9625	174080	472,25	35419,58	99663,28	295642,74
					281,65	0,475	138188,17	233,06	--	21899,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	490,644	175,24	0,4	85978,49	196,26	13198,32	52331,07	149374,32
					147,94	0,2	72583,91	98,13	--	11064,76	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Проемы Двери внутренние					
52.	1110-0107	-Проемы дверные площадью	м2	10,29	1874,3	96,41	19286,57	992,09	4802,75	10035,59	31667,93

-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%			1311,15	43,4	13491,73	446,59	--	2345,77	
53. 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	10,29	5643 ---	-- ---	58066,47 ---	-- ---	58066,47 ---	-- 4645,32	62711,79
54. 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	7	5658 ---	-- ---	39606 ---	-- ---	39606 ---	-- 3168,48	42774,48
55. 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	34,3	473,93 ---	1,38 ---	16255,8 ---	47,16 ---	13025,43 ---	2308,58 ---	20049,53
			Двери металлические							
56. 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	2,4	3298,95 ---	60,33 ---	7917,49 ---	144,78 ---	1281,77 ---	4717,13 ---	13645,39
57. 2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	2,4	40518 ---	-- ---	97243,2 ---	-- ---	97243,2 ---	-- 7779,46	105022,66
					Полы					
	Тип I									
58. 1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями	м2 стяжки	43,28	441,56 ---	19,27 ---	19110,93 ---	834,22 ---	30,29 ---	13302,58 ---	35006,59
				421,59	5,3	18246,42	229,38	--	2593,08	

		толщина слоя 5 мм НР - 72%; СП - 8% 1168-2006							
		Тип II							
59.	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	104,8	441,56 --- 421,59	19,27 --- 5,3	46276,01 --- 44182,63	2020,02 --- 555,44	73,36 --- --	32211,41 --- 6278,99	84766,42
60.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума: Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	104,8	2061 --- 469,18	26,71 --- 13,32	215992,75 --- 49169,75	2799,47 --- 1396,46	164023,53 --- --	36407,67 --- 20192,03	272592,45
61.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусо в	112,136	280,07 --- 99,72	2,79 --- 1,1	31406,38 --- 11181,81	312,58 --- 123,35	19911,99 --- --	8139,71 --- 3163,69	42709,78
		тип III									
62.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	8,01	4343,54 --- 1521,27	97,03 --- 43,1	34791,76 --- 12185,34	777,17 --- 345,23	21829,25 --- --	9022,01 --- 3505,1	47318,87
63.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	мплинтус ов	8,5707	1567,45 --- 359,33	2,06 --- 1,01	13434,16 --- 3079,7	17,68 --- 8,68	10336,78 --- --	2223,63 --- 1252,62	16910,42
		РАЗДЕЛ 5. Лист 6 ==========									
64.	1203-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР - 72%; СП - 8%	м2 стен	12,57	131,04 --- 108,49	22,55 --- 8,64	1647,17 --- 1363,72	283,45 --- 108,6	-- --- --	1060,07 --- 216,58	2923,82
		РАЗДЕЛ 6. Первый этаж ==========									

Отделочные работы

70.1				3181					1466743,83
1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	426,94	---	---	1358096,14	1358096,14	---	---
								--	108647,69

Полы

Тип I

85.			295,58	732,09	36,44	216392,05	10770,2	87272,95	89012,66	329837,09
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---
				400,4	17,86	118348,9	5279,8	--	24432,38
86.			295,58	168,45	12,36	49791,19	3654,11	43213,79	3360,39	57403,71
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---
				9,89	5,9	2923,29	1743,92	--	4252,13
87.1				2855,58		651824,84		651824,84		703970,83
2206-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	295,58	---	---	---	---	---	---
								--	52145,99

Тип II

91.			104,97	732,09	36,44	76847,8	3824,85	30993,43	31611,27	117135,8
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---
				400,4	17,86	42029,52	1875,03	--	8676,73
92.			104,97	168,45	12,36	17682,46	1297,69	15346,62	1193,38	20385,91
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---
				9,89	5,9	1038,15	619,32	--	1510,07
93.1			104,97	2162		231484,04		231484,04		250002,76
2206-0101 -0103 РСНБ РК	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---
								--	18518,72

2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 72%; СП - 8%								
	тип III								
95.3			44,5842	2426	108161,27	108161,27			116814,17
2206-0301 -0660 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---
						--	8652,90		
96.2			34,5824	1173	40565,16	40565,16			43810,37
2206-0301 -0510 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	мплинтусов		---	---	---	---	---	---
						--	3245,21		
	НР - 72%; СП - 8%								
	РАЗДЕЛ 9. Кровля								
130.			2,1945	100232,93	1305,41	219961,17	2864,72	155430,45	45355,13	286541,6
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		--- 28100,25	--- 604,8	--- 61666	--- 1327,23	--- --	--- 21225,3
131.			2,1945	8995,23	72,45	19740,03	158,99	17323,21	1676,46	23129,81
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		--- 1028,86	--- 32,16	--- 2257,83	--- 70,58	--- --	--- 1713,32
132.			856,52	313,86	3,36	268825,23	2880,05	232553,75	24959,16	317287,15
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		--- 38,98	--- 1,49	--- 33391,43	--- 1274,07	--- --	--- 23502,75
133.			856,52	5624,87	124,79	4817816,22	106882,99	2778987,7	1412492,58	6728733,5
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		--- 2255,58	--- 34,85	--- 1931945,53	--- 29849,72	--- --	--- 498424,7
134.			107,56	961,14	14,56	103380,22	1566,34	60568,12	29985,43	144034,9
1112-0101 -2003	-Планки кровель коньковые из	м планки		--- 383,47	--- 3,73	--- 41245,76	--- 400,66	--- --	--- 10669,25

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%135. -- 139746,25				107,56	1203	-- 129394,68	-- 129394,68
	2110-0102 -0112 РСНБ РК 2015	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- 10351,57
136.	2110-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	30,4	2319 --- --	-- --- --	70497,6 --- --	-- --- --	70497,6 --- 5639,81	-- ---	76137,41
137.	2110-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	30,4	1076 --- --	-- --- --	32710,4 --- --	-- --- --	32710,4 --- 2616,83	-- ---	35327,23
138.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычето	178,6	3922,53 --- 1850,06	31,06 --- 15,13	700562,96 --- 330421,16	5547,76 --- 2701,32	364594,04 --- --	239848,19 --- 75232,89	1015644
139.	1110-0104 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 потолков	178,6	1711,84 --- 295,52	3,77 --- 1,85	305734,71 --- 52779,07	674,21 --- 330,41	252281,43 --- --	38238,82 --- 27517,88	371491,42
140.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,53534	335111,41 --- 77248,26	2796,15 --- 907,2	179398,54 --- 41354,08	1496,89 --- 485,66	136547,57 --- --	30124,62 --- 16761,85	226285,01
141.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	2	19984,28 --- 7866	1068,44 --- 448,8	39968,56 --- 15732	2136,88 --- 897,6	22099,68 --- --	11973,31 --- 4155,35	56097,22
142.	1112-0101	-Окна слуховые.	м2	8,6	4719,18 ---	124,79 ---	40584,96 ---	1073,17 ---	22722,92 ---	12303,78 ---	57119,84

	-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	кровли		1952,19	34,85	16788,87	299,71	--	4231,1	
143.	2110-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18,4	2319 ---	-- --	42669,6 ---	-- --	42669,6 ---	-- 3413,57	46083,17
144.	2110-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18,4	1076 ---	-- --	19798,4 ---	-- --	19798,4 ---	-- 1583,87	21382,27
145.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,68	200,18 ---	0,6875 ---	2738,45 ---	9,41 ---	2118,48 ---	442,93 ---	3435,89
146.	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м планки	8	961,14 ---	14,56 ---	7689,12 ---	116,5 ---	4504,88 ---	2230,23 ---	10712,9
147.	2110-0102 -0112 РСНБ РК 2015	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	8	1203 ---	-- --	9624 ---	-- --	9624 ---	-- 769,92	10393,92
148.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 72%; СП - 8%	м3	0,296	8995,23 ---	72,45 ---	2662,59 ---	21,45 ---	2336,6 ---	226,12 ---	3119,81
149.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Жалюзийная решетка. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,074	100232,93 ---	1305,41 ---	7417,24 ---	96,61 ---	5241,21 ---	1529,41 ---	9662,38

150.			207,27	117,02	29,23	24253,8	6057,46	1446,75	13255,45	40509,99
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения		---	---	---	---	---	---	
				80,81	8,01	16749,59	1660,75	--	3000,74	
151.			0,62637	223897	--	140242,36	--	140242,36	--	151461,75
2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11219,39	
152.			18,16473	107,96	3,01	1960,98	54,72	965,82	681,53	2853,91
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				51,77	0,3375	940,44	6,13	--	211,4	
153.			18,16473	167,76	4,28	3047,28	77,65	1870,43	800,25	4155,34
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				60,51	0,675	1099,2	12,26	--	307,8	
						Разные работы				
154.			90,561	97	--	8784,42	--	--	--	9487,17
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	702,75	
155.			90,561	116	--	10505,08	--	--	--	11345,49
4102-0101 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	840,41	

ИТОГО	**Тенге**		**24 871 317,05**
Временные здания и сооружения 1,2%			298 455,80
Итого по главам	Тенге		**25 169 772,85**
Прочие работы и затраты	**Тенге**		
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,98%;	Тенге		498 361,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге		**25 668 134,35**

Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**		513 362,69
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**26 181 497,04**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С К=1,050036	чел.-ч		**27 491 514,43**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ К=0,95	**Тенге**		**26 116 938,71**
НДС 12%	Тенге		3 134 032,65
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**29 250 971,36**

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Байганинского района
Управления образования Актюбинской области

_____М.Қ.Дабысов

Подрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

_____А.Ш.Жеткербаев

Технадзор:
ТОО "Хан-Строй Монтаж"

_____Н.М.Шадияров

Авторский надзор:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ "

_____Р.А.Балтабаев